

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	<b>PARTIDA</b>	12
<b>SERVICIO</b>	DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS	<b>CAPÍTULO</b>	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Grandes y Medianas Obras de Riego	<u>Eficacia/Producto</u>  Cobertura de Nuevo Riego Potencial Ejecutado, respecto a la Superficie de Riego Potencial de las Obras Proyectadas al año 2010.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de Hectáreas Potenciales, Acumuladas al Período Vigente/Número de Hectáreas Potenciales, Proyectadas al Año 2010)*100)	n.m.	0.0 %	41.4 %	52.6 %	52.1 %	SI	101%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Base de Datos de Avance de la DOH.	
•Grandes y Medianas Obras de Riego  &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Conservación Obras de Riego: Consiste en un conjunto de actividades que permiten mantener el correcto funcionamiento de los sistemas de regadío de propiedad fiscal, de manera que mantengan el nivel de servicio para los que fueron diseñados.	<u>Eficacia/Producto</u>  Cobertura de conservación en obras de riego  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de Obras de Riego conservadas en el año t /Número total de Obras de Riego en poder del fisco y administradas por la DOH.)*100)	n.m.	0.0 %	13.6 %	75.0 %	66.7 %	SI	112%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Base de datos de Avance de la DOH.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Grandes y Medianas Obras de Riego</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Construcción de Obras de Riego: Consiste en la ejecución de la infraestructura de riego, definida en los estudios, que permitan aumentar la disponibilidad hídrica para permitir un cierto nivel de seguridad de riego de una zona determinada.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de desviación en los Plazos definidos para la Ejecución de Contratos de Construcción de Obras de Riego.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria (Plazos Finales - Plazos Originales)/Sumatoria de Plazos Originales)*100)</p>	n.m.	0.0 %	12.1 %	17.1 %	14.6 %	NO	85%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Base de datos de Avance de la DOH.</p>	1
<p>•Grandes y Medianas Obras de Riego</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Construcción de Obras de Riego: Consiste en la ejecución de la infraestructura de riego, definida en los estudios, que permitan aumentar la disponibilidad hídrica para permitir un cierto nivel de seguridad de riego de una zona determinada.</p>	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Porcentaje de desviación del monto final ejecutado respecto del monto establecido en los contratos originales de construcción de Obras de Riego.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria  (Montos Finales - Montos Originales)  [MM\$]/Sumatoria de Montos Originales [MM\$])*100)</p>	n.m.	0.0 %	19.8 %	6.9 %	21.7 %	SI	315%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Base de datos de Avance de la DOH.</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas. - Construcción de Servicios de Agua Potable Rural: Corresponde a la etapa de construcción de las obras que compone un servicio de APR. Además se desarrollan obras de mejoría y ampliación de los servicios existentes.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Reducción del saldo de localidades sin Sistema de APR Instalado, catastradas el año 2002</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Sistemas de APR Instalados y pertenecientes al Déficit Definido el año 2002/Número de Servicios de APR pertenecientes a las localidades detectadas en déficit el año 2002 (84 Servicios).)*100)</p>	n.m.	0.0 %	94.0 %	95.2 %	95.2 %	SI	100%	30%	<p>Reportes/Informes Informe de Análisis de lo ejecutado en el periodo, confeccionado por el Departamento de Programas Sanitarios</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias</p> <p>•Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de desviación del monto final ejecutado respecto del monto establecido en los contratos originales de Obras de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias y Obras de Manejo de Cauces.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	$\left( \frac{\text{Monto Final} - \text{Monto Original}}{\text{Sumatoria de los Montos Originales}} \right) * 100$	n.m.	n.m.	n.m.	6.7 %	10.0 %	SI	150%	20%	Reportes/Informes SAFI	3

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	90%
--	-----

<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	10%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

1.-Esta desviación se debe principalmente a las situaciones que afectaron la planificación inicial del contrato: Construcción Red Secundaria de Canales Montecanelo Cantarrana y Descarga Mahuidanche II Etapa Comuna de Pitrufrquen Región de la Araucanía Contrato CO-FM-07-II. Cabe señalar, que las principales razones que explican la desviación en plazos son variables exógenas al Servicio y por tanto imposibles de controlar, se debió a la imposibilidad de secar los canales, para la instalación de las compuertas en las bocatomas de los canales Montecanelo y Cantarrana, producto de la gran demanda de agua existente en la zona, generada debido al no esperado período de sequía que amenazó los cultivos de la zona de Pitrufrquén durante el período de septiembre 2007- marzo 2008.

2.-Es importante destacar que este indicador, persigue controlar la desviación de los montos originales de los contratos de obras de riego, en efecto busca que dicha desviación no supere el 21,7% del monto original del contrato asociado. Según lo anterior, un sobrecumplimiento a esta ?restricción?, en ningún caso representa un deterioro de la gestión asociada. Por otra parte esta meta no se ha modificado sustancialmente, para el período 2009, dado que se espera exista un comportamiento fluctuante en contratos de obras de alrededor de un 13% a un 20%, pues se encuentran ejecución, Obras de gran envergadura, tal como el Embalse el Ancoa y el Bato, correspondiente a la VII y IV región respectivamente, presentando este último, a la fecha, una desviación aproximada al 13%.

3.-Es importante destacar que este indicador, persigue controlar la desviación de los montos originales de los contratos de obras de Aguas lluvias y Manejo de Cauce, en efecto busca que dicha desviación no supere el 10% del monto original del contrato asociado. Según lo anterior, un sobrecumplimiento a esta política o restricción, en ningún caso representa un deterioro de la gestión asociada. Por otra parte, la meta de este indicador, no debiese alterarse debido a que históricamente se ha demostrado que las desviaciones detectadas en este ámbito se encuentran cercanas al 10%. Así mismo, la meta definida, responde a una política interna más exigente que la especificada en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas (RCOP), la que corresponde a un aumento máximo de un 30% de cada partida del presupuesto (Art. 102 del RCOP).