

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A OCTUBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/11/2025
Hora : 17:04
Página : 11

PROGRAMA: 120301 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	6.798.945	5.510.006	81,0 %
	29000256-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL)	825.927	536.877	65,0 %
	29000294-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (EXPROIACIONES)	8.000	0	0,0 %
	29000448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ALTERNATIVAS DE ACCESO A IQUIQUE (COMPENSACIONES)	4.472.824	4.472.823	100,0 %
	29000486-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN TELEFÉRICO IQUIQUE - ALTO HOSPICIO (ESTUDIOS)	84.338	0	0,0 %
	29000651-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE (OBRAS ARTÍSTICAS)	205.000	7.200	3,5 %
	29000657-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DE IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL)	852.856	493.106	57,8 %
	29000663-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN TELEFÉRICO ALTO HOSPICIO - IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL)	350.000	0	0,0 %
	29000668-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE (COMPENSACIONES)	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	16.186.744	6.368.496	39,3 %
	29000036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL)	248.143	109.496	44,1 %
	29000254-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL)	593.545	429.427	72,3 %
	29000295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROIACIONES)	8.000	0	0,0 %
	29000299-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL)	2.495.992	1.023.926	41,0 %
	29000304-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN AEROPUERTO CERRO MORENO ANTOFAGASTA RELICITACIÓN (SUBSIDIO)	386.480	386.479	100,0 %
	29000306-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL)	1.028.636	716.700	69,7 %
	29000347-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (COMPENSACIONES)	5.495.385	0	0,0 %
	29000530-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (COMPENSACIONES)	3.641.922	2.712.297	74,5 %
	29000546-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (EXPROIACIONES)	8.000	0	0,0 %
	29000586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA	400.016	180.239	45,1 %
	29000596-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	545.341	0	0,0 %
	29000640-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA	935.284	429.430	45,9 %
	29000667-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (INGRESOS MINIMOS GARANTIZADOS)	400.000	380.502	95,1 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	3.675.843	2.339.580	63,6 %
	29000051-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL)	0	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A OCTUBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/11/2025
Hora : 17:04
Página : 11

PROGRAMA: 120301 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
04	29000185-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL)	900.599	526.671	58,5 %
	29000251-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (EXPROIACIONES)	2.200	0	0,0 %
	29000343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (COMPENSACIONES)	0	0	0,0 %
	29000630-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	1.482.968	1.482.967	100,0 %
	29000639-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESION AEROPUERTO ATACAMA, REGIÓN DE ATACAMA (ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL)	1.247.451	288.819	23,2 %
	29000665-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA (COMPENSACIONES)	41.125	41.123	100,0 %
	29000673-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE COPIAPO (INSPECCIÓN FISCAL)	1.500	0	0,0 %
	REGIÓN DE COQUIMBO	24.281.110	16.750.500	69,0 %
	29000073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL)	2	0	0,0 %
	29000235-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROIACIONES)	2.835.180	428.196	15,1 %
	29000305-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL)	428.660	323.397	75,4 %
	29000450-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROIACIONES)	2.200	0	0,0 %
	29000509-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES)	1.904.000	1.851.360	97,2 %
	29000522-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTA 43 REGIÓN DE COQUIMBO (SUBSIDIO)	11.381.820	11.381.818	100,0 %
	29000562-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HOSPITAL DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL)	1.173.264	899.540	76,7 %
	29000563-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL)	1.161.556	868.239	74,7 %
	29000590-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	0	0	0,0 %
	29000644-0 -ETAPA EJECUCIÓN- -- ESTUDIO DE AGUAS REGIÓN DE COQUIMBO	2.092.404	0	0,0 %
	29000658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL)	1.861.024	997.950	53,6 %
	29000670-0 -ETAPA EJECUCIÓN- PLANTA DESALADORA PARA LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL)	1.000	0	0,0 %
	29000672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- PLANTA DESALADORA PARA LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO (EXPROIACIONES)	1.440.000	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	37.856.362	16.786.486	44,3 %
	29000038-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL)	516.068	353.974	68,6 %
	29000077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 60 LOS ANDES CON-CON	548.739	459.119	83,7 %
	29000086-0 -ETAPA EJECUCIÓN- PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL)	933.205	399.508	42,8 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A OCTUBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/11/2025
Hora : 17:04
Página : 11

PROGRAMA: 120301 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
06	29000123-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO)	12.123.000	11.900.874	98,2 %
	29000153-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	98.200	96.405	98,2 %
	29000231-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES)	8.000	0	0,0 %
	29000275-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (EXPROPIACIONES)	2.200	0	0,0 %
	29000491-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL)	824.643	323.861	39,3 %
	29000494-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO (ESTUDIOS)	1.024.136	22.885	2,2 %
	29000511-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES)	8.000	0	0,0 %
	29000523-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES)	8.498.094	91.821	1,1 %
	29000529-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL)	475.292	149.429	31,4 %
	29000548-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (EXPROPIACIONES)	8.000	266	3,3 %
	29000575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- TÚNEL EL MELÓN (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	0	0	0,0 %
	29000582-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA LICITACIÓN CAMINO NOGALES PUCHUNCAVI (COMPENSACIONES)	265.757	0	0,0 %
	29000592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESIÓN TÚNEL EL MELÓN (COMPENSACIONES)	1.440.000	0	0,0 %
	29000605-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID)	2.435.871	592.491	24,3 %
	29000632-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESION TUNEL EL MELON (INSPECCION FISCAL)	606.037	11.614	1,9 %
	29000641-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EMBALSE LAS PALMAS (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	0	0	0,0 %
	29000645-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 60 CH (COMPENSACIONES)	1.278.828	786.828	61,5 %
	29000655-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ (INSPECCIÓN FISCAL)	1.693.509	1.137.217	67,2 %
	29000674-0 -ETAPA EJECUCIÓN- PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (EXPROPIACIONES)	2.020.000	0	0,0 %
	40021079-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO NUEVA RUTA PERIFERICA VALPARAISO	3.047.783	460.194	15,1 %
	40068698-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RELICITACION CONCESION PUERTO TERRESTRE LOS ANDES	1.000	0	0,0 %
	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	6.740.622	3.436.627	51,0 %
	29000084-0 -ETAPA EJECUCIÓN- EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL)	852.562	442.967	52,0 %
	29000169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	3.857.034	2.257.760	58,5 %
	29000276-0 -ETAPA EJECUCIÓN- EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES)	908.000	79.822	8,8 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A OCTUBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/11/2025
Hora : 17:04
Página : 11

PROGRAMA: 120301 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
07	29000572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RED O´HIGGINS HOSPITAL DE RENGO Y HOSPITAL DE PICHILEMU (INSPECCIÓN FISCAL)	1.123.026	656.078	58,4 %
	REGIÓN DEL MAULE	3.084.033	1.881.758	61,0 %
	29000553-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RED HOSPITALARIA DEL MAULE (INSPECCIÓN FISCAL)	1.768.451	1.315.817	74,4 %
	29000599-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE TALCA	1.175.581	565.941	48,1 %
	29000675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- GRUPO DE HOSPITALES RED MAULE (EXPROPIACIONES)	140.000	0	0,0 %
08	40050444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ESTUDIO INTEGRAL CONCESION RUTA LOS CONQUISTADORES - CONSTITUCION	1	0	0,0 %
	REGIÓN DEL BIO BIO	34.223.513	14.981.258	43,8 %
	29000013-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESION RUTA INTERPORTUARIA (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	0	0	0,0 %
	29000047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL)	571.751	357.166	62,5 %
	29000184-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL)	1.335.862	434.341	32,5 %
	29000233-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES)	84.809	0	0,0 %
	29000246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (EXPROPIACIONES)	2.200	0	0,0 %
	29000268-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES)	3.321.898	3.077.414	92,6 %
	29000277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (EXPROPIACIONES)	2.200	0	0,0 %
	29000356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES)	40.000	0	0,0 %
	29000489-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL)	1.522.273	821.059	53,9 %
	29000499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	6.399.878	5.861.422	91,6 %
	29000503-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES)	12.000	3.184	26,5 %
	29000532-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	2.920.000	2.852.505	97,7 %
	29000552-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RED HOSPITALARIA BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL)	1.321.246	931.470	70,5 %
	29000584-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTA PIE DE MONTE (INSPECCIÓN FISCAL)	520.000	0	0,0 %
	29000598-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESION ACCESO NORTE A CONCEPCION (INSPECCION FISCAL	1.111.362	412.867	37,1 %
	29000649-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SUBSIDIO)	14.543.646	0	0,0 %
	29000650-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RED BIO BIO (EXPROPIACIONES)	40.000	0	0,0 %
	29000652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO CARRIEL SUR DE CONCEPCIÓN (OBRAS ARTÍSTICAS)	139.400	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A OCTUBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120301 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Fecha : 25/11/2025
Hora : 17:04
Página : 11

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
09	29000654-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO CARRIEL SUR (INSPECCIÓN FISCAL)	334.988	229.830	68,6 %
	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	9.478.563	7.607.563	80,3 %
	29000030-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL)	1.165.824	843.814	72,4 %
	29000032-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	6.029.400	5.912.155	98,1 %
	29000159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (INSPECCIÓN FISCAL)	0	0	0,0 %
	29000208-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS)	13.500	0	0,0 %
	29000248-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROIACIONES)	38.000	17.253	45,4 %
	29000278-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (EXPROIACIONES)	2.200	0	0,0 %
	29000597-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (INSPECCIÓN FISCAL)	862.947	329.599	38,2 %
	40034171-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI TEMUCO	1.366.692	504.742	36,9 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	11.727.959	7.799.177	66,5 %
	29000224-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL)	1.476.971	724.345	49,0 %
	29000297-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROIACIONES)	20.000	0	0,0 %
	29000501-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	8.100.000	5.553.613	68,6 %
	29000570-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN VIAL RUTA LONGITUDINAL CHILOÉ (INSPECCIÓN FISCAL)	116.000	0	0,0 %
	29000646-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (COMPENSACIONES)	1.330.000	1.222.939	92,0 %
	29000656-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL)	334.988	298.280	89,0 %
11	40051244-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ASESORIA INTEGRAL CONCESION RUTA 5 TRAMO CHONCHI - QUELLON	350.000	0	0,0 %
	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	185.895.483	106.006.379	57,0 %
	29000018-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL)	1.759.316	973.210	55,3 %
	29000019-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN	109.111	59.178	54,2 %
	29000040-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL)	608.153	353.974	58,2 %
	29000042-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL)	1.666.279	1.018.658	61,1 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A OCTUBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/11/2025
Hora : 17:04
Página : 11

PROGRAMA: 120301 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	29000044-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL)	617.250	483.675	78,4 %
	29000046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL)	2.334.062	957.758	41,0 %
	29000054-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO	495.383	375.351	75,8 %
	29000056-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA	732.544	494.753	67,5 %
	29000057-0 -ETAPA EJECUCIÓN- PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL)	277.673	157.534	56,7 %
	29000058-0 -ETAPA EJECUCIÓN- PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL)	277.673	162.334	58,5 %
	29000060-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	0	0	0,0 %
	29000063-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL)	653.693	425.200	65,0 %
	29000085-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL)	543.652	331.634	61,0 %
	29000110-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	3.766.840	3.690.698	98,0 %
	29000112-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACIONES)	5.033.898	0	0,0 %
	29000114-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS	436.651	436.650	100,0 %
	INVERSIONES)	15.250.129	7.778.822	51,0 %
	29000121-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO AV. SANTA ROSA (INSPECCIÓN FISCAL)	2.950	0	0,0 %
	29000155-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (COMPENSACIONES)	10.900.000	0	0,0 %
	29000172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-KENNEDY (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	216.080	212.102	98,2 %
	29000183-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ESTACION DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (INGRESO MINIMO GARANTIZADO)	2.159.830	2.159.829	100,0 %
	29000222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN	2.836.078	2.103.452	74,2 %
	INVERSIONES)	2.200	0	0,0 %
	29000232-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (EXPROPIACIONES)	2.200	0	0,0 %
	29000234-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES)	2.200	0	0,0 %
	29000237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES)	1.192.920	856.879	71,8 %
	29000238-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES)	2.200	0	0,0 %
	29000239-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMÉRICO VESPUCIO SUR (EXPROPIACIONES)	2.200	0	0,0 %
	29000240-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO (EXPROPIACIONES)	2.200	0	0,0 %
	29000269-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE	30.000	59	0,2 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A OCTUBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/11/2025
Hora : 17:04
Página : 11

PROGRAMA: 120301 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	29000270-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - KENNEDY (EXPROIACIONES)	2.200	0	0,0 %
	29000271-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL QUINTA NORMAL (EXPROIACIONES)	2.200	0	0,0 %
	29000272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (EXPROIACIONES)	2.200	0	0,0 %
	29000273-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ESTACIONES DE TRANSBORDO PARA TRANSANTIAGO (EXPROIACIONES)	2.200	0	0,0 %
	29000274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN VARIANTE MELIPILLA (EXPROIACIONES)	2.200	0	0,0 %
	29000281-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL)	776.084	423.263	54,5 %
	29000302-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS)	14.750	0	0,0 %
	29000303-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ (EXPROIACIONES)	2.200	0	0,0 %
	29000328-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	0	0	0,0 %
	29000456-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS)	14.750	0	0,0 %
	29000469-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL)	2.730.021	840.370	30,8 %
	29000482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL)	1.824.444	1.513.222	82,9 %
	29000487-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL)	1.110.001	827.470	74,5 %
	29000497-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESION SISTEMA NORTE - SUR (COMPENSACIONES)	114.800	0	0,0 %
	29000498-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROIACIONES)	8.000	83	1,0 %
	29000502-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (IMG)	3.717.273	2.769.501	74,5 %
	29000524-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN PLAZA DE LA CIUDADANÍA (COMPENSACIONES)	631.267	1.908	0,3 %
	29000526-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL)	1.086.087	505.470	46,5 %
	29000527-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO (INSPECCIÓN FISCAL)	1.167.228	489.446	41,9 %
	29000528-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (INSPECCIÓN FISCAL)	1.360.375	643.173	47,3 %
	29000531-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES)	633.659	633.660	100,0 %
	29000542-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (COMPENSACIONES)	379.040	372.095	98,2 %
	29000544-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROIACIONES)	120.000	1.478	1,2 %
	29000545-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROIACIONES)	30.000	0	0,0 %
	29000549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROIACIONES)	7.552.954	215.623	2,9 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A OCTUBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/11/2025
Hora : 17:04
Página : 11

PROGRAMA: 120301 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	29000565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMÉRICO VESPUICIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (SUBSIDIO)	26.686.770	26.686.761	100,0 %
	29000569-0 -ETAPA EJECUCIÓN- TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL)	1.455.566	889.580	61,1 %
	29000571-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (INSPECCIÓN FISCAL)	929.230	623.879	67,1 %
	29000573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTITUTO NACIONAL DE NEUROCIRUGÍA (INSPECCIÓN FISCAL)	826.553	626.087	75,7 %
	29000581-0 -ETAPA EJECUCIÓN- TELEFERICO BICENTENARIO (EXPROPIACIONES)	30.000	0	0,0 %
	29000583-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN PROYECTO ORBITAL SUR SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL)	902.115	635.595	70,5 %
	29000625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SISTEMA AMÉRICO VESPUICIO NORTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID)	32.578.243	15.727.457	48,3 %
	29000627-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SISTEMA AMÉRICO VESPUICIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID)	9.884.760	8.381.403	84,8 %
	29000633-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESION ASESORIA A LA INSPECCIO0N FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ	2.388.616	1.441.026	60,3 %
	29000642-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ESTUDIO FILTRACIONES TUNEL LA PIRAMIDE Y RAMAL MAPOCHO CONCESION AMERICO VESPUICIO ORIENTE TRAMO AV. EL SALTO - PRINCIPE DE GALES	67.500	67.500	100,0 %
	29000643-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMÉRICO VESPUICIO ORIENTE, TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (IMG)	643.421	0	0,0 %
	29000648-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	0	0	0,0 %
	29000653-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA G21 (COMPENSACIONES)	18.143.410	18.143.402	100,0 %
	29000662-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO AMB (COMPENSACIONES)	15.017.171	0	0,0 %
	40026163-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVA RUTA ORBITAL NORPONIENTE (ESTUDIO)	1.147.030	515.177	44,9 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	2.634.240	1.332.864	50,6 %
	29000567-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HOSPITALES GRUPO III: RED LOS RÍOS - LOS LAGOS (INSPECCIÓN FISCAL)	2.174.785	1.332.864	61,3 %
	40060580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION CONCESION VIAL RUTAS DE ACCESO A VALDIVIA (CONSULTA ASUNTOS INDIGENAS)	459.455	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	911.844	382.502	41,9 %
	29000053-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA	695.083	359.030	51,7 %
	29000661-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESIÓN ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA	216.761	23.472	10,8 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	2.316.953	811.240	35,0 %
	29000437-0 -ETAPA EJECUCIÓN- EMBALSE PUNILLA (ESTUDIOS)	200.000	0	0,0 %
	29000510-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES)	8.000	0	0,0 %
	29000566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES)	1.478.953	811.240	54,9 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A OCTUBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/11/2025
Hora : 17:04
Página : 11

PROGRAMA: 120301 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
98	29000593-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN EMBALSE LA PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL)	630.000	0	0,0 %
	INTERREGIONAL	251.173.212	151.807.047	60,4 %
	29000001-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES	2.290.000	1.487.770	65,0 %
	29000002-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES)	1.000.000	396.287	39,6 %
	29000005-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL)	1.499.959	240.144	16,0 %
	29000011-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACIÓN SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	85.674.534	83.781.442	97,8 %
	29000016-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL)	284.404	284.405	100,0 %
	29000021-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLÁN POR CONCESIÓN (INSPECCIÓN FISCAL)	4.250	0	0,0 %
	29000024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL)	495.383	438.428	88,5 %
	29000027-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: CHILLÁN-COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL)	7.279	0	0,0 %
	29000034-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL)	1.500.607	982.067	65,4 %
	29000048-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL)	1.994.266	1.251.508	62,8 %
	29000049-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL)	2.549.131	1.513.538	59,4 %
	29000050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III	1.936.499	1.136.277	58,7 %
	29000062-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL)	1.217.326	1.018.911	83,7 %
	29000072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN	1	0	0,0 %
	29000078-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL)	52.277	0	0,0 %
	29000103-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	2.386.695	2.219.855	93,0 %
	29000111-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	286.491	137.313	47,9 %
	29000127-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	3.560.200	291.577	8,2 %
	29000205-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS)	13.500	0	0,0 %
	29000225-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL)	1.223.859	810.507	66,2 %
	29000230-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (COMPENSACIONES)	120.000	0	0,0 %
	29000236-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES)	0	0	0,0 %
	29000241-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES)	12.753.933	51.571	0,4 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A OCTUBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/11/2025
Hora : 17:04
Página : 11

PROGRAMA: 120301 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	29000242-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES)	2.200	0	0,0 %
	29000243-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES)	2.200	0	0,0 %
	29000244-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES)	1.125.000	690.463	61,4 %
	29000245-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES)	41.786.437	21.420.883	51,3 %
	29000247-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES)	155.000	32.611	21,0 %
	29000249-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES)	52.000	25.432	48,9 %
	29000250-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES)	20.000	0	0,0 %
	29000255-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL)	428.660	355.446	82,9 %
	29000258-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL)	654.293	410.560	62,7 %
	29000296-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES)	2.200	0	0,0 %
	29000307-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES)	150.000	27.857	18,6 %
	29000444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES)	15.663.780	13.570.949	86,6 %
	29000500-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (COMPENSACIONES)	1.285.696	0	0,0 %
	29000525-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (INSPECCIÓN FISCAL)	1.191.516	908.263	76,2 %
	29000547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES)	1.162.162	692.327	59,6 %
	29000554-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HOSPITALES GRUPO III: RED CENTRO SUR A : BUIN PAINE (INSPECCIÓN FISCAL)	1.211.650	529.849	43,7 %
	29000568-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL)	1.603.734	1.216.602	75,9 %
	29000577-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (COMPENSACIONES)	6.697.534	0	0,0 %
	29000578-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL)	1.491.039	1.046.128	70,2 %
	29000579-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO- VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR, RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL)	1.205.309	56.210	4,7 %
	29000580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL)	1.370.998	988.990	72,1 %
	29000594-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL)	1.903.342	557.549	29,3 %
	29000595-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	2.398.352	0	0,0 %
	29000612-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID)	617.108	0	0,0 %
	29000634-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESION AMPLIACION, REABILITACION Y MEJORAMIENTO RUTA 5 SUR TALCA -CHILLAN (INSPECCION FISCAL	1.326.008	1.123.128	84,7 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A OCTUBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/11/2025
Hora : 17:04
Página : 11

PROGRAMA: 120301 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	29000638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (SUBSIDIO)	9.420.570	8.936.700	94,9 %
	29000647-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (SUBSIDIO)	20.171.000	0	0,0 %
	29000659-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSPECCIÓN FISCAL RED AEROPORTUARIA AUSTRAL (CARLOS IBAÑEZ Y BALMACEDA)	2.010.712	1.205.263	59,9 %
	29000660-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL)	1.026.280	0	0,0 %
	29000664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO CALDERA-ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL)	298.993	0	0,0 %
	29000666-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT 8INSPECCIÓN FISCAL)	650.000	0	0,0 %
	29000669-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES)	1.158.000	1.044.622	90,2 %
	29000671-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA NAHUELBUTA (COMPENSACIONES)	4.860.000	0	0,0 %
	40010574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 5 TEMUCO - RÍO BUENO (ESTUDIO INTEGRALES)	42.401	0	0,0 %
	40010575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 5 CHILLAN - COLLIPULLI (ESTUDIO INTEGRALES)	42.401	0	0,0 %
	40010576-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 68 SANTIAGO - VALPARAISO (ESTUDIO INTEGRALES)	215.827	169.742	78,6 %
	40024939-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CONCESION RUTA 57, SANTIAGO COLINA LOS ANDES	1.024.484	253.720	24,8 %
	40031802-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RUTA 5 TRAMO RIO BUENO-PUERTO MONTT	694.707	502.153	72,3 %
	40049389-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION TREN REGION DE VALPARAISO - REGION METROPOLITANA	5.201.025	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		596.985.426	343.801.483	57,6 %