

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 09/01/2025
Hora : 11:54
Página : 7

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	4.817.813	4.810.448	99,8 %
	30086036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO	2.699.596	2.696.217	99,9 %
	30228872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE	1.096.967	1.096.966	100,0 %
	30481726-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ	1.021.250	1.017.265	99,6 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	2.097.126	2.094.056	99,9 %
	20183310-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEB. RIQUELME - ANTOFAGASTA	640.425	640.423	100,0 %
	30315824-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA EL TORO - ANTOF	21.055	21.055	100,0 %
	30449128-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA	1.435.646	1.432.578	99,8 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	3.630.851	3.599.896	99,1 %
	30394679-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ	1	0	0,0 %
	30394680-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA	1	0	0,0 %
	30394728-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO	0	0	0,0 %
	30394731-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES	13.000	0	0,0 %
	30394732-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES Y C. A. CUENCA DEL RÍO TRÁNSITO Y EL CARMEN	35.226	26.716	75,8 %
	40010903-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019-2021 ATACAMA	3.317.064	3.307.622	99,7 %
	40011080-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED PRIMARIA COLECTORES AA.LL. III REGIÓN (2019-2021)	265.559	265.558	100,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	4.444.418	4.421.198	99,5 %
	30091693-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL	1.412.183	1.411.880	100,0 %
	30091704-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL	434.683	425.001	97,8 %
	30485804-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022)	218.215	217.453	99,7 %
	30485810-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018 - 2022)	370.056	368.417	99,6 %
	30485829-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)	524.394	523.714	99,9 %
	40009380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO	757.580	757.554	100,0 %
	40017801-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE COQUIMBO	708.239	698.173	98,6 %
	40022302-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CRUCITA, COMUNA DE COMBARBALA, COQUIMBO	19.068	19.006	99,7 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 09/01/2025
Hora : 11:54
Página : 7

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
05	40022422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
	40034073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE LOS OLIVOS, COMUNA DE LOS VILOS REGION DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
	40034074-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO ARBOLEDA GRANDE, COMUNA DE SALAMANCA - REGION DE. COQUIMBO	0	0	0,0 %
	40034075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SALINAS, COMUNA DE SALAMANCA REGION DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
	REGIÓN DE VALPARAISO	8.655.405	8.373.292	96,7 %
	30072036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO	2.228.040	2.212.401	99,3 %
	30072051-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA LOS ANDES	102	59	57,8 %
	30311674-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN	550.957	550.795	100,0 %
	30437781-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO	1.180.724	1.174.784	99,5 %
	30460144-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO	224.999	223.817	99,5 %
	30462223-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V	56.096	56.094	100,0 %
	30468934-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN EMBALSE PUNTA BLANCA, CABILDO, V REGIÓN	583.555	583.553	100,0 %
	30481922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACION AALL VALPARAISO 2018-2020	402.089	401.939	100,0 %
	30483536-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIA SAN FELIPE, COMUNA DE SAN FELIPE	36.143	29.644	82,0 %
	40000148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS FIJACION DE DESLINDES RIOS ACONCAGUA, LIGUA Y PETORCA	1.150	0	0,0 %
	40010774-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 REGION VALPARAISO	317.427	304.807	96,0 %
	40013835-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CURIMON, VALLE DEL ACONCAGUA	790.499	789.651	99,9 %
	40017154-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LLAY LLAY, VALLE DEL ACONCAGUA	1.268.844	1.268.842	100,0 %
	40020302-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AALL VALPARAÍSO 2021 - 2023	529.010	292.858	55,4 %
	40020303-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2021 - 2023	276.515	274.797	99,4 %
	40022423-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
	40022592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO	37.677	37.675	100,0 %
	40026468-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO	171.578	171.576	100,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	2.941.228	2.812.833	95,6 %
	30103268-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO	133.901	133.900	100,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

Fecha : 09/01/2025
Hora : 11:54
Página : 7

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
07	30125305-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA	152	135	88,8 %
	40010994-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN	2.297.640	2.183.658	95,0 %
	40011012-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN	214.796	200.673	93,4 %
	40021158-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE LA ESPERANZA, COMUNA DE CHIMBARONGO, VI REGION	294.739	294.467	99,9 %
	REGIÓN DEL MAULE	4.416.390	4.377.692	99,1 %
	30449527-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE EVAC, DE A.LL. COLECTOR CHOAPA-LOA, CURICÓ	1.100	0	0,0 %
	20159135-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO	4.306	67	1,6 %
	20191231-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES	1.013.509	1.012.719	99,9 %
	30294622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE	613.864	613.563	100,0 %
	30309372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE	817.114	817.114	100,0 %
	30449527-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE EVAC, DE A.LL. COLECTOR CHOAPA-LOA CURICO	-1.099	0	0,0 %
	40005310-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES	1.265.426	1.264.675	99,9 %
	40005316-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA	493.567	493.564	100,0 %
	40022429-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE	208.603	175.990	84,4 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	14.214.564	14.136.147	99,4 %
	30044279-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN	1.172.889	1.158.627	98,8 %
	30075236-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO	1.739.316	1.737.846	99,9 %
	30086978-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN	11.375	11.375	100,0 %
	30114484-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO	6.422.596	6.420.688	100,0 %
	30482512-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION	94.983	94.945	100,0 %
	40002532-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO	359.957	359.152	99,8 %
	40002538-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIOBIO	574.636	516.829	89,9 %
	40002958-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 2018 - 2020	1.851.919	1.850.371	99,9 %
	40015379-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME	1.986.893	1.986.314	100,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	7.230.127	6.856.198	94,8 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 09/01/2025
Hora : 11:54
Página : 7

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
10	30002745-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA	1	0	0,0 %
	30034469-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TCO.	29.400	29.300	99,7 %
	30063942-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO	5.109.346	4.943.163	96,7 %
	30098257-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY	31.600	19.707	62,4 %
	30121995-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADÍO COMUY	1.325.595	1.325.455	100,0 %
	40010186-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022	456.335	262.875	57,6 %
	40010906-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS VARIOS CAUCES REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2021	236.567	235.466	99,5 %
	40020911-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y REPARACION OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGION DE LA ARAUCANIA	41.283	40.232	97,5 %
	REGIÓN DE LOS LAGOS	1.198.711	1.134.286	94,6 %
	40021417-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD	1.100	0	0,0 %
11	30099554-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS LAGOS	614.422	614.248	100,0 %
	30122047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS QUELLON	1.100	54	4,9 %
	30376622-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE PUERTO MONTT	12.000	12.000	100,0 %
	30376623-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT	12.300	12.084	98,2 %
	40010873-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CAJON SAN FRANCISCO Y REDES SECUNDARIAS PTO. VARAS	1.100	84	7,6 %
	40010874-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION COLECTOR RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CAJON GRAMADO COMUNA DE PUERTO VARAS	1.100	84	7,6 %
	40016340-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS 2019-2021	555.689	495.732	89,2 %
	40021417-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD	-100	0	0,0 %
	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	3.357.194	3.308.810	98,6 %
	30109452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN	1.648.404	1.634.625	99,2 %
12	30236422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN	899.950	870.993	96,8 %
	30236772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGION DE AYSEN	164.153	164.056	99,9 %
	30482706-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COIHAIQUE	358.599	358.508	100,0 %
	40010792-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN	286.088	280.628	98,1 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	1.647.994	1.646.946	99,9 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 09/01/2025
Hora : 11:54
Página : 7

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
13	30386473-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, P. ARENAS	1.317.863	1.317.861	100,0 %
	30404138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS A PARTIR DE CONSTR MODEL. FIS. RIO LAS MINAS PTA ARENAS	84.765	84.729	100,0 %
	30448372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2018-2022, XII REGIÓN	112.728	112.727	100,0 %
	30481660-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS FAMILIARES 2018-2022, PUERTO NATALES	57	57	100,0 %
	30481662-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 2018-2022, PUNTA ARENAS	131.511	131.509	100,0 %
	40019965-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONST. EVAC. Y DRENAJE DE AALL SUBSISTEMA LLAU - LLAU Y D'AGOSTINI, PTA. ARENAS	1.070	63	5,9 %
	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	17.911.294	17.669.304	98,6 %
	40013144-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, RM	2.100	0	0,0 %
	30097900-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL	2.475.146	2.460.744	99,4 %
	30102291-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2, LA FLORIDA	615.150	609.466	99,1 %
	30105724-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN	208.464	197.039	94,5 %
	30126600-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA	8.150.595	8.090.740	99,3 %
	30235172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR RENATO POBLETE	160.836	159.786	99,3 %
	30309772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA	4.078.237	4.078.064	100,0 %
	30436823-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SIST. DRENAJE URBANO ZONA NORTE STGO.CANAL LOS CHOROS	174.557	173.508	99,4 %
	30485825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022)	759.575	754.916	99,4 %
	40006053-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION OBRAS CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, ETAPA 5, REGIÓN METROPOLITANA	236.872	236.872	100,0 %
	40010859-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS EN QUEBRADA DE MACUL	892.813	818.116	91,6 %
	40018779-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU	126.825	61.031	48,1 %
	40022303-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE EL PARRON, MARIA PINTO, RM	3.823	3.822	100,0 %
14	40022425-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION METROPOLITANA	25.201	25.200	100,0 %
	40031139-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS BUIN Y PAINE, PROV DEL MAIPO, R.M.	1.100	0	0,0 %
	REGIÓN DE LOS RIOS	1.112.548	1.009.086	90,7 %
	30106430-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS SANTIAGO BUERAS, COMUNA VALDIVIA	3.076	0	0,0 %
	30309774-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RIOS	491.924	461.775	93,9 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 09/01/2025

Hora : 11:54

Página : 7

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
15	30370672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN	101.821	100.720	98,9 %
	30396475-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO	391.293	390.876	99,9 %
	30450772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE LOS LAGOS COMUNA DE LOS LAGOS	101	0	0,0 %
	40003026-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DRENAJE AGUAS LLUVIAS ESTERO COLLICO A39	50.100	10.638	21,2 %
	40003027-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DRENAJE AGUAS LLUVIAS ESTERO LEÑA SECA A40	25.100	0	0,0 %
	40007763-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PANGUIPULLI, LOS RÍOS	49.133	45.077	91,7 %
	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	39.277.223	39.240.497	99,9 %
	30034659-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA	36.979.108	36.977.585	100,0 %
	30081889-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE OBRA FISCAL DE RIEGO, PRETILES RÍO AZUFRE, XV REGION	146.939	146.938	100,0 %
	40005311-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA	1.299.589	1.297.606	99,8 %
	40016339-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN 2019-2021	817.990	817.990	100,0 %
	40020240-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PARA EL MEJORAMIENTO CALIDAD DEL AGUA RIO COLPITA	151	150	99,3 %
	40020319-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA PROVENIENTE DEL RIO CARITAYA	151	150	99,3 %
	40021382-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN DEL CANAL LAUCA	33.295	78	0,2 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	12.404.360	12.193.704	98,3 %
	30068336-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN	9.072.118	9.068.690	100,0 %
	30121996-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLÍN	709.101	670.492	94,6 %
	30125282-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN	103	63	61,2 %
	30190522-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE	1.510.903	1.397.811	92,5 %
	40002515-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE 2019 - 2023	284.001	253.652	89,3 %
	40002534-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE	265.917	265.772	99,9 %
	40002535-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DE ÑUBLE	562.217	537.224	95,6 %
	INTERREGIONAL	2.126.031	2.122.432	99,8 %
98	30297833-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES	1.786.663	1.783.066	99,8 %
	30452123-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO VALLES DE CURACAVI Y CASABLANCA	2	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
99	40020961-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y GESTION	339.366	339.366	100,0 %
	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
	TOTAL NIVEL NACIONAL	131.483.277	129.806.825	98,7 %