

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/06/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:39

Página : 11

PROGRAMA: 056502 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	33.864.183	13.115.416	38,7 %
	20039270-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD RURAL SECTOR OCOA HIJUELAS	29.301	0	0,0 %
	30060848-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE SEPTIMO DE LINEA, CATEMU	141.512	0	0,0 %
	30071172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CESFAM CURIMON, SAN FELIPE	0	21.600	0,0 %
	30071172-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CESFAM CURIMON, SAN FELIPE	21.601	0	0,0 %
	30078248-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, VALPARAISO	2	0	0,0 %
	30078506-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PACIFICO SAN ANTONIO	4.088	0	0,0 %
	30078622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION CAPILLA LO VICUNA, COMUNA DE PUTAENDO.	8.838	0	0,0 %
	30085253-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CESFAM DE PUCHUNCAVI	630.942	741.117	117,5 %
	30086944-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR EL PIMIENTO, CALLE LARGA	42.303	15.639	37,0 %
	30087910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION CENTRO CULTURAL ESTACION QUILLOTA, COMUNA DE QUILLOTA	28.986	0	0,0 %
	30091326-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CUARTEL PREFECTURA PROVINCIAL LOS ANDES	668.976	514.257	76,9 %
	30102611-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RECINTO DEPORTIVO SECTOR EL BAJIO, QUILLOTA	510.397	289.199	56,7 %
	30103864-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EXTENSION RED ALCANTARILLADO CRUCE SAN JUAN, SAN ANTON.	63.207	0	0,0 %
	30105536-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION MUSEO UNIVERSITARIO DEL GRABADO, VALPARAISO	148.969	0	0,0 %
	30114635-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL EL TABO	202.337	0	0,0 %
	30118479-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALCANTAR Y AA.PP LOS PERALES LAURO BARROS SAN ANTONIO	105.001	0	0,0 %
	30121859-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTO Y ATRAVIESOS AV.FERROCARRIL, LLAY-LLAY	634.103	777.062	122,5 %
	30124753-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SEDE ADMINISTRATIVA PARQUE NACIONAL LA CAMPANA OLMUE	2	0	0,0 %
	30125456-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO BOULEVARD AVENIDA JOSE TOMAS URMENETA, LIMACHE	10.883	10.882	100,0 %
	30129952-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS COMUNA DE PETORCA	399.919	0	0,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 30/06/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 056502 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30132855-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN DE REGULADOR COMUNAL DE PAPUDO	19.501	0	0,0 %
30134190-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTEGRAL INTERCONEXION VIAL AV. EASTMAN (OLMUE-LIMACHE)	2	0	0,0 %
30134815-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESCUELA JOHN KENNEDY, VINA DEL MAR	4.878	0	0,0 %
30136961-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION ESCUELA RAMON BARROS LUCO, VALPARAISO	532.914	0	0,0 %
30137010-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO QUEBRADA HERRERA, PUTAENDO	26.200	0	0,0 %
30137138-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR GRANALLAS, PUTAENDO	22.284	0	0,0 %
30151372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO APR SECTOR PACHACAMA COMUNA LA CALERA	3	0	0,0 %
30176826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLANTA DE COMPOSTAJE, CASABLANCA	83.906	807	1,0 %
30184622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS 2ª COMPANIA LOS ANDES	29.917	0	0,0 %
30194922-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPANIA BOMBEROS CONCON	32.862	0	0,0 %
30198972-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR RINCONADA DE SILVA, PUTAENDO	49.622	0	0,0 %
30199022-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR LAS COIMAS, PUTAENDO	301.126	0	0,0 %
30200172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SECTOR EL SAUCE LOS ANDES	11.852	0	0,0 %
30240624-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO CURIMON CENTRO, SAN FELIPE	13.428	0	0,0 %
30244322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CUARTEL 5TA CIA DE BOMBEROS CURIMON SAN	298.948	0	0,0 %
30285272-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PASEO DEL MAR, SANTO DOMINGO	120.000	0	0,0 %
30291122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO UNION COMUNAL ADULTO MAYOR, COMUNA DE CABILDO	70.722	0	0,0 %
30314472-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CLUB NEW CRUSADERS VALPARAISO	20.501	0	0,0 %
30316825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL CLUB DEPORTIVO DEFENSOR CRISTO REY SAN ANTONIO	0	111.016	0,0 %
30317322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL, COMUNA LA LIGUA	50.001	0	0,0 %
30347022-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION TALLER MONTAJE INDUSTRIAL LICEO SAN ESTEBAN	15.730	0	0,0 %
30347822-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CENTRO ARTISTICO CULTURAL Y PATRIMONIAL PUTAENDO	21.139	0	0,0 %
30349031-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL, VILLA ALEMANA	109.500	0	0,0 %
30359925-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUITO AVDA 12 DE FEBRERO, CALLE DUCO, CALLE DARDIGNAC, SAN FELIPE	18.294	0	0,0 %
30369025-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA LAS MARAVILLAS, VINA DEL MAR	2.196	0	0,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/06/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:39

Página : 11

PROGRAMA: 056502 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30381122-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PLAZA ALTOS DEL BOSQUE, COMUNA VINA DEL MAR	10.080	0	0,0 %
30384174-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLES BALMACEDA, J.J. DEL CANTO E IRARRAZABAL, CATEMU	231.855	155.253	67,0 %
30388223-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SEDE JUNTA VECINAL NUEVA RPC Y OBRAS C. CONCON	746	0	0,0 %
30397336-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR. QUILPUE	105.002	0	0,0 %
30398026-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO MIRADOR O'HIGGINS, COMUNA DE VALPARAISO	15.250	0	0,0 %
30403874-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION ESTADIO FISCAL COMUNA PUTAENDO (DISEÑO)	92.261	0	0,0 %
30405274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO NUEVO RENACER, VALLE DEL REAL LOS ANDES	212.027	0	0,0 %
30406023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO, VILLA EL MIRADOR, QUILPUE.	258.899	0	0,0 %
30429223-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION RED AGUA POT. Y ALC. POB P. AGUIRRE CERDA VILLA ALEMANA	1	0	0,0 %
30433375-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR CONJUNTO PLAZA SOTOMAYOR, VALPARAISO	95.470	0	0,0 %
30436326-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTO Y ATRAVIESOS CALLE I.CARRERA PINTO, LLAY-LLAY	55.666	60.606	108,9 %
30436672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL PRIMERA COMPANIA DE BOMBEROS DE EL QUISCO	12.921	0	0,0 %
30438672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE CUARTEL, COMUNA DE PETORCA	16.567	13.551	81,8 %
30439372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION CENTRO CULTURAL LA CALERA	135.076	0	0,0 %
30439724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN REGULADOR, COMUNA DE PUCHUNCAVI	59.850	42.622	71,2 %
30443027-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO AVENIDA BRASIL, COMUNA DE VALPARAISO	86.000	0	0,0 %
30444424-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CUARTEL CUERPO BOMBEROS DE RINCONADA	35.299	27.731	78,6 %
30446772-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CESFAM VALLE LOS LIBERTADORES, PUTAENDO	2.778	0	0,0 %
30453472-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV ARTURO PHILLIPS GRAN AV DEL MAR SANTO DOMINGO	502.053	107.541	21,4 %
30457323-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EXTENSION ALCANTARILLADO TEODORO ZENTENO, SAN ESTEBAN	259.874	0	0,0 %
30457584-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION EXTENSION RED ALCANTARILLADO SECTOR FONCEA, SAN ESTEBAN	10.301	0	0,0 %
30457722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUTAENDO	100.000	22.000	22,0 %
30459096-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO AGRUPACION JVVV SAN PEDRO. QUILLOTA	121.998	66.197	54,3 %
30459154-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION AVDA. YUNGAY Y CALLE ARTEMON CIFUENTES, SAN FELIPE	107.132	0	0,0 %
30459753-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE POBLACION ARADUENGA SAN ESTEBAN	5.712	0	0,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/06/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:39

Página : 11

PROGRAMA: 056502 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30459759-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE CALLEJON LOS JIMENEZ SAN ESTEBAN	19.309	0	0,0 %
30459830-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARON, VALPARAISO	577.788	0	0,0 %
30459831-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO	0	0	0,0 %
30459937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR RIECILLO LOS ANDES	90.567	32.553	35,9 %
30459960-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL COMUNA DE CONCON	514.734	0	0,0 %
30464322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CUARTEL DUODECIMA COMPANIA DE BOMBEROS VALPARAISO	301.290	213.138	70,7 %
30464945-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SUBCOMISARIA EL BELLOTO, COMUNA DE	343.003	46.369	13,5 %
30465434-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASEO CALLE VALPARAISO PONIENTE DE VINA DEL MAR	423.739	0	0,0 %
30465839-0 -ETAPA DISEÑO- RESTAURACION SEGUNDO TRAMO CALLE COMERCIO PUTAENDO	50.590	0	0,0 %
30465933-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO URBANO PUTAENDO	378.153	0	0,0 %
30467188-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION EDIFICIO INSTITUCIONAL SAG QUILLOTA	50.002	0	0,0 %
30467193-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIAL Y REPARACION ESP. PUBLICOS AV. MATTA ETAPA 1 VALPO	440.696	433.117	98,3 %
30469634-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION MULTICANCHA ESCUELA BUCALEMU, SAN FELIPE	203.001	155.968	76,8 %
30470837-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO LIMACHE.	7.714	7.714	100,0 %
30476440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO PARTICULAR LOS PEUMOS LOS ANDES	52.929	35.598	67,3 %
30477089-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVDA LAS SALINAS DE PULLALLY, ETAPA 1, COMUNA DE PAPUDO	93.350	0	0,0 %
30477693-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE PABLO RAMIREZ. QUILPUE	249.320	0	0,0 %
30480150-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DE LA 1RA COMPANIA DE BOMBEROS DE VILLA ALEMANA	287.215	14.094	4,9 %
30481728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RECINTO COMUNITARIO LOS CIPRESSES VILLA ALEMANA	119.189	0	0,0 %
30482139-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AV. EL PERAL, COMUNA EL TABO	71.855	0	0,0 %
30482140-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION A.V. ERRAZURIZ, COMUNA EL TABO	153.732	153.730	100,0 %
30482162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO PARTICULAR VILLA ACONCAGUA LOS ANDES	137.673	46.544	33,8 %
30482567-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO RODELILLO REGION DE VALPARAISO	250.001	179.550	71,8 %
30482595-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS LA TROYA, SAN FELIPE	222.414	199.469	89,7 %
30482607-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA PEDRO DE VALDIVIA, COMUNA DE SAN FELIPE	120.180	0	0,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/06/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:39

Página : 11

PROGRAMA: 056502 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30483438-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNA DE CABILDO	60.469	0	0,0 %
30484096-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO VELODOROMO REGIONAL VILLA ALEMANA	146.160	0	0,0 %
30484277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO EL ALGARROBO TERRAPLEN LOS ANDES	88.661	51.210	57,8 %
30485268-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PUBLICO SECTOR SAN CARLOS, COMUNA DE NOGALES	330.001	251.736	76,3 %
30485513-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE MIRAVALLE VILLA ALEMANA	17.891	17.891	100,0 %
30485565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO PLANETARIO COMUNA DE CALLE LARGA	260.871	5.743	2,2 %
30485699-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL PISCINA MUNICIPAL, CALLE LARGA	262.072	321.371	122,6 %
30485837-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DE LUMINARIAS CON EXTENSION ALUMB PUBLICO DIVER SECTORES RURALES QUINTERO	229.301	130.736	57,0 %
30485847-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO RURAL PUTAENDO	51.577	0	0,0 %
30485939-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN DESARROLLO TURISTICO COMUNA PUTAENDO	7.483	0	0,0 %
30485993-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN REGULADOR DE LA COMUNA DE ALGARROBO	68.100	0	0,0 %
30486351-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SEDE COMUNITARIA EL TAMBO, COMUNA SAN FELIPE	79.514	45.434	57,1 %
30486478-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIAL Y REPARACION ESP. PUBLICOS AV. MATTA ETAPA 2 VALPO	414.691	252.728	60,9 %
30486584-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CIRCUITO CALLE PEDRO MONTT, WENCESLAO VIDAL Y ALBERTO NAVARRO. QUILPUE	4.088	0	0,0 %
30488443-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MAITENCILLO ETAPA Nº1, COMUNA DE PUCHUNCAVI	201.036	0	0,0 %
30488890-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PAVIMENTO CALLE BELISARIO MONTENEGRO, SAN FELIPE	12.677	0	0,0 %
40000019-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SUBCOMISARIA FORESTAL ALTO, COMUNA DE VINA DEL MAR	56.942	31.634	55,6 %
40000301-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARTICULAR LAS VIZCACHAS II LOS ANDES	98.148	74.452	75,9 %
40000335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR ALGARROBO	8.028	3.310	41,2 %
40000533-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION GIMNASIO COMUNAL PANQUEHUE	59.234	22.212	37,5 %
40000801-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN DESARROLLO COMUNAL, HIJUELAS	3.141	0	0,0 %
40001433-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION BIBLIOTECA PUBLICA PUTAENDO	59.723	0	0,0 %
40001444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y P.E.A.S SECTOR CALLE ANCHA COMUNA DE SANTA MARIA	440.078	66.751	15,2 %
40001489-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO JUAN VERA VELASQUEZ, COMUNA DE SANTO DOMINGO	59.331	29.221	49,3 %
40001590-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ESCUELA BASICA VALLE DE ARTIFICIO, CABILDO.	55.000	0	0,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/06/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:39

Página : 11

PROGRAMA: 056502 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40001631-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y HABILITACION CALLE EL OCASO, BELLOTO SUR. QUILPUE	100.050	0	0,0 %
40001686-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ESCUELA BASICA LA VINA, CABILDO.	50.786	0	0,0 %
40001842-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN VIAL CALLES DE PLAYA ANCHA, ETAPA 1, VALPARAÍSO	255.013	0	0,0 %
40001870-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CUARTEL 6º COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE	187.781	171.080	91,1 %
40001982-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION VIAL CALLES DE PLAYA ANCHA, ETAPA 2, VALPARAISO	7.177	7.176	100,0 %
40002152-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DECATAPILCO	10.300	0	0,0 %
40002424-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESTADIO CENTENARIO COMUNA DE LOS ANDES	71.338	0	0,0 %
40002634-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL POBLACION 9 DE OCTUBRE, PANQUEHUE	12.591	0	0,0 %
40002856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES RURALES COMUNA DE SAN FELIPE	205.767	106.331	51,7 %
40002873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE DE LAS ROCAS COMUNA DE SANTO DOMINGO	42.282	0	0,0 %
40002892-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CONEXION QUEBRADA LAS CASAS, COMUNA DE ALGARROBO	6.704	0	0,0 %
40002933-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CAMINO VIEJO LO CAMPO, PANQUEHUE	44.941	0	0,0 %
40003050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVENIDA ALESSANDRI, PUTAENDO	107.797	3.850	3,6 %
40003060-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPANIA DE BOMBEROS DE QUINTERO	105.188	0	0,0 %
40003221-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE ALMIRANTE GERKEN, POBLACION TENIENTE SERRANO. QUILPUE	84.119	58.964	70,1 %
40003274-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PALOMAR INTERIOR, PANQUEHUE	23.591	0	0,0 %
40003441-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION BIBLIOTECA MUNICIPAL N° 126 DE SAN FELIPE	248.503	0	0,0 %
40003446-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIO ESMERALDA	10.358	0	0,0 %
40003755-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CIRCUITO LINCOLN, ARGENTINA, F. EDMANS Y STO DOMINGO, EL TABO	75.841	52.281	68,9 %
40003787-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL PUENTES VINA DEL MAR	80.001	81.000	101,2 %
40003945-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA LO CAMPO, PANQUEHUE	13.865	0	0,0 %
40004207-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE COOPERACION (FLAMARION - SAN FRANCISCO DE ASIS). QUILPUE	98.940	48.512	49,0 %
40004286-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOS LIBERTADORES, PANQUEHUE	15.686	0	0,0 %
40004673-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL POBLACION BULNES, PANQUEHUE	19.167	0	0,0 %
40004699-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION OFICINA REGISTRO CIVIL DE QUILPUE	110.003	0	0,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/06/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:39

Página : 11

PROGRAMA: 056502 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40005398-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CIRCUITO DE CALLES VILLA EL SOL Y LA CONCEPCION CATEMU	230.692	1.846	0,8 %
40005507-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CUARTEL BICRIM PDI, VILLA ALEMANA	93.440	23.360	25,0 %
40005869-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO VALLE LOS OLMOS, PETORCA	92.020	0	0,0 %
40005874-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DARWIN, VINA DEL MAR	36.999	27.350	73,9 %
40005962-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CIRCUITO VIAL AERODROMO, COMUNA DE SANTO DOMINGO	485.746	308.733	63,6 %
40006048-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE SALAS,QUINTERO	306.132	1.847	0,6 %
40006206-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VINA FUNDO EL BOSQUE ETAPA 1 VILLA ALEMANA	48.854	36.641	75,0 %
40006613-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION LICEO POLITECNICO COMUNA LLAY LLAY	118.817	0	0,0 %
40006811-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLADATUR Y DEFINICION ZOIT COMUNA DE VINA DEL MAR	3.141	0	0,0 %
40007482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION CONEXION SCAT SAN ANTONIO	421.753	0	0,0 %
40007619-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION LUMINARIAS PUBLICAS DE LA COMUNA DE NOGALES	63.459	57.083	90,0 %
40007778-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL LA CALERA	100.762	0	0,0 %
40007797-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PAVIMENTO CALLE GERMAN RIESCO, ZAPALLAR	16.772	8.926	53,2 %
40007873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL QUILLOTA	26.318	7.975	30,3 %
40008132-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUITO LOS ROMEROS COMUNA DE CONCON	203.896	0	0,0 %
40008163-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SECTOR CAI CAI ALTO, OLMUE	126.626	0	0,0 %
40008164-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PASAJE ARANCIBIA, OLMUE	1.284	1.283	99,9 %
40008791-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE CALLE SANTA ANA, VILLA ALEMANA	17.490	0	0,0 %
40008952-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARADEROS RURALES COMUNA DE CABILDO	485.829	362.551	74,6 %
40008956-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DE LA 3RA COMPANIA DE BOMBEROS DE VILLA ALEMANA	300.002	231.348	77,1 %
40009196-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE HUANHUALI ENTRE CALLE NIEBLA Y TRONCAL SUR, VILLA ALEMANA	71.965	26.544	36,9 %
40009258-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PAVIMENTACION CALLE INGENIERO HYATT, CERRO CORDILLERA VALPARAISO.	175.570	116.196	66,2 %
40009328-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE CONSTITUCION , COMUNA DE QUILPUE.	89.647	24.801	27,7 %
40009356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO CAMPAMENTO MANUEL BUSTOS ETAPA 1A VINA DEL MAR	224.642	18.578	8,3 %
40009387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CIRCUITO LOMAS LATORRE - ACHUPALLAS VINA DEL MAR	613.258	552.229	90,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/06/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:39

Página : 11

PROGRAMA: 056502 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40009482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS PARQUE VISTA AL MAR, COMUNA CONCÓN	114.885	0	0,0 %
40009610-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PRIMERA COMPANIA DE BOMBEROS COMUNA DE ALGARROBO	327.549	180.538	55,1 %
40009784-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION LUMINARIAS PUBLICAS VIAS COLECTORAS, COMUNA DE QUILLOTA	204.512	115.654	56,6 %
40009852-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO CALLE BULNES, OLMUE	46.113	0	0,0 %
40009866-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, COMUNA DE LA CRUZ	287.522	0	0,0 %
40010504-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO SECTOR EL LITRE, COMUNA DE ALGARROBO	510.001	0	0,0 %
40010609-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJVV POBLACION MORANDE LLAYLLAY	6.097	0	0,0 %
40010661-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO CALLE PORTALES OLMUE	32.920	32.918	100,0 %
40010901-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CASABLANCA	430.001	835.619	194,3 %
40011201-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION CUARTEL PRIMERA COMPANIA DE BOMBEROS LLAY LLAY	140.870	0	0,0 %
40011327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PAVIMENTOS CALLE BAQUEDANO COMUNA DE LIMACHE	0	0	0,0 %
40011488-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL, COMUNA EL TABO	3.141	0	0,0 %
40011611-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR PLACILLA/LA CHIMBA, COMUNA DE LA LIGUA	22.818	0	0,0 %
40012167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA, COMUNA DE CARTAGENA	168.072	2.903	1,7 %
40012274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION DEL EDIFICIO PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO	1.074.104	857.737	79,9 %
40013139-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PAVIMENTOS CALLE CONDELL, COMUNA DE LIMACHE	377.632	181.654	48,1 %
40013141-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PAVIMENTOS CALLE INDEPENDENCIA, COMUNA DE LIMACHE	217.149	368.316	169,6 %
40014055-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE SECTOR EL MEDANO, COMUNA PUCHUNCAVI	168.620	43.761	26,0 %
40014085-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SEDE VECINAL MARIA LUISA BOMBAL, VINA DEL MAR	92.526	0	0,0 %
40014202-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE SECTOR LAS CATITAS, COMUNA PUCHUNCAVI	246.998	79.880	32,3 %
40014807-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO TEATRO MUNICIPAL, LLAY-LLAY	55.095	0	0,0 %
40014812-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CENTRO DEPORTIVO FORTIN FERROVIARIO, COMUNA DE LLAY-LLAY	318.336	0	0,0 %
40014969-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DE SISTEMA DE REDES ELECTRICAS SASIPA SECTOR VAITEA - ISLA DE PASCUA	209.222	0	0,0 %
40015002-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL VALLES DE CABILDO Y PETORCA	55.126	16.538	30,0 %
40015269-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNA DE LA CALERA	3.141	0	0,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/06/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:39

Página : 11

PROGRAMA: 056502 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40015277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL LA CALERA 2021-2024	3.141	0	0,0 %
40015725-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ACELERADOR LINEAL Y BUNKER HCVB	1	0	0,0 %
40015729-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE NUEVA HIPODROMO, VILLA ALEMANA	19.230	10.988	57,1 %
40015930-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL DE VALORIZACION DE RSD, COMUNA DE NOGALES	114.000	0	0,0 %
40016324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL USAR FT-1 CUERPO DE BOMBEROS DE VINA DEL MAR	88.620	0	0,0 %
40016451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE JOSE BRITO,QUINTERO	153.150	0	0,0 %
40016456-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO DEL HUMEDAL RIO MAIPO, COMUNA DE SANTO DOMINGO	36.428	19.428	53,3 %
40016707-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CIRCUITO CALLE LOS AROMOS - EL BOLDO VINA DEL MAR	105.001	0	0,0 %
40016754-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA DISPUTADA, COMUNA DE NOGALES	210.001	0	0,0 %
40016795-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS ISLA TEJA; CONDELL; SANTA.FILOMENA, QUINTERO	175.632	88.915	50,6 %
40016947-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ARTURO PRAT, PANQUEHUE	36.916	0	0,0 %
40017092-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SECTORES VILCUYA-BOCATOMA, LOS ANDES	20.780	0	0,0 %
40017130-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR LAS PARCELAS - CALLE YUNGAY, COMUNA CARTAGENA	113.857	0	0,0 %
40017201-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION TENENCIA RENACA, COMUNA DE VINA DEL MAR	65.487	0	0,0 %
40017347-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CENTRO OPERATIVO DE VEHICULOS DE EMERGENCIA DE INCENDIOS FORESTALES, VALPARAISO	12.690	0	0,0 %
40017777-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS (ORTIZ VEGA - SOLIDARIDAD). QUILPUE	193.568	0	0,0 %
40017781-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVENIDA SANTA TERESITA, COMUNA DE ALGARROBO (DISEÑO)	29.891	0	0,0 %
40017812-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVENIDA DE LA PLAZA, COMUNA DE CARTAGENA	367.621	363.656	98,9 %
40017976-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUALCAPO LAS PALMAS, HIJUELAS	8.864	8.864	100,0 %
40018735-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE ILUMINACION RECINTO CD BOCA JUNIORS, COMUNA DE SANTA MARIA	140.605	11.825	8,4 %
40018853-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ARCHIVO REGIONAL DE VALPARAISO	50.001	0	0,0 %
40019005-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL SAN ESTEBAN	3.141	0	0,0 %
40019434-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE ILUMINACION RECINTO CD ALIANZA CATOLICA, COMUNA DE SANTA MARIA	157.047	136.163	86,7 %
40019613-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PAVIMENTOS EN CALLES Y PASAJES DAMERO CENTRAL COMUNA SAN ESTEBAN	176.024	0	0,0 %
40019627-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, CALLE LOS EUCALIPTUS, VILLA ALEMANA.	43.319	0	0,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/06/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:39

Página : 11

PROGRAMA: 056502 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40019807-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PAVIMENTO CALLE PETORQUITA, COMUNA DE HIJUELAS	415.619	680.758	163,8 %
40019993-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAVIMENTO EJE VIAL AVDA. ALESSANDRI - AVDA. STA. TERESA COMUNA DE SAN ESTEBAN (DISEÑO)	75.050	37.525	50,0 %
40020052-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION Y DESARROLLO PLAN REGULADOR COMUNAL DE LLAY-LLAY	3.141	0	0,0 %
40020833-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CIRCUITO AV. COSTANERA Y CALLE VICENTE PEREZ ROSALES, COMUNA DE ALGARROBO	218.790	0	0,0 %
40020848-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVENIDA PRINCIPAL, SECTOR LAGUNA VERDE, COMUNA DE VALPARAISO	263.701	253.413	96,1 %
40020856-0 -ETAPA DISEÑO- RESTAURACION IGLESIA, CONVENTO Y MUSEO COLONIAL SAN FRANCISCO DE CURIMON, SAN FELIPE	250.001	0	0,0 %
40021193-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS 3RA. COMPAÑÍA, EL RETIRO, QUILPUÉ	295.448	0	0,0 %
40021586-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO LONGITUDINAL AVENIDA CURAUMA, VALPARAISO (DISEÑO)	106.667	0	0,0 %
40022472-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE OLMUE	3.141	0	0,0 %
40022716-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE LA MUNICIPALIDAD COMUNA DE ALGARROBO	204.804	0	0,0 %
40022954-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PAVIMENTO CALLE ANTONIO VARAS, LLAY-LLAY	131.398	51.800	39,4 %
40022955-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PAVIMENTO CALLE MANUEL RODRIGUEZ, LLAY LLAY	36.748	0	0,0 %
40024013-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EXTENSIÓN RED ALCANTARILLADO SECTOR EL CANELO, COMUNA DE ALGARROBO	321	0	0,0 %
40024079-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CENTRO ELIGE VIVIR SANO, COMUNA DE QUINTERO	1	0	0,0 %
40024349-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLADECO COMUNA DE OLMUE	3.141	0	0,0 %
40025047-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PUENTE COPIAPO, COMUNA DE HIJUELAS	21.964	0	0,0 %
40025097-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION EXTENSION REDES ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, CALLE LOS ARRAYANES, V ALEMANA	13.578	0	0,0 %
40025804-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CALLE BERLIN, COMUNA DE CARTAGENA	368.001	292.883	79,6 %
40025885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR SAN CARLOS, COMUNA EL TABO	221.962	0	0,0 %
40026019-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CESFAM QUEBRADA VERDE PLAYA ANCHA VALPARAISO	247.000	160.749	65,1 %
40026255-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ACERAS CALLE ARLEGUI PONIENTE COMUNA DE VINA DEL MAR	213.676	0	0,0 %
40026474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REPARACIONES DE EMERGENCIA ETAPA 3, VARIOS CERROS, VALPARAISO	100.000	40.498	40,5 %
40027329-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLADECO 2021 - 2026 COMUNA DE CARTAGENA	3.141	0	0,0 %
40027511-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EXTENSION DE REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR	249.197	84.153	33,8 %
40028023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PADRE HURTADO, VINA DEL MAR	75.133	22.442	29,9 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/06/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 056502 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40028171-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE YUNGAY-HUAILAS.COMUNA DE QUINTERO	283.538	0	0,0 %
	40030482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE CABILDO	3.141	0	0,0 %
	40031198-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLADECO SAN FELIPE 2021-2025	3.141	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		33.864.183	13.115.416	38,7 %