

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/08/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:55

Página : 12

**PROGRAMA: 056502 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO**

| Región |   | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |            |             |
|--------|---|---|------------|-------------|
|        |   | Identificado                                    | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 01     | REGIÓN DE TARAPACÁ  | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 02     | REGIÓN DE ANTOFAGASTA   | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 03     | REGIÓN DE ATACAMA   | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 04     | REGIÓN DE COQUIMBO  | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 05     | REGIÓN DE VALPARAISO  | 32.521.421                                      | 19.624.446 | 60,3 %      |
|        | 20039270-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD RURAL SECTOR OCOA HIJUELAS                  | 29.301  | 0          | 0,0 %       |
|        | 30060848-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE SEPTIMO DE LINEA, CATEMU                    | 141.512   | 0          | 0,0 %       |
|        | 30071172-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CESFAM CURIMON, SAN FELIPE                                       | 21.601  | 0          | 0,0 %       |
|        | 30071172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CESFAM CURIMON, SAN FELIPE                                    | 0   | 21.600     | 0,0 %       |
|        | 30078248-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, VALPARAISO       | 2   | 0          | 0,0 %       |
|        | 30078506-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PACIFICO SAN ANTONIO           | 4.088   | 0          | 0,0 %       |
|        | 30078622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION CAPILLA LO VICUNA, COMUNA DE PUTAENDO.                      | 8.838   | 0          | 0,0 %       |
|        | 30085253-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CESFAM DE PUCHUNCAVI  | 630.942   | 801.049    | 127,0 %     |
|        | 30086944-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR EL PIMIENTO, CALLE LARGA     | 42.303  | 15.639     | 37,0 %      |
|        | 30087910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION CENTRO CULTURAL ESTACION QUILLOTA, COMUNA DE QUILLOTA       | 28.986  | 0          | 0,0 %       |
|        | 30091326-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CUARTEL PREFECTURA PROVINCIAL LOS ANDES                       | 1.185.044                                       | 1.001.816  | 84,5 %      |
|        | 30102611-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RECINTO DEPORTIVO SECTOR EL BAJIO, QUILLOTA                   | 510.397   | 463.182    | 90,7 %      |
|        | 30103864-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EXTENSION RED ALCANTARILLADO CRUCE SAN JUAN, SAN ANTON.     | 63.207  | 0          | 0,0 %       |
|        | 30105536-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION MUSEO UNIVERSITARIO DEL GRABADO, VALPARAISO                 | 48.969  | 0          | 0,0 %       |
|        | 30114635-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL EL TABO                                     | 102.337   | 0          | 0,0 %       |
|        | 30118479-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALCANTAR Y AA.PP LOS PERALES LAURO BARROS SAN ANTONIO       | 105.001   | 0          | 0,0 %       |
|        | 30121859-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTO Y ATRAVIESOS AV.FERROCARRIL, LLAY-LLAY            | 784.103   | 1.080.507  | 137,8 %     |
|        | 30124753-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SEDE ADMINISTRATIVA PARQUE NACIONAL LA CAMPANA OLMUE          | 2   | 0          | 0,0 %       |
|        | 30125456-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO BOULEVARD AVENIDA JOSE TOMAS URMENETA, LIMACHE | 10.883  | 10.882     | 100,0 %     |
|        | 30129952-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS COMUNA DE PETORCA                            | 249.919   | 23.388     | 9,4 %       |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/08/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:55

Página : 12

**PROGRAMA: 056502 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO**

| Región  | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|---|---|-----------|-------------|
|   | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 30132855-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN DE REGULADOR COMUNAL DE PAPUDO  | 19.501  | 0         | 0,0 %       |
| 30134190-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTEGRAL INTERCONEXION VIAL AV. EASTMAN (OLMUE-LIMACHE)               | 2   | 0         | 0,0 %       |
| 30134815-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESCUELA JOHN KENNEDY, VINA DEL MAR  | 4.878   | 0         | 0,0 %       |
| 30136961-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION ESCUELA RAMON BARROS LUCO, VALPARAISO                                      | 332.914   | 0         | 0,0 %       |
| 30137010-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO QUEBRADA HERRERA, PUTAENDO                              | 26.200  | 0         | 0,0 %       |
| 30137138-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR GRANALLAS, PUTAENDO                                      | 22.284  | 0         | 0,0 %       |
| 30151372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO APR SECTOR PACHACAMA COMUNA LA CALERA                                       | 3   | 0         | 0,0 %       |
| 30176826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLANTA DE COMPOSTAJE, CASABLANCA  | 83.906  | 807       | 1,0 %       |
| 30184622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS 2ª COMPANIA LOS ANDES                                     | 29.917  | 0         | 0,0 %       |
| 30194922-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPANIA BOMBEROS CONCON   | 32.862  | 0         | 0,0 %       |
| 30198972-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR RINCONADA DE SILVA, PUTAENDO                             | 49.622  | 0         | 0,0 %       |
| 30199022-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR LAS COIMAS, PUTAENDO                                  | 151.126   | 0         | 0,0 %       |
| 30200172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SECTOR EL SAUCE LOS ANDES                            | 11.852  | 0         | 0,0 %       |
| 30240624-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO CURIMON CENTRO, SAN FELIPE                          | 13.428  | 0         | 0,0 %       |
| 30244322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CUARTEL 5TA CIA DE BOMBEROS CURIMON SAN                                       | 178.948   | 0         | 0,0 %       |
| 30285272-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PASEO DEL MAR, SANTO DOMINGO                                     | 40.000  | 0         | 0,0 %       |
| 30291122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO UNION COMUNAL ADULTO MAYOR, COMUNA DE CABILDO            | 70.722  | 0         | 0,0 %       |
| 30314472-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CLUB NEW CRUSADERS VALPARAISO                        | 20.501  | 0         | 0,0 %       |
| 30316825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL CLUB DEPORTIVO DEFENSOR CRISTO REY SAN ANTONIO                     | 0   | 132.703   | 0,0 %       |
| 30317322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL, COMUNA LA LIGUA                                    | 40.001  | 0         | 0,0 %       |
| 30347022-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION TALLER MONTAJE INDUSTRIAL LICEO SAN ESTEBAN                                 | 15.730  | 0         | 0,0 %       |
| 30347822-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CENTRO ARTISTICO CULTURAL Y PATRIMONIAL PUTAENDO                               | 21.139  | 0         | 0,0 %       |
| 30349031-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL, VILLA ALEMANA                                      | 99.500  | 0         | 0,0 %       |
| 30359925-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUITO AVDA 12 DE FEBRERO, CALLE DUCO, CALLE DARDIGNAC, SAN FELIPE | 18.294  | 18.293    | 100,0 %     |
| 30369025-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA LAS MARAVILLAS, VINA DEL MAR   | 2.196   | 0         | 0,0 %       |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/08/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:55

Página : 12

**PROGRAMA: 056502 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO**

| Región  | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|---|---|-----------|-------------|
|   | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 30379328-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COMPLEJO DE PISCINAS MUNICIPALES VILLA OLIMPICA.QUILPUE | -120.000  | 0         | 0,0 %       |
| 30381122-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PLAZA ALTOS DEL BOSQUE, COMUNA VINA DEL MAR                | 10.080  | 0         | 0,0 %       |
| 30384174-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLES BALMACEDA, J.J. DEL CANTO E IRARRAZABAL, CATEMU  | 431.855   | 431.854   | 100,0 %     |
| 30388223-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SEDE JUNTA VECINAL NUEVA RPC Y OBRAS C. CONCON          | 746   | 0         | 0,0 %       |
| 30397336-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR. QUILPUE               | 105.002   | 0         | 0,0 %       |
| 30398026-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO MIRADOR O'HIGGINS, COMUNA DE VALPARAISO                    | 15.250  | 0         | 0,0 %       |
| 30403874-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION ESTADIO FISCAL COMUNA PUTAENDO (DISEÑO)                      | 92.261  | 0         | 0,0 %       |
| 30405274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO NUEVO RENACER, VALLE DEL REAL LOS ANDES  | 56.401  | 0         | 0,0 %       |
| 30406023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO, VILLA EL MIRADOR, QUILPUE.          | 258.899   | 0         | 0,0 %       |
| 30429223-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION RED AGUA POT. Y ALC. POB P. AGUIRRE CERDA VILLA ALEMANA    | 1   | 0         | 0,0 %       |
| 30433375-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR CONJUNTO PLAZA SOTOMAYOR, VALPARAISO     | 95.470  | 31.226    | 32,7 %      |
| 30436326-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTO Y ATRAVIESOS CALLE I.CARRERA PINTO, LLAY-LLAY | 55.666  | 60.606    | 108,9 %     |
| 30436672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL PRIMERA COMPANIA DE BOMBEROS DE EL QUISCO       | 12.921  | 0         | 0,0 %       |
| 30438672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE CUARTEL, COMUNA DE PETORCA                        | 16.567  | 13.551    | 81,8 %      |
| 30439372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION CENTRO CULTURAL LA CALERA                               | 135.076   | 0         | 0,0 %       |
| 30439724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN REGULADOR, COMUNA DE PUCHUNCAVI                   | 59.850  | 42.622    | 71,2 %      |
| 30443027-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO AVENIDA BRASIL, COMUNA DE VALPARAISO       | 86.000  | 0         | 0,0 %       |
| 30444424-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CUARTEL CUERPO BOMBEROS DE RINCONADA                         | 35.299  | 27.731    | 78,6 %      |
| 30446772-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CESFAM VALLE LOS LIBERTADORES, PUTAENDO                      | 2.778   | 0         | 0,0 %       |
| 30453472-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV ARTURO PHILLIPS GRAN AV DEL MAR SANTO DOMINGO        | 352.053   | 191.737   | 54,5 %      |
| 30457323-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EXTENSION ALCANTARILLADO TEODORO ZENTENO, SAN ESTEBAN   | 109.874   | 0         | 0,0 %       |
| 30457584-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION EXTENSION RED ALCANTARILLADO SECTOR FONCEA, SAN ESTEBAN    | 10.301  | 0         | 0,0 %       |
| 30457722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUTAENDO                     | 100.000   | 22.000    | 22,0 %      |
| 30459096-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO AGRUPACION JJVV SAN PEDRO. QUILLOTA  | 121.998   | 66.197    | 54,3 %      |
| 30459154-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION AVDA. YUNGAY Y CALLE ARTEMON CIFUENTES, SAN FELIPE        | 107.132   | 96.557    | 90,1 %      |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/08/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:55

Página : 12

**PROGRAMA: 056502 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO**

| Región  | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|---|---|-----------|-------------|
|   | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 30459753-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE POBLACION ARADUENGA SAN ESTEBAN                    | 5.712   | 0         | 0,0 %       |
| 30459759-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE CALLEJON LOS JIMENEZ SAN ESTEBAN                     | 19.309  | 0         | 0,0 %       |
| 30459830-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARON, VALPARAISO                | 577.788   | 44.343    | 7,7 %       |
| 30459831-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO                | 0   | 0         | 0,0 %       |
| 30459937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR RIECILLO LOS ANDES                   | 190.567   | 156.713   | 82,2 %      |
| 30459960-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL COMUNA DE CONCON                                      | 164.734   | 0         | 0,0 %       |
| 30464322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CUARTEL DUODECIMA COMPANIA DE BOMBEROS VALPARAISO                       | 411.290   | 332.654   | 80,9 %      |
| 30464945-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SUBCOMISARIA EL BELLOTO, COMUNA DE                                    | 383.355   | 46.369    | 12,1 %      |
| 30465434-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASEO CALLE VALPARAISO PONIENTE DE VINA DEL MAR                       | 123.739   | 0         | 0,0 %       |
| 30465839-0 -ETAPA DISEÑO- RESTAURACION SEGUNDO TRAMO CALLE COMERCIO PUTAENDO                                    | 50.590  | 0         | 0,0 %       |
| 30465933-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO URBANO PUTAENDO                                     | 378.153   | 0         | 0,0 %       |
| 30467188-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION EDIFICIO INSTITUCIONAL SAG QUILLOTA                                      | 50.002  | 0         | 0,0 %       |
| 30467193-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIAL Y REPARACION ESP. PUBLICOS AV. MATTA ETAPA 1 VALPO               | 440.696   | 440.675   | 100,0 %     |
| 30469634-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION MULTICANCHA ESCUELA BUCALEMU, SAN FELIPE                                | 218.001   | 214.326   | 98,3 %      |
| 30470837-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO LIMACHE.  | 7.714   | 7.714     | 100,0 %     |
| 30476440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO PARTICULAR LOS PEUMOS LOS ANDES                | 52.929  | 35.598    | 67,3 %      |
| 30477089-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVDA LAS SALINAS DE PULLALLY, ETAPA 1, COMUNA DE PAPUDO | 93.351  | 2.577     | 2,8 %       |
| 30477693-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE PABLO RAMIREZ. QUILPUE  | 249.320   | 0         | 0,0 %       |
| 30480150-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DE LA 1RA COMPANIA DE BOMBEROS DE VILLA ALEMANA                         | 287.215   | 200.640   | 69,9 %      |
| 30481728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RECINTO COMUNITARIO LOS CIPRESSES VILLA ALEMANA                       | 119.189   | 0         | 0,0 %       |
| 30482139-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AV. EL PERAL, COMUNA EL TABO                            | 71.855  | 0         | 0,0 %       |
| 30482140-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION A.V. ERRAZURIZ, COMUNA EL TABO                          | 153.732   | 153.730   | 100,0 %     |
| 30482162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO PARTICULAR VILLA ACONCAGUA LOS ANDES           | 137.673   | 56.263    | 40,9 %      |
| 30482567-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO RODELILLO REGION DE VALPARAISO                        | 250.001   | 179.550   | 71,8 %      |
| 30482595-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS LA TROYA, SAN FELIPE                 | 396.001   | 346.998   | 87,6 %      |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/08/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:55

Página : 12

**PROGRAMA: 056502 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO**

| Región   | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--|---|-----------|-------------|
|  | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 30482607-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA PEDRO DE VALDIVIA, COMUNA DE SAN FELIPE                  | 120.180   | 0         | 0,0 %       |
| 30483438-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNA DE CABILDO               | 60.469  | 0         | 0,0 %       |
| 30484096-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO VELODOROMO REGIONAL VILLA ALEMANA                            | 146.160   | 0         | 0,0 %       |
| 30484277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO EL ALGARROBO TERRAPLEN LOS ANDES                    | 90.561  | 70.230    | 77,5 %      |
| 30485268-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PUBLICO SECTOR SAN CARLOS, COMUNA DE NOGALES                | 330.001   | 299.203   | 90,7 %      |
| 30485513-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE MIRAVALLE VILLA ALEMANA  | 17.891  | 17.891    | 100,0 %     |
| 30485565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO PLANETARIO COMUNA DE CALLE LARGA                                    | 260.871   | 5.743     | 2,2 %       |
| 30485699-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL PISCINA MUNICIPAL, CALLE LARGA                                    | 262.072   | 362.070   | 138,2 %     |
| 30485837-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DE LUMINARIAS CON EXTENSION ALUMB PUBLICO DIVER SECTORES RURALES QUINTERO    | 229.301   | 130.736   | 57,0 %      |
| 30485839-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SEDE ADULTO MAYOR COMUNA DE SANTA MARIA                                       | 50.000  | 24.000    | 48,0 %      |
| 30485847-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO RURAL PUTAENDO   | 51.577  | 0         | 0,0 %       |
| 30485939-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN DESARROLLO TURISTICO COMUNA PUTAENDO                                   | 7.483   | 0         | 0,0 %       |
| 30485993-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN REGULADOR DE LA COMUNA DE ALGARROBO                                  | 8.100   | 0         | 0,0 %       |
| 30486351-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SEDE COMUNITARIA EL TAMBO, COMUNA SAN FELIPE                                 | 79.514  | 45.434    | 57,1 %      |
| 30486478-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIAL Y REPARACION ESP. PUBLICOS AV. MATTA ETAPA 2 VALPO                    | 414.691   | 252.728   | 60,9 %      |
| 30486584-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CIRCUITO CALLE PEDRO MONTT, WENCESLAO VIDAL Y ALBERTO NAVARRO. QUILPUE     | 4.088   | 0         | 0,0 %       |
| 30488443-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MAITENCILLO ETAPA N°1, COMUNA DE PUCHUNCAVI  | 101.036   | 0         | 0,0 %       |
| 30488890-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PAVIMENTO CALLE BELISARIO MONTENEGRO, SAN FELIPE                                | 12.677  | 0         | 0,0 %       |
| 4000019-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SUBCOMISARIA FORESTAL ALTO, COMUNA DE VINA DEL MAR                             | 56.942  | 31.634    | 55,6 %      |
| 40000301-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARTICULAR LAS VIZCACHAS II LOS ANDES            | 116.844   | 148.980   | 127,5 %     |
| 40000335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR ALGARROBO                                  | 8.028   | 3.310     | 41,2 %      |
| 40000533-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION GIMNASIO COMUNAL PANQUEHUE  | 59.234  | 22.212    | 37,5 %      |
| 40000801-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN DESARROLLO COMUNAL, HIJUELAS   | 3.141   | 0         | 0,0 %       |
| 40001122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIFUSION Y DESARROLLO DE ESCUELAS DEPORTIVAS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DE VILLA ALEMANA | 100.945   | 100.946   | 100,0 %     |
| 40001433-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION BIBLIOTECA PUBLICA PUTAENDO   | 59.723  | 23.696    | 39,7 %      |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/08/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:55

Página : 12

**PROGRAMA: 056502 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO**

| Región   | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--|---|-----------|-------------|
|  | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 40001444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y P.E.A.S SECTOR CALLE ANCHA COMUNA DE SANTA MARIA              | 440.078   | 145.908   | 33,2 %      |
| 40001489-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO JUAN VERA VELASQUEZ, COMUNA DE SANTO DOMINGO                | 59.331  | 29.221    | 49,3 %      |
| 40001590-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ESCUELA BASICA VALLE DE ARTIFICIO, CABILDO.                                      | 55.000  | 0         | 0,0 %       |
| 40001631-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y HABILITACION CALLE EL OCASO, BELLOTO SUR. QUILPUE                            | 100.050   | 0         | 0,0 %       |
| 40001686-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ESCUELA BASICA LA VINA, CABILDO.   | 50.786  | 0         | 0,0 %       |
| 40001842-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN VIAL CALLES DE PLAYA ANCHA, ETAPA 1, VALPARAÍSO                                | 255.013   | 484.615   | 190,0 %     |
| 40001870-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CUARTEL 6º COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE   | 347.781   | 207.700   | 59,7 %      |
| 40001982-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION VIAL CALLES DE PLAYA ANCHA, ETAPA 2, VALPARAISO                   | 7.177   | 7.176     | 100,0 %     |
| 40002152-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DECATAPILCO                            | 10.300  | 0         | 0,0 %       |
| 40002424-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESTADIO CENTENARIO COMUNA DE LOS ANDES   | 50.668  | 44.088    | 87,0 %      |
| 40002634-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL POBLACION 9 DE OCTUBRE, PANQUEHUE                   | 12.591  | 0         | 0,0 %       |
| 40002856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES RURALES COMUNA DE SAN FELIPE                   | 205.767   | 174.868   | 85,0 %      |
| 40002873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE DE LAS ROCAS COMUNA DE SANTO DOMINGO                    | 42.282  | 0         | 0,0 %       |
| 40002892-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CONEXION QUEBRADA LAS CASAS, COMUNA DE ALGARROBO | 6.704   | 0         | 0,0 %       |
| 40002933-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CAMINO VIEJO LO CAMPO, PANQUEHUE                    | 44.941  | 0         | 0,0 %       |
| 40003050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVENIDA ALESSANDRI, PUTAENDO   | 107.797   | 3.850     | 3,6 %       |
| 40003060-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPANIA DE BOMBEROS DE QUINTERO                                 | 105.188   | 0         | 0,0 %       |
| 40003221-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE ALMIRANTE GERKEN, POBLACION TENIENTE SERRANO. QUILPUE                    | 84.119  | 58.964    | 70,1 %      |
| 40003274-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PALOMAR INTERIOR, PANQUEHUE                         | 23.591  | 0         | 0,0 %       |
| 40003441-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION BIBLIOTECA MUNICIPAL N° 126 DE SAN FELIPE  | 148.503   | 0         | 0,0 %       |
| 40003446-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIO ESMERALDA  | 10.358  | 0         | 0,0 %       |
| 40003755-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CIRCUITO LINCOLN, ARGENTINA, F. EDMANS Y STO DOMINGO, EL TABO    | 75.841  | 52.281    | 68,9 %      |
| 40003787-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL PUENTES VINA DEL MAR                                       | 80.001  | 81.000    | 101,2 %     |
| 40003945-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA LO CAMPO, PANQUEHUE                           | 13.865  | 0         | 0,0 %       |
| 40004162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PAVIMENTO TRASLAVINA ORIENTAL Y ETCHEVERS, VINA DEL MAR                          | 142.002   | 141.125   | 99,4 %      |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/08/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:55

Página : 12

**PROGRAMA: 056502 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO**

| Región   | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--|---|-----------|-------------|
|  | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 40004207-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE COOPERACION (FLAMARION - SAN FRANCISCO DE ASIS). QUILPUE               | 98.940  | 48.512    | 49,0 %      |
| 40004286-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOS LIBERTADORES, PANQUEHUE                       | 15.686  | 0         | 0,0 %       |
| 40004673-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL POBLACION BULNES, PANQUEHUE                         | 19.167  | 0         | 0,0 %       |
| 40004699-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION OFICINA REGISTRO CIVIL DE QUILPUE  | 110.003   | 0         | 0,0 %       |
| 40005398-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CIRCUITO DE CALLES VILLA EL SOL Y LA CONCEPCION CATEMU                       | -56.307   | 1.846     | -3,3 %      |
| 40005507-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CUARTEL BICRIM PDI, VILLA ALEMANA   | 93.440  | 23.360    | 25,0 %      |
| 40005869-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO VALLE LOS OLMOS, PETORCA                                    | 92.020  | 0         | 0,0 %       |
| 40005874-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DARWIN, VINA DEL MAR                             | 36.999  | 27.350    | 73,9 %      |
| 40005962-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CIRCUITO VIAL AERODROMO, COMUNA DE SANTO DOMINGO               | 485.746   | 429.319   | 88,4 %      |
| 40006048-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE SALAS,QUINTERO   | 206.132   | 3.694     | 1,8 %       |
| 40006206-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VINA FUNDO EL BOSQUE ETAPA 1 VILLA ALEMANA | 48.854  | 36.641    | 75,0 %      |
| 40006613-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION LICEO POLITECNICO COMUNA LLAY LLAY  | 118.817   | 0         | 0,0 %       |
| 40006811-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLADATUR Y DEFINICION ZOIT COMUNA DE VINA DEL MAR                           | 3.141   | 0         | 0,0 %       |
| 40007482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION CONEXION SCAT SAN ANTONIO   | 171.753   | 0         | 0,0 %       |
| 40007619-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION LUMINARIAS PUBLICAS DE LA COMUNA DE NOGALES                                    | 63.459  | 57.083    | 90,0 %      |
| 40007778-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL LA CALERA  | 100.762   | 0         | 0,0 %       |
| 40007778-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL LA CALERA   | 0   | 8.280     | 0,0 %       |
| 40007797-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PAVIMENTO CALLE GERMAN RIESCO, ZAPALLAR  | 16.772  | 8.926     | 53,2 %      |
| 40007873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL QUILLOTA   | 26.318  | 7.975     | 30,3 %      |
| 40008132-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUITO LOS ROMEROS COMUNA DE CONCON                              | 103.896   | 0         | 0,0 %       |
| 40008163-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SECTOR CAI CAI ALTO, OLMUE                                | 126.626   | 0         | 0,0 %       |
| 40008164-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PASAJE ARANCIBIA, OLMUE                                | 1.284   | 1.283     | 99,9 %      |
| 40008791-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE CALLE SANTA ANA, VILLA ALEMANA       | 17.490  | 0         | 0,0 %       |
| 40008952-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARADEROS RURALES COMUNA DE CABILDO  | 507.733   | 362.551   | 71,4 %      |
| 40008956-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DE LA 3RA COMPANIA DE BOMBEROS DE VILLA ALEMANA                                | 300.002   | 330.644   | 110,2 %     |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/08/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:55

Página : 12

**PROGRAMA: 056502 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO**

| Región   | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--|---|-----------|-------------|
|  | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 40009196-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE HUANHUALI ENTRE CALLE NIEBLA Y TRONCAL SUR, VILLA ALEMANA | 71.965  | 26.544    | 36,9 %      |
| 40009258-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PAVIMENTACION CALLE INGENIERO HYATT, CERRO CORDILLERA VALPARAISO.        | 175.570   | 137.051   | 78,1 %      |
| 40009328-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE CONSTITUCION , COMUNA DE QUILPUE.                                | 97.531  | 129.303   | 132,6 %     |
| 40009356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO CAMPAMENTO MANUEL BUSTOS ETAPA 1A VINA DEL MAR   | 224.642   | 83.591    | 37,2 %      |
| 40009387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CIRCUITO LOMAS LATORRE - ACHUPALLAS VINA DEL MAR         | 663.258   | 623.741   | 94,0 %      |
| 40009482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS PARQUE VISTA AL MAR, COMUNA CONCÓN              | 114.885   | 0         | 0,0 %       |
| 40009610-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PRIMERA COMPANIA DE BOMBEROS COMUNA DE ALGARROBO                         | 347.349   | 327.548   | 94,3 %      |
| 40009784-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION LUMINARIAS PUBLICAS VIAS COLECTORAS, COMUNA DE QUILLOTA                  | 404.512   | 346.962   | 85,8 %      |
| 40009852-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO CALLE BULNES, OLMUE                                 | 46.113  | 0         | 0,0 %       |
| 40009866-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, COMUNA DE LA CRUZ                        | 129.989   | 0         | 0,0 %       |
| 40010504-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO SECTOR EL LITRE, COMUNA DE ALGARROBO                     | 210.001   | 0         | 0,0 %       |
| 40010609-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJVV POBLACION MORANDE LLAYLLAY                            | 6.097   | 0         | 0,0 %       |
| 40010661-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO CALLE PORTALES OLMUE                             | 32.920  | 32.918    | 100,0 %     |
| 40010901-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CASABLANCA                                  | 530.001   | 954.179   | 180,0 %     |
| 40011201-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION CUARTEL PRIMERA COMPANIA DE BOMBEROS LLAY LLAY                        | 140.870   | 0         | 0,0 %       |
| 40011327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PAVIMENTOS CALLE BAQUEDANO COMUNA DE LIMACHE                             | 0   | 0         | 0,0 %       |
| 40011488-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL, COMUNA EL TABO                                | 3.141   | 0         | 0,0 %       |
| 40011611-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR PLACILLA/LA CHIMBA, COMUNA DE LA LIGUA   | 22.818  | 0         | 0,0 %       |
| 40012167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA, COMUNA DE CARTAGENA         | 157.288   | 157.285   | 100,0 %     |
| 40012274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION DEL EDIFICIO PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO             | 1.074.104                                       | 894.183   | 83,2 %      |
| 40013139-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PAVIMENTOS CALLE CONDELL, COMUNA DE LIMACHE                              | 377.632   | 445.995   | 118,1 %     |
| 40013141-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PAVIMENTOS CALLE INDEPENDENCIA, COMUNA DE LIMACHE                        | 466.122   | 785.034   | 168,4 %     |
| 40014055-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE SECTOR EL MEDANO, COMUNA PUCHUNCAVI      | 168.620   | 73.257    | 43,4 %      |
| 40014085-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SEDE VECINAL MARIA LUISA BOMBAL, VINA DEL MAR                          | 92.526  | 0         | 0,0 %       |
| 40014202-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE SECTOR LAS CATITAS, COMUNA PUCHUNCAVI    | 246.998   | 79.880    | 32,3 %      |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.



**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/08/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:55

Página : 12

**PROGRAMA: 056502 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO**

| Región   | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--|---|-----------|-------------|
|  | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 40014807-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO TEATRO MUNICIPAL, LLAY-LLAY  | 55.095  | 0         | 0,0 %       |
| 40014812-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CENTRO DEPORTIVO FORTIN FERROVIARIO, COMUNA DE LLAY-LLAY                       | 218.336   | 0         | 0,0 %       |
| 40014969-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DE SISTEMA DE REDES ELECTRICAS SASIPA SECTOR VAITEA - ISLA DE PASCUA           | 50.000  | 0         | 0,0 %       |
| 40015002-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL VALLES DE CABILDO Y PETORCA              | 55.126  | 33.075    | 60,0 %      |
| 40015269-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNA DE LA CALERA                                 | 13.141  | 8.888     | 67,6 %      |
| 40015277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL LA CALERA 2021-2024                              | 3.141   | 0         | 0,0 %       |
| 40015725-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ACELERADOR LINEAL Y BUNKER HCVB  | 1   | 0         | 0,0 %       |
| 40015729-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE NUEVA HIPODROMO, VILLA ALEMANA                                  | 19.230  | 10.988    | 57,1 %      |
| 40015930-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL DE VALORIZACION DE RSD, COMUNA DE NOGALES                       | 64.000  | 0         | 0,0 %       |
| 40016324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL USAR FT-1 CUERPO DE BOMBEROS DE VINA DEL MAR                         | 88.620  | 0         | 0,0 %       |
| 40016451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE JOSE BRITO,QUINTERO                                      | 153.150   | 0         | 0,0 %       |
| 40016456-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO DEL HUMEDAL RIO MAIPO, COMUNA DE SANTO DOMINGO                 | 36.428  | 19.428    | 53,3 %      |
| 40016707-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CIRCUITO CALLE LOS AROMOS - EL BOLDO VINA DEL MAR                              | 105.001   | 0         | 0,0 %       |
| 40016754-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA DISPUTADA, COMUNA DE NOGALES           | 210.001   | 0         | 0,0 %       |
| 40016795-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS ISLA TEJA; CONDELL; SANTA.FILOMENA, QUINTERO   | 176.632   | 162.557   | 92,0 %      |
| 40016947-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ARTURO PRAT, PANQUEHUE                            | 36.916  | 7.178     | 19,4 %      |
| 40017055-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLADECO 2021 2025 COMUNA DE PUTAENDO  | 10.000  | 0         | 0,0 %       |
| 40017092-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SECTORES VILCUYA-BOCATOMA, LOS ANDES                     | 20.780  | 0         | 0,0 %       |
| 40017130-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR LAS PARCELAS - CALLE YUNGAY, COMUNA CARTAGENA          | 113.857   | 7.500     | 6,6 %       |
| 40017201-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION TENENCIA RENACA, COMUNA DE VINA DEL MAR   | 65.487  | 0         | 0,0 %       |
| 40017347-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CENTRO OPERATIVO DE VEHICULOS DE EMERGENCIA DE INCENDIOS FORESTALES, VALPARAISO | 12.690  | 0         | 0,0 %       |
| 40017777-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS (ORTIZ VEGA - SOLIDARIDAD). QUILPUE              | 193.568   | 174.934   | 90,4 %      |
| 40017781-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVENIDA SANTA TERESITA, COMUNA DE ALGARROBO (DISEÑO)              | 29.891  | 0         | 0,0 %       |
| 40017812-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVENIDA DE LA PLAZA, COMUNA DE CARTAGENA                       | 508.724   | 442.666   | 87,0 %      |
| 40017976-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUALCAPO LAS PALMAS, HIJUELAS                   | 8.864   | 8.864     | 100,0 %     |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/08/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:55

Página : 12

**PROGRAMA: 056502 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO**

| Región  | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|---|---|-----------|-------------|
|   | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 40018735-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE ILUMINACION RECINTO CD BOCA JUNIORS, COMUNA DE SANTA MARIA               | 140.605   | 11.825    | 8,4 %       |
| 40018853-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ARCHIVO REGIONAL DE VALPARAISO  | 0   | 38.199    | 0,0 %       |
| 40018853-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ARCHIVO REGIONAL DE VALPARAISO   | 50.001  | 0         | 0,0 %       |
| 40019005-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL SAN ESTEBAN   | 3.141   | 0         | 0,0 %       |
| 40019434-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE ILUMINACION RECINTO CD ALIANZA CATOLICA, COMUNA DE SANTA MARIA           | 157.047   | 136.163   | 86,7 %      |
| 40019613-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PAVIMENTOS EN CALLES Y PASAJES DAMERO CENTRAL COMUNA SAN ESTEBAN                    | 176.024   | 0         | 0,0 %       |
| 40019627-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, CALLE LOS EUCALIPTUS, VILLA ALEMANA.                 | 43.319  | 0         | 0,0 %       |
| 40019807-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PAVIMENTO CALLE PETORQUITA, COMUNA DE HIJUELAS  | 624.540   | 685.666   | 109,8 %     |
| 40019993-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAVIMENTO EJE VIAL AVDA. ALESSANDRI - AVDA. STA. TERESA COMUNA DE SAN ESTEBAN (DISEÑO) | 75.050  | 37.525    | 50,0 %      |
| 40020052-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION Y DESARROLLO PLAN REGULADOR COMUNAL DE LLAY-LLAY                                   | 23.141  | 19.501    | 84,3 %      |
| 40020833-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CIRCUITO AV. COSTANERA Y CALLE VICENTE PEREZ ROSALES, COMUNA DE ALGARROBO           | 118.790   | 0         | 0,0 %       |
| 40020848-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVENIDA PRINCIPAL, SECTOR LAGUNA VERDE, COMUNA DE VALPARAISO          | 363.701   | 303.159   | 83,4 %      |
| 40020856-0 -ETAPA DISEÑO- RESTAURACION IGLESIA, CONVENTO Y MUSEO COLONIAL SAN FRANCISCO DE CURIMON, SAN FELIPE                | 252.044   | 0         | 0,0 %       |
| 40021193-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS 3RA. COMPAÑÍA, EL RETIRO, QUILPUÉ                               | 116.002   | 0         | 0,0 %       |
| 40021586-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO LONGITUDINAL AVENIDA CURAUMA, VALPARAISO (DISEÑO)                      | 106.667   | 0         | 0,0 %       |
| 40022472-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE OLMUE   | 3.141   | 0         | 0,0 %       |
| 40022716-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE LA MUNICIPALIDAD COMUNA DE ALGARROBO                            | 104.804   | 0         | 0,0 %       |
| 40022954-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PAVIMENTO CALLE ANTONIO VARAS, LLAY-LLAY  | 131.398   | 51.800    | 39,4 %      |
| 40022955-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PAVIMENTO CALLE MANUEL RODRIGUEZ, LLAY LLAY  | 36.748  | 0         | 0,0 %       |
| 40023494-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTO Y ATRAVIESOS AVENIDA FERROCARRIL , ETAPA 2, COMUNA LLAY LLAY              | 200.000   | 0         | 0,0 %       |
| 40023698-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLES, PASAJES Y ACERAS EN COMUNAS DEL PDZR REGION DE VALPARAISO        | 2   | 0         | 0,0 %       |
| 40024013-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EXTENSIÓN RED ALCANTARILLADO SECTOR EL CANELO, COMUNA DE ALGARROBO                  | 321   | 0         | 0,0 %       |
| 40024079-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CENTRO ELIGE VIVIR SANO, COMUNA DE QUINTERO                           | 1   | 0         | 0,0 %       |
| 40024349-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLADECO COMUNA DE OLMUE  | 3.141   | 0         | 0,0 %       |
| 40025047-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PUENTE COPIAPO, COMUNA DE HIJUELAS   | 21.964  | 0         | 0,0 %       |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/08/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:55

Página : 12

**PROGRAMA: 056502 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO**

| Región   | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--|---|-----------|-------------|
|  | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 40025097-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION EXTENSION REDES ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, CALLE LOS ARRAYANES, V ALEMANA     | 13.578  | 0         | 0,0 %       |
| 40025804-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CALLE BERLIN, COMUNA DE CARTAGENA                                | 370.823   | 294.831   | 79,5 %      |
| 40025885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR SAN CARLOS, COMUNA EL TABO                               | 121.962   | 0         | 0,0 %       |
| 40026019-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CESFAM QUEBRADA VERDE PLAYA ANCHA VALPARAISO                                   | 247.000   | 192.889   | 78,1 %      |
| 40026255-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ACERAS CALLE ARLEGUI PONIENTE COMUNA DE VINA DEL MAR                             | 113.676   | 0         | 0,0 %       |
| 40026474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REPARACIONES DE EMERGENCIA ETAPA 3, VARIOS CERROS, VALPARAISO                  | 100.000   | 40.498    | 40,5 %      |
| 40027329-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLADECO 2021 - 2026 COMUNA DE CARTAGENA                                       | 3.141   | 10.559    | 336,2 %     |
| 40027511-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EXTENSION DE REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR | 453.712   | 522.692   | 115,2 %     |
| 40028023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PADRE HURTADO, VINA DEL MAR                        | 75.133  | 45.234    | 60,2 %      |
| 40028171-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE YUNGAY-HUAILAS.COMUNA DE QUINTERO                          | 133.538   | 171.186   | 128,2 %     |
| 40030482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE CABILDO   | 3.141   | 0         | 0,0 %       |
| 40031198-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLADECO SAN FELIPE 2021-2025  | 3.141   | 0         | 0,0 %       |
| 06 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS   | 0   | 0         | 0,0 %       |
| 07 REGIÓN DEL MAULE  | 0   | 0         | 0,0 %       |
| 08 REGIÓN DEL BIO BIO  | 0   | 0         | 0,0 %       |
| 09 REGIÓN DE LA ARAUCANIA  | 0   | 0         | 0,0 %       |
| 10 REGIÓN DE LOS LAGOS   | 0   | 0         | 0,0 %       |
| 11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO   | 0   | 0         | 0,0 %       |
| 12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA  | 0   | 0         | 0,0 %       |
| 13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO  | 0   | 0         | 0,0 %       |
| 14 REGIÓN DE LOS RIOS  | 0   | 0         | 0,0 %       |
| 15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA  | 0   | 0         | 0,0 %       |
| 16 REGIÓN DE ÑUBLE   | 0   | 0         | 0,0 %       |
| 98 INTERREGIONAL   | 0   | 0         | 0,0 %       |
| 99 INTERNACIONAL   | 0   | 0         | 0,0 %       |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
AL 31/08/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:55

Página : 12

PROGRAMA: 056502 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO

| Región                      | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |                   |               |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------|
|                             | Identificado                                    | Ejecutado         | % Ejecutado   |
| <b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b> | <b>32.521.421</b>                               | <b>19.624.446</b> | <b>60,3 %</b> |