

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/11/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:25

Página : 4

PROGRAMA: 057102 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	-8.892.872	8.585.358	-96,5 %
	20189906-0 -ETAPA DISEÑO- RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL BODEGAS PORTUARIAS, PUERTO IBANEZ	-30.900	0	0,0 %
	30067992-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION HOSPITAL COCHRANE, XI REGION	-568.000	74.628	-13,1 %
	30075319-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS EN TORTEL	-404.000	0	0,0 %
	30083917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RETEN PUERTO AGUIRRE, COMUNA DE AYSEN	0	20.982	0,0 %
	30109116-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO MANEJO RESIDUOS SOLIDOS ISLA LAS HUICHAS	0	56.274	0,0 %
	30124722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS PUERTO BERTRAND	-518.879	0	0,0 %
	30231576-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA - CHILE CHICO	213.035	1.280.719	601,2 %
	30271072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA	-1.862.667	1.075.078	-57,7 %
	30291280-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MARCO DESARROLLO TERRITORIAL PALENA QUEULAT	0	16.592	0,0 %
	30314372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE CALETA ANDRADE, AYSEN	0	514.433	0,0 %
	30323673-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PARA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS CIVILES DE RIEGO EN AYSEN	0	51.000	0,0 %
	30336023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE CIERRE PROGRESIVO VERTEDERO DE COCHRANE	-23.843	0	0,0 %
	30371072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPANIA DE BOMBEROS DE PUERTO CISNES	-70.816	271.724	-383,7 %
	30378822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PSR BAHIA MURTA, IBANEZ	0	4.677	0,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/11/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:25

Página : 4

PROGRAMA: 057102 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30379829-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO SECTOR TAMANGO P. N. PATAGONIA, COCHRANE	2.985	0	0,0 %
30385677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA TAPERA, LAGO VERDE	-143.993	9.488	-6,6 %
30392925-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS COCHRANE-TORTEL	-1.075.000	0	0,0 %
30405923-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- NORMALIZACION HOSPITAL REGIONAL DE COYHAIQUE	-85.977	103.956	-120,9 %
30424073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA SALUD RURAL CERRO CASTILLO, RIO IBANEZ	-200.000	239.206	-119,6 %
30459765-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION UNIDAD DE RESONANCIA MAGNETICA HR COYHAIQUE	210.845	964.706	457,5 %
30464223-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS CHILE CHICO	24.336	271.109	1.114,0 %
30473024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO MULTICANCHA CAMILO HENRIQUEZ DE LA JUNTA, CISNES	4.365	4.364	100,0 %
30473025-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS COLONOS, PUERTO CISNES	4.364	4.364	100,0 %
30474284-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PILOTO CALEFACCION DISTRITAL EN EL SECTOR ESCUELA AGRICOLA DE COYHAIQUE.	-72.285	0	0,0 %
30474635-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA FUNDACIONAL UNIVERSIDAD DE AYSEN	0	125.000	0,0 %
30480610-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO DE PUERTO PUYUHUAPI, COMUNA DE CISNES	9.971	0	0,0 %
30481162-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COCHRANE	30.547	0	0,0 %
30482630-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDADES DE ISLA LAS HUICHAS	-206.160	105.708	-51,3 %
30484298-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO FERIA HORTICOLA, PUERTO AYSEN	-195.000	5.111	-2,6 %
30486557-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CANCHA CLUB CERRO PORTENO	5.000	12.865	257,3 %
30486617-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CANCHA CLUB DEPORTIVO EL SALTO,COYHAIQUE	5.000	0	0,0 %
30487374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO DE REHABILITACION VILLA MANIHUALES	53.300	0	0,0 %
40000083-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SOLUCIONES ELECTRICAS FOTOVOLTAICAS SECTOR EL CEBALLO, FACHINAL Y AVELLANO	-220.000	165.524	-75,2 %
40000339-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION MEDIALUNA Y DEPENDENCIAS CLUB DE RODEO CHILE CHICO	19.176	0	0,0 %
40000471-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SOLUCIONES ELECTRICAS FOTOVOLTAICAS SECTOR VALLE LAGUNAS, COMUNA DE AYSEN	0	363.310	0,0 %
40001550-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS VILLA AMENGUAL	-569.000	0	0,0 %
40003760-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL CASONA FUNDACIONAL ALTO RIO CISNES, COMUNA DE LAGO VERDE	0	95.458	0,0 %
40003760-0 -ETAPA DISEÑO- RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL CASONA FUNDACIONAL ALTO RIO CISNES, COMUNA DE LAGO VERDE	101.107	5.230	5,2 %
40004633-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN MAESTRO DE GESTION DE TRANSITO PUERTO AYSEN	-13.718	35.043	-255,5 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/11/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:25

Página : 4

PROGRAMA: 057102 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40005327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE JOSE SILVA ORMENO, COYHAIQUE	-19.566	53.793	-274,9 %
40005428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION ESCUELA MUNICIPAL VILLA AMENGUAL, COMUNA DE LAGO VERDE	17.998	0	0,0 %
40009556-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD DE	0	40.729	0,0 %
40009760-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE RES. SOLIDOS, CUENCA GRAL. CARRERA, CHILE CHICO-RIO IBANEZ	-118.503	0	0,0 %
40010007-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PANGUE-LAGO RISOPATRON-PUYUHUAPI, REGION AYSEN	12.792	9.950	77,8 %
40011384-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO ARTESANAL DE COYHAIQUE	0	20.021	0,0 %
40011384-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CENTRO ARTESANAL DE COYHAIQUE	-15.013	0	0,0 %
40012071-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS VILLA MANIHUALES	0	153.596	0,0 %
40012594-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR FIORDO QUEULAT-PTE CHUCAO, COMUNA DE CISNES	-2.700.260	1.381.739	-51,2 %
40014177-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RED DE SERVICIOS BASICOS CALLES PANGAL Y O'HIGGINS DE PUERTO AYSEN	11.022	0	0,0 %
40015395-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION HOGAR DE ANCIANOS PADRE ANTONIO RONCHI, COYHAIQUE	-45.000	0	0,0 %
40015395-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION HOGAR DE ANCIANOS PADRE ANTONIO RONCHI, COYHAIQUE	0	33.599	0,0 %
40015449-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA GABRIELA MISTRAL, PUERTO RIO TRANQUILO	78.900	0	0,0 %
40018374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS COSTANERA CONDELL, PUERTO AYSEN	-425.000	240	-0,1 %
40018485-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE PUERTO AYSEN	111.209	0	0,0 %
40021195-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASEO COSTANERA PUERTO RIO TRANQUILO	-730.000	0	0,0 %
40021623-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESCUELA AYSEN PUERTO AYSEN COMUNA DE AYSEN	0	174.929	0,0 %
40021670-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PROVINCIA LOS GLACIARES	2.280	0	0,0 %
40023066-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPANIA CUERPO DE BOMBEROS COYHAIQUE	0	68.080	0,0 %
40025927-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PUERTO GUADAL, COMUNA CHILE CHICO	34.999	12.705	36,3 %
40026579-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y A.P, MALLIN GRANDE, COMUNA DE CHILE CHICO	0	74.032	0,0 %
40027250-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE CALLES DE RIPIO DE LA COMUNA DE AYSEN	196.624	419.449	213,3 %
40027590-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE GRAN PANGAL RUTA X-544, PUERTO AYSEN	12.500	0	0,0 %
40027665-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SOLUCIONES ELECTRICAS FOTOVOLTAICAS VARIOS SECTORES COMUNA DE AYSEN	12.480	0	0,0 %
40029376-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MULTICANCHA TECHADA POBLACION PUYUHUAPI JOVEN, COMUNA DE CISNES	-145.734	500	-0,3 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/11/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:25

Página : 4

PROGRAMA: 057102 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40029814-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA SALUD RURAL PUYUHUAPI, COMUNA DE	-209.501	2.902	-1,4 %
	40031310-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALLES DE RIPIO COMUNA DE RIO IBAÑEZ	200.000	236.680	118,3 %
	40033612-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PASARELA PIEDRA DEL INDIIO, COYHAIQUE	0	25.865	0,0 %
	40033918-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EXTENSION DE RED ELECTRICA RURAL SECTOR EL BOSQUE DE VILLA CERRO CASTILLO	389.670	0	0,0 %
	40036728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL RN KATALALIXAR COMUNA DE TORTEL	11.438	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		-8.892.872	8.585.358	-96,5 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.