

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/05/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/06/2023

Hora : 18:41

Página : 11

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31			
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado	
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	2.722.625	1.336.488	49,1 %
	30484760-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUSMIZA Y USMAGAMA, REGIÓN DE TARAPACÁ	213.974	883	0,4 %
	40008180-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA, COMUNA DE IQUIQUE	47.560	15.851	33,3 %
	40016173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 5)	1.468.000	439.536	29,9 %
	40021573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAMIÑA ALTO, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ	3.450	2.142	62,1 %
	40027944-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	761.715	658.119	86,4 %
	40042205-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SSR LOCALIDADES DE CHAPIQUILTA, MOQUELLA Y MILQUILJAWA. REGIÓN DE TARAPACÁ	227.926	219.957	96,5 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	7.396.004	675.243	9,1 %
	40027918-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	1.440.785	242.130	16,8 %
	40029291-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA MICHILLA	602.960	0	0,0 %
	40038636-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL APR SAN PEDRO DE ATACAMA - II ETAPA - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	1.600.300	0	0,0 %
	40038637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL APR QUILLAGUA - COMUNA DE MARÍA ELENA	430.450	0	0,0 %
	40038638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL APR LASANA - COMUNA DE CALAMA	456.450	220.111	48,2 %
	40040847-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE TALABRE	245.159	38.481	15,7 %
	40040850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, LOCALIDAD DE SOCAIRE II ETAPA	450.300	163.722	36,4 %
	40040851-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PAPOSO II ETAPA	351.300	10.799	3,1 %
	40040852-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, LOCALIDAD DE CHIU-CHIU	218.300	0	0,0 %
	40040856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	1.600.000	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	6.157.749	2.351.403	38,2 %
	40016156-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR,REGIÓN DE ATACAMA (GLOSA 5)	542.584	109.575	20,2 %
	40029254-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE ATACAMA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO)	706.440	571.592	80,9 %
	40029545-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DOMEYKO, VALLENAR	2.097.217	666.181	31,8 %
	40030584-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CAMARONES COMUNA DE VALLENAR ATACAMA 2022	101.000	85.821	85,0 %
	40036198-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TOTORAL	1.417.689	204.217	14,4 %
	40036726-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE METÁLICO SSR HACIENDA ATACAMA Y SSR LAS TABLAS, COMUNA DE FREIRINA	183.701	109.311	59,5 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/05/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/06/2023

Hora : 18:41

Página : 11

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40036892-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN	501.420	0	0,0 %
	40037699-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE METÁLICO SSR CACHIYUYO, SSR HDA. B. ESPERANZA Y SSR PERALES VIEJOS	34.698	31.706	91,4 %
	40037701-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LAS BREAS Y SSR LA HIGUERITA COMUNA ALTO DEL CARMEN ATACAMA 2022	221.000	221.000	100,0 %
	40037702-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CHANCHOQUIN CHICO Y SSR CONAY COMUNA ALTO DEL CARMEN ATACAMA 2022	221.000	221.000	100,0 %
	40037712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PIEDRAS JUNTAS COMUNA ALTO DEL CARMEN ATACAMA 2022	131.000	131.000	100,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	22.747.925	5.608.188	24,7 %
	30392034-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS, COMUNA DE VICUÑA	194.723	0	0,0 %
	30393122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGALILLO, COMUNA DE LOS VILOS	2.538	0	0,0 %
	30435476-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ISIDRO CALINGASTA, COMUNA DE VICUÑA	907.120	104.564	11,5 %
	30478237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR TULAHUEN, COMUNA MONTE PATRIA	1.108.576	36.872	3,3 %
	30478246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA	381.290	0	0,0 %
	40016160-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5)	3.964.863	432.240	10,9 %
	40027703-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR PUNTA DE CHOROS, COMUNA LA HIGUERA	1.695.000	794.437	46,9 %
	40027919-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	6.735.886	2.465.249	36,6 %
	40029391-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN SISTEMA DE APR QUELÉN ALTO	26.545	5.940	22,4 %
	40035369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE APR EL PORVENIR, COMUNA DE OVALLE	115.902	115.884	100,0 %
	40035406-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL NUEVA AURORA	64.865	64.864	100,0 %
	40035442-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL COLLIGUAY	2.817	2.817	100,0 %
	40038271-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE COQUIMBO	5.724.519	1.329.680	23,2 %
	40045580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR TUNGA SUR, ILLAPEL, REGION DE COQUIMBO	482.313	0	0,0 %
	40045582-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR TAHUINCO, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO	268.182	0	0,0 %
	40045583-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR LOS RULOS, CANELA, REGIÓN DE COQUIMBO	536.363	255.641	47,7 %
	40045586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR PISCO ELQUI, PAIGUANO, REGIÓN DE COQUIMBO	536.423	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	38.905.209	12.544.244	32,2 %
	30069977-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO APR LA VEGA-LA VIÑA, COMUNA DE CABILDO	1.281.600	647.044	50,5 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/05/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/06/2023

Hora : 18:41

Página : 11

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30464534-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AGUA POTABLE SSR EL CARPINTERO COMUNA DE CASABLANCA	583.367	154.483	26,5 %
30470140-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO	336.483	240.457	71,5 %
30472935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA.	660.000	0	0,0 %
40017219-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)	879.364	6.630	0,8 %
40020293-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DE SERVICIO APR LO OVALLE, COMUNA DE CASABLANCA	251.114	133.894	53,3 %
40020457-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MAITEN LARGO COMUNA DE LA LIGUA	472.956	140.539	29,7 %
40027921-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	353.386	301.936	85,4 %
40030354-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO	362.268	360.827	99,6 %
40032713-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR CASABLANCA, COMUNA DE PUTAENDO	660.000	0	0,0 %
40033411-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AGUA POTABLE SSR PICHICUY, COMUNA DE LA LIGUA	1.203.510	454.593	37,8 %
40033572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSÉ-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO	440.000	0	0,0 %
40033797-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARÍA	1.812.147	0	0,0 %
40033833-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ	317.012	0	0,0 %
40036181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO	1.100.000	0	0,0 %
40037912-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, PROVINCIA DE PETORCA	107.748	0	0,0 %
40037929-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO	318.899	0	0,0 %
40037946-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO	27.069.395	10.103.841	37,3 %
40037973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS PATOS COMUNA DE PUTAENDO	695.960	0	0,0 %
06 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	24.701.706	4.578.284	18,5 %
30134238-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR MOLINO EL ALAMO, COLTAUCO	137.429	0	0,0 %
30240872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA	790.349	90.536	11,5 %
30457325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CANTARRANA, MALLOA	351.810	232.568	66,1 %
30458777-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA	270.000	0	0,0 %
30463917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA APR PASO EL SOLDADO A VALLE HIDANGO,LITUECHE	330.000	0	0,0 %
30471850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR PANILONCO,COGUIL TANUME, PICHILEMU	77.780	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/05/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/06/2023

Hora : 18:41

Página : 11

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30481016-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES	39.491	0	0,0 %
40002812-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSÉ LOS LINGUES, SAN FERNANDO	140.604	0	0,0 %
40002853-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APP RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ	330.000	0	0,0 %
40004050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISLA DEL GUINDO Y CHOMEDAHUE, SANTA CRUZ	8.483	0	0,0 %
40009604-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, RENGO	37.840	0	0,0 %
40010858-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL REQUEGUA, SAN VICENTE DE TT	41.937	0	0,0 %
40012170-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL	660.000	0	0,0 %
40017094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR OLIVAR BAJO, RINCÓN EL ABRA, OLIVAR	39.427	0	0,0 %
40017159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5)	2.868.940	86.934	3,0 %
40019320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ	1.695.000	855.101	50,4 %
40020047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL ABRA, COMUNA DE REQUÍNOA	330.000	0	0,0 %
40020575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD	1.320.000	0	0,0 %
40023499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS POR SEQUIA, REGION DE O'HIGGINS	29.477	0	0,0 %
40024026-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA	691.347	24.581	3,6 %
40027067-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS ROMOS - LA PEDRINA, PICHIDEGUA	685.433	332.667	48,5 %
40027775-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PULIN, LITUECHE	250.000	0	0,0 %
40027924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	10	0	0,0 %
40027924-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	1.797.562	34.629	1,9 %
40028345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA	1.230.576	339.483	27,6 %
40028419-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR BOLDOMAHUIDA-LA CABRERÍA, CHÉPICA	759.112	368.467	48,5 %
40029550-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT	1.695.000	651.277	38,4 %
40029552-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR EL HUIQUE, PALMILLA	131.300	116.874	89,0 %
40031343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA	1.695.000	545.519	32,2 %
40033934-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL	1.695.000	654.584	38,6 %
40034551-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI	880.153	84.647	9,6 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/05/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/06/2023

Hora : 18:41

Página : 11

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40035712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVA FUENTE AGUA POTABLE S.S.R. ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA	270.000	0	0,0 %
40038019-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS	1.683.646	160.417	9,5 %
40043297-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA LAJUEJA-PANAMÁ, SANTA CRUZ	330.000	0	0,0 %
40045603-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO	672.000	0	0,0 %
40045627-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO DE CUEVAS, COLTAUCO	687.000	0	0,0 %
40047771-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA ALIANZA, RENGO	50.000	0	0,0 %
07 REGIÓN DEL MAULE	16.935.739	1.417.153	8,4 %
40011683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE	825.999	0	0,0 %
40016181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)	4.336.169	35.007	0,8 %
40016653-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES	1.053.387	0	0,0 %
40023364-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE	112.210	15.916	14,2 %
40023489-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR CATILLO, PARRAL	124.139	14.133	11,4 %
40027925-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	5.520.850	3.459	0,1 %
40030981-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVÍ	1.993.195	1.201.338	60,3 %
40031223-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR ENTRE PUENTES, RAUCO	517.671	0	0,0 %
40033030-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBÚN	306.742	0	0,0 %
40035320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL-MATACABRITOS, SAN CLEMENTE	226.000	0	0,0 %
40036076-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES	1.483.806	0	0,0 %
40037927-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DEL MAULE	435.571	147.300	33,8 %
08 REGIÓN DEL BIO BIO	17.002.907	4.442.157	26,1 %
40015169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SAN CARLITOS, COMUNA DE TOME	451.631	434.742	96,3 %
40020346-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5)	2.216.052	157.508	7,1 %
40020356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ARRAYAN - LAS VIOLETAS, LOS ANGELES	1.100.000	0	0,0 %
40020359-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS CAMELIAS, LOS ANGELES	999.833	644.279	64,4 %
40020363-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COLIUMO, TOME	40.708	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/05/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/06/2023

Hora : 18:41

Página : 11

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40020364-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE	771.636	0	0,0 %
40020368-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ELENA Y VILLA SAN FRANCISCO, COMUNA LAJA	131.685	31.840	24,2 %
40020710-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL ROSAL - VILLA ALEGRE, COMUNA DE LOS ANGELES	1.412.552	168.612	11,9 %
40027929-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	2.757.830	500.477	18,1 %
40031621-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE VILLA LOS RÍOS, COMUNA LOS ÁLAMOS	348.709	311.721	89,4 %
40035356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TURQUÍA, COMUNA DE SAN ROSENDO	2.963.964	444.854	15,0 %
40037913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO	2.168.132	1.066.458	49,2 %
40041762-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR DE SARA DE LEBU, COMUNA DE LOS ÁLAMOS	372.000	0	0,0 %
40042150-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE	374.907	209.361	55,8 %
40042151-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUES 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIOBIO	715.783	447.930	62,6 %
40044633-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CANTERAS, COMUNA DE QUILLECO, REGIÓN DEL BIOBIO	177.485	24.375	13,7 %
09 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	24.229.815	5.240.011	21,6 %
30068174-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA APR ICALMA,Y AMPLIACION A SECTOR PEHUENCHE, COMUNA DE LONQUIMAY	1.173.524	510.027	43,5 %
30082374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE	427.510	0	0,0 %
30094237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO	784	0	0,0 %
30096766-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PELON MAPU, VICTORIA	482.942	482.318	99,9 %
30132104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL BAJADA DE PIEDRA, PITRUFQUEN	416.948	416.937	100,0 %
30136983-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA	266.960	0	0,0 %
30348928-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VILUCO, COLLIN Y VEGA REDONDA, COMUNA DE VILCÚN	348.388	236.546	67,9 %
30459967-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CONFINES, ANGOL	476.084	0	0,0 %
30485885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE	420.514	0	0,0 %
30488759-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN APR CATRIPULLI ,RINCONADA Y AMPL.A.LONCOFILO,HUAMPOE,STA ELENA CURARREHUE	2.249.019	1.298.887	57,8 %
40001909-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SAPR EL BOYE. SECTORES, HUFQUEN,TERPELLE,COMUNA DE TRAIQUEN	370.690	0	0,0 %
40006345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA APR LLAULLAU Y AMPLIACIÓN HACIA EL SECTOR EL PIRAO, VILLARRICA	1.231.850	0	0,0 %
40007081-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION A IMILCO,MILLALI, LAS QUILAS, FREIRE	269.448	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/05/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/06/2023

Hora : 18:41

Página : 11

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40008481-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY	261.617	0	0,0 %
40016167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5)	2.643.960	478.120	18,1 %
40021127-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RADALCO, CURACAUTIN	1.976.441	441.118	22,3 %
40021869-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA DE APR LA COLONIA HACIA EL SECTOR SOLOYO, LAUTARO	333.000	59.375	17,8 %
40023375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA	331.787	84.399	25,4 %
40026698-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARCIAL SAPR IMPERIALITO Y AMPLIACION HACIA LOLOCURA, NVA. IMPERIAL	854.305	0	0,0 %
40027952-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	0	1.199.985	0,0 %
40027952-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	7.864.583	0	0,0 %
40030969-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN	79.729	0	0,0 %
40031680-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOICA PULON, PITRUFQUEN	733.282	12.204	1,7 %
40037945-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	1.016.450	20.095	2,0 %
10 REGIÓN DE LOS LAGOS	21.173.129	6.309.482	29,8 %
40017074-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5)	3.423.907	783.879	22,9 %
40017327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA DE A.P.R. DE PUAUCHO COIHUERIA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	1.130.000	0	0,0 %
40018488-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SECTOR ASTILLEROS-PUNAHUEL .DALCAHUE	900.007	453.303	50,4 %
40018527-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHEÑUE PUNTA PIUTIL, HUALAIHUE	1.650.000	765.130	46,4 %
40019118-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN	1.424.708	225.746	15,8 %
40019238-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION DEL SISTEMA APR CURANUE, COMUNA DE QUELLON	1.695.000	229.391	13,5 %
40019309-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA MAILLEN, COMUNA DE PUERTO MONTT	456.762	278.402	61,0 %
40027914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ	1.031.506	339.105	32,9 %
40027928-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	2.048.667	657.128	32,1 %
40029557-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CANÁN, COMUNA DE CHONCHI	11.716	7.873	67,2 %
40029731-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUAYÚN, COMUNA DE CALBUCO	318.877	279.147	87,5 %
40029773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO	1.407.778	974.230	69,2 %
40029776-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHALIHUE, COMUNA PUQUELDON	916.000	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/05/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/06/2023

Hora : 18:41

Página : 11

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40033603-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUCHAURAN, COMUNA DE DALCAHUE	858.750	0	0,0 %
40033638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE APR COLONIA 3 PUENTES COMUNA DE PUERTO VARAS	1.277.002	209.189	16,4 %
40033639-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO	1.650.000	911.776	55,3 %
40036769-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	343.500	0	0,0 %
40037882-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE LOS LAGOS	361.428	0	0,0 %
40038436-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OSTIONES, COMUNA DE LOS MUERMOS	2.126	0	0,0 %
40045026-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUITO, COMUNA DE CALBUCO	49.136	47.981	97,6 %
40045032-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE RALUN, COMUNA DE PUERTO VARAS	156.204	112.549	72,1 %
40045033-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CUMBRE ALTA, COMUNA DE LOS MUERMOS	60.055	34.653	57,7 %
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	8.708.766	3.108.378	35,7 %
40003460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA JARA, COMUNA DE COYHAIQUE	777.788	298.882	38,4 %
40003463-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA RESERVA, COMUNA DE COYHAIQUE	2.898.667	1.038.644	35,8 %
40017070-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5)	1.422.927	831.848	58,5 %
40027923-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE AYSEN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	320.575	86.159	26,9 %
40031165-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBÁÑEZ	2.181.021	0	0,0 %
40039024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE AYSÉN	1.107.788	852.845	77,0 %
12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	460.076	24.923	5,4 %
40017218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5)	436.500	1.348	0,3 %
40027920-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	23.576	23.575	100,0 %
13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	22.971.136	5.862.801	25,5 %
30388173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN	2.806.581	707.126	25,2 %
30482856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN MANUEL,MELIPILLA	971.500	42.445	4,4 %
40000690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR COLO COLO, QUILICURA	238.130	211.702	88,9 %
40006591-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MANUEL RODRIGUEZ,COLINA	416.655	356.321	85,5 %
40013252-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL BOLLENAR, COMUNA DE MELIPILLA	243.719	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/05/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/06/2023

Hora : 18:41

Página : 11

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40013290-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR ROSARIO LOS OLMOS, EL MONTE	540.000	0	0,0 %
40013635-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN COLONIA KENNEDY PAINE	12.928	11.439	88,5 %
40013637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR GACITUA, COMUNA DE ISLA DE MAIPO	90.681	0	0,0 %
40013759-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR LA PALMA DE IBACACHE COMUNA DE MARIA PINTO	277.033	0	0,0 %
40016428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SANTA INES DE PATAGUILLAS, CURACAVI	208.074	149.485	71,8 %
40017073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5)	1.025.820	93.291	9,1 %
40022913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA	823.923	215.139	26,1 %
40024575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA	2.480.000	1.302.541	52,5 %
40027401-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR EL LABRADOR, TALAGANTE	964.475	543.199	56,3 %
40027523-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS CANTERAS, COLINA	1.534.542	319.609	20,8 %
40027634-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE APR CHOROMBO, COMUNA DE MARIA PINTO	2.093.451	729.122	34,8 %
40027922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	1.918.104	40.090	2,1 %
40027922-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	0	341.280	0,0 %
40028324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NUEVO PORVENIR DE LA COMUNA DE LAMPA	2.111.521	478.780	22,7 %
40029230-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR MIRAFLORES, COMUNA CURACAVI	550.750	0	0,0 %
40036376-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO	1.544.926	0	0,0 %
40036961-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI	1.237.750	0	0,0 %
40037872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN METROPOLITANA	880.573	321.232	36,5 %
14 REGIÓN DE LOS RIOS	24.044.805	4.993.271	20,8 %
40014262-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHEUQUE, MARIQUINA	193.427	0	0,0 %
40016169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)	3.969.158	310.081	7,8 %
40023310-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO DE APR DE PUFUDI, MARIQUINA	602.476	0	0,0 %
40024558-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR ESTACIÓN MARIQUINA, MARIQUINA	340.053	0	0,0 %
40024633-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS, VALDIVIA	344.358	0	0,0 %
40027798-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE BONIFACIO, VALDIVIA	548.539	140.003	25,5 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/05/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/06/2023

Hora : 18:41

Página : 11

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40027926-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	2.463.281	783.137	31,8 %
40029728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN	1.396.629	839.944	60,1 %
40029744-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE ILIHUE-LOS MAÑÍOS, LAGO RANCO	654.021	0	0,0 %
40031786-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUNAHUE, PANGUIPULLI	37.702	0	0,0 %
40033597-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA	2.014.948	0	0,0 %
40034086-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEL SERVICIO DE APR DE ÑANCUL, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS	37.001	37.000	100,0 %
40034089-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEL SERVICIO DE APR DE LAS GAVIOTAS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS	31.039	31.038	100,0 %
40034910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE CUDICO, LANCO	672.663	494.310	73,5 %
40036418-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA	775.189	230.574	29,7 %
40036781-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO	978.428	196.571	20,1 %
40036829-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE PON PON, MARIQUINA	183.931	125.003	68,0 %
40037193-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO	741.338	0	0,0 %
40037868-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023, REGIÓN DE LOS RÍOS	2.017.897	1.769.307	87,7 %
40039315-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS	692.398	0	0,0 %
40039344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MANTILHUE, RIO BUENO, LOS RÍOS	1.686.372	36.303	2,2 %
40043789-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL	605.395	0	0,0 %
40046082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO	550.000	0	0,0 %
40046479-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO	1.036.937	0	0,0 %
40046526-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO	455.468	0	0,0 %
40048239-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI	1.016.157	0	0,0 %
15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	10.148.112	3.323.515	32,8 %
40016163-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (GLOSA 5)	1.025.000	65	0,0 %
40020278-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA SSR SECTOR PAMPA CONCORDIA, COMUNA DE ARICA	1.708.330	570.660	33,4 %
40020289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA, COMUNA DE ARICA	2.512.348	471.471	18,8 %
40027917-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	770.859	428.730	55,6 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/05/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/06/2023

Hora : 18:41

Página : 11

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40028428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA	2.301.624	929.750	40,4 %
	40028448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA	337.633	0	0,0 %
	40028460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAMPA SAN MARTIN, COMUNA DE ARICA	1.251.109	922.839	73,8 %
	40045819-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AGUAS SERVIDAS 2022 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	241.209	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	19.811.094	5.712.134	28,8 %
	40003295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS	539.275	0	0,0 %
	40010068-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE TREHUALEMU, COMUNA DE EL CARMEN	5.038	4.399	87,3 %
	40010200-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUECHUPIN - COLLIGUAY, COMUNA DE CHILLÁN	5.642	0	0,0 %
	40017220-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)	4.412.187	934.550	21,2 %
	40021463-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS CARMELITAS - LAS NIEVES, COMUNA DE BULNES	364.462	236.958	65,0 %
	40022320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARÁN - EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS	19.050	0	0,0 %
	40022343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MIGUEL DE ABLEMO, COMUNA DE SAN CARLOS	84.608	84.602	100,0 %
	40022597-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LUIS DE ARIZONA, COMUNA DE SAN CARLOS	1.593.993	239.827	15,0 %
	40022600-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON	3.631.903	1.295.567	35,7 %
	40027927-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	1.217.668	440.974	36,2 %
	40032999-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN	1.296.212	877.825	67,7 %
	40036988-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES	633.616	0	0,0 %
	40037864-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE	4.332.771	1.597.432	36,9 %
	40041178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO	894.045	0	0,0 %
	40044476-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLAN	780.624	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	3.102.823	1.156.092	37,3 %
	27000007-0 -ETAPA EJECUCIÓN- PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL	3.102.823	1.156.092	37,3 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		271.219.620	68.683.767	25,3 %