

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/08/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 27/09/2023

Hora : 14:46

Página : 3

**PROGRAMA: 182201 SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA**

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	25.921.879	7.562.014	29,2 %
	30074129-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE VIALIDAD CONEXION TOPATER-EJE BALMACEDA CALAMA	1.122.697	344.431	30,7 %
	30075677-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AV. EJÉRCITO ENTRE H. ÁVILA Y RUTA 28, ANTOFAGASTA	0	1.950	0,0 %
	30075677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. EJÉRCITO ENTRE H. ÁVILA Y RUTA 28, ANTOFAGASTA	3.083.768	1.163.235	37,7 %
	30299222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZAS SECTOR HOSPITAL REGIONAL ANTOFAGASTA	50.882	50.881	100,0 %
	30370825-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y PROLONGACIÓN AVENIDA ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA	40.000	0	0,0 %
	30440680-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE RECREACIONAL Y DEPORTIVO VILLA ESPERANZA	470.287	114.530	24,4 %
	30486359-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PAR VIAL V. MACKENNA-SOTOMAYOR, CALAMA	40.215	40.215	100,0 %
	40005330-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PLAZA TEATRO MUNICIPAL Y ENTORNO PLAZA DE ARMAS ANTOFAGASTA	26.156	0	0,0 %
	40005331-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MIRADOR FAMILIAR SECTOR ALTO BARROS ARANA, TOCOPILLA	855.475	0	0,0 %
	40005850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION VÍAS ALUVIONALES CALLES O'HIGGINS Y COLÓN, TOCOPILLA	4.221.142	1.887.988	44,7 %
	40006827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO OASIS CALAMA	4.247.980	2.418.285	56,9 %
	40013932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° LLAMADO REGION ANTOFAGASTA	2.394.002	0	0,0 %
	40014021-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN AV. ARGENTINA - AV. SÉPTIMO DE LÍNEA, ANTOFAGASTA	13.605	0	0,0 %
	40014173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO SECTOR EX FFCC ENTORNO CALLE ESMERALDA TALTAL	508.764	455	0,1 %
	40018912-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXIÓN GENERAL O. BONILLA CON PAR VIAL CALBUCO - CARLOS O. CAVADA, ANTOFAGASTA	122.256	65.358	53,5 %
	40019080-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLO VÍAS URBANAS, MEJILLONES	1.033.000	455	0,0 %
	40019115-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN ZENTENO- MONTEVIDEO, ANTOFAGASTA	77.121	39.266	50,9 %
	40021285-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES CASCO HISTORICO	361.550	0	0,0 %
	40022566-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION AVENIDA ECUADOR ENTRE BALMACEDA Y AVDA. GRANADEROS, CALAMA	19.534	0	0,0 %
	40022970-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO POBLACION LAUTARO, COMUNA DE ANTOFAGASTA	401.044	0	0,0 %
	40022971-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CASA DE MAQUINA, COMUNA DE MEJILLONES	401.067	455	0,1 %
	40023486-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CIRCUITO ESPACIOS PUBLICOS BARRIO CHUQUICAMATA, ANTOFAGASTA	29.351	0	0,0 %
	40023739-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30° LLAMADO REGION ANTOFAGASTA	3.048.141	392.241	12,9 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/08/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 27/09/2023

Hora : 14:46

Página : 3

**PROGRAMA: 182201 SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA**

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40023852-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO TIERRA DE TU CORAZON, COMUNA DE CALAMA	86.988	9.286	10,7 %
40023853-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CHUQUICAMATA, COMUNA DE ANTOFAGASTA	86.385	0	0,0 %
40024032-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN DE CALLES CENTRALES Y SECUNDARIAS LOCALIDAD DE OLLAGUE	197.578	33.805	17,1 %
40024856-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PLAZAS SECTOR PONIENTE CALAMA	31.606	7.042	22,3 %
40031834-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31 LLAMADO REGION ANTOFAGASTA	1.580.062	976.987	61,8 %
40034780-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BANDEJONES CENTRALES AVDA. ANDALICÁN	177.991	455	0,3 %
40037637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO HILAY NATUR NISAYA LICKAN - SAN PEDRO DE ATACAMA - PQMB 2020	52.001	0	0,0 %
40037638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BUENOS VECINOS Y AMIGOS - CALAMA - PQMB 2020	26.000	0	0,0 %
40037644-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO EL GOLF - ANTOFAGASTA - PQMB 2020	26.000	13.328	51,3 %
40037647-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO MANUEL RODRIGUEZ PUNTA ANGAMOS - ANTOFAGASTA - PQMB	26.000	0	0,0 %
40042010-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO REGION ANTOFAGASTA	769.272	1.366	0,2 %
40042101-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR 2023 REGION ANTOFAGASTA	293.959	0	0,0 %
03 REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04 REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05 REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07 REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08 REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10 REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14 REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
AL 31/08/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182201 SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Fecha : 27/09/2023

Hora : 14:46

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
<b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b>		<b>25.921.879</b>	<b>7.562.014</b>	<b>29,2 %</b>