

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/11/2023

Hora : 09:53

Página : 2

PROGRAMA: 162601 SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	53.081.099	27.372.097	51,6 %
	20117386-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL G. FRICKE	10.758.310	6.640.405	61,7 %
	30005260-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CESFAM LIMACHE VIEJO, LIMACHE	281.281	0	0,0 %
	30091964-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CESFAM CON SAR BELLOTO SUR, QUILPUÉ	68.486	68.485	100,0 %
	30094950-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CESFAM URBANO QUINTERO	3.152.064	1.682.191	53,4 %
	30109253-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CESFAM CATAPILCO, ZAPALLAR	119.368	0	0,0 %
	30120941-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION HOSPITAL PROVINCIAL MARGA MARGA	31.461.814	16.779.782	53,3 %
	30120947-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION HOSPITAL BI-PROVINCIAL QUILLOTA PETORCA	3.671.171	2.068.587	56,3 %
	30402026-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SAR NUEVA AURORA, VIÑA DEL MAR	2.001	0	0,0 %
	30462937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SAR EDUARDO FREI, VILLA ALEMANA	2.001	0	0,0 %
	30462938-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SAR MIRAFLORES, VIÑA DEL MAR	2.001	0	0,0 %
	30462972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SAR ARTIFICIO, LA CALERA	2.001	1.965	98,2 %
	40001954-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION UNIDAD DE DIÁLISIS, HOSPITAL LA LIGUA	2.351	0	0,0 %
	40008286-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CESFAM VILLA OLIMPICA, OLMUE	3.187	2.388	74,9 %
	40008775-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- NORMALIZACION HOSPITAL ADRIANA COUSIÑO, QUINTERO	65.040	2.150	3,3 %
	40008775-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION HOSPITAL ADRIANA COUSIÑO, QUINTERO	0	48.754	0,0 %
	40009042-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO HOSPITAL DE QUINTERO	1.287.325	77.390	6,0 %
	40017081-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL GERIATRICO LA PAZ DE LA TARDE DE LIMACHE	330.000	0	0,0 %
	40017083-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL SANTO TOMAS DE LIMACHE	302.181	0	0,0 %
	40049025-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITAL JUANA ROSS DE PEÑABLANCA	286.700	0	0,0 %
	40049084-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CESFAM DE VENTANAS, PUCHUNCAVI	240.688	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 162601 SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40049938-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL ADRIANA COUSIÑO, QUINTERO	356.000	0	0,0 %
	40049939-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUTURA HOSPITAL SAN AGUSTIN, LA LIGUA	369.000	0	0,0 %
	40050232-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUTURA FARMACIA Y PUERTAS HOSPITAL SAN AGUSTIN, LA LIGUA	202.360	0	0,0 %
	40050233-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUTURA REHABILITACIÓN Y SALA RX HOSPITAL SAN AGUSTIN, LA LIGUA	17.000	0	0,0 %
	40050235-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA SERVICIOS CLINICOS HOSPITAL SAN AGUSTIN, LA LIGUA	86.769	0	0,0 %
	40050236-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUTURA ESTERILIZACION Y ALIMENTACION HOSPITAL SAN AGUSTIN, LA LIGUA	12.000	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		53.081.099	27.372.097	51,6 %