

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
AL 31/08/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/09/2024  
Hora : 11:30  
Página : 3

PROGRAMA: 182201 SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

| Región |                                                                                                             | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                             | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 01     | REGIÓN DE TARAPACÁ                                                                                          | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 02     | REGIÓN DE ANTOFAGASTA                                                                                       | 19.717.940                                      | 9.015.358 | 45,7 %      |
|        | 30074129-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE VIALIDAD CONEXION TOPATER-EJE BALMACEDA CALAMA           | 331.000                                         | 224.240   | 67,7 %      |
|        | 30075677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. EJÉRCITO ENTRE H. AVILA Y RUTA 28, ANTOFAGASTA                | 2.842.208                                       | 1.572.231 | 55,3 %      |
|        | 30370825-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y PROLONGACIÓN AVENIDA ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA                   | 40.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 30440680-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE RECREACIONAL Y DEPORTIVO VILLA ESPERANZA                   | 300.000                                         | 71.316    | 23,8 %      |
|        | 30457676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE LA CHIMBA ALTA, ANTOFAGASTA                     | 359.137                                         | 223.971   | 62,4 %      |
|        | 40005330-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN PLAZA TEATRO MUNICIPAL Y ENTORNO PLAZA DE ARMAS ANTOFAGASTA            | 59.439                                          | 33.984    | 57,2 %      |
|        | 40005850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION VÍAS ALUVIONALES CALLES O'HIGGINS Y COLÓN, TOCOPILLA              | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
|        | 40005951-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE URBANO SECTOR EX FFCC TALTAL                               | 73.700                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40006827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO OASIS CALAMA                                        | 1.653.420                                       | 1.653.419 | 100,0 %     |
|        | 40013932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° LLAMADO REGION ANTOFAGASTA          | 1.894.002                                       | 575.722   | 30,4 %      |
|        | 40014638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PASEO COSTUMBRISTA Y CULTURAL OLLAGUE                             | 218.460                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40019080-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CICLOVÍAS URBANAS, MEJILLONES                                     | 1.153.000                                       | 1.094.435 | 94,9 %      |
|        | 40019115-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN ZENTENO- MONTEVIDEO, ANTOFAGASTA                            | 37.500                                          | 37.500    | 100,0 %     |
|        | 40022566-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACIÓN AVENIDA ECUADOR ENTRE BALMACEDA Y AVDA. GRANADEROS, CALAMA             | 48.161                                          | 28.331    | 58,8 %      |
|        | 40022970-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO POBLACION LAUTARO, COMUNA DE ANTOFAGASTA                   | 555.661                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40023486-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CIRCUITO ESPACIOS PÚBLICOS BARRIO CHUQUICAMATA, ANTOFAGASTA          | 17.767                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40023739-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30° LLAMADO REGION ANTOFAGASTA          | 2.555.900                                       | 1.294.789 | 50,7 %      |
|        | 40023852-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO TIERRA DE TU CORAZON, COMUNA DE CALAMA                     | 1.000                                           | 600       | 60,0 %      |
|        | 40023853-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CHUQUICAMATA, COMUNA DE ANTOFAGASTA                        | 322.164                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40024032-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLES CENTRALES Y SECUNDARIAS LOCALIDAD DE OLLAGUE | 112.556                                         | 78.789    | 70,0 %      |
|        | 40024037-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION HITO ACCESO COMUNA DE OLLAGUE                                        | 30.399                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40024856-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN PLAZAS SECTOR PONIENTE CALAMA                                        | 17.850                                          | 17.850    | 100,0 %     |
|        | 40029713-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN MACROURBANIZACIÓN HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, SECTOR LA CHIMBA       | 767.358                                         | 0         | 0,0 %       |

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
AL 31/08/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/09/2024  
Hora : 11:30  
Página : 3

PROGRAMA: 182201 SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

| Región |                                                                                                          | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                          | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
|        | 40030212-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CICLO RUTAS URBANAS ANTOFAGASTA III ETAPA                      | 416.570                                         | 455       | 0,1 %       |
|        | 40031834-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31 LLAMADO REGIÓN ANTOFAGASTA        | 225.396                                         | 12.435    | 5,5 %       |
|        | 40037644-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO EL GOLF - ANTOFAGASTA - PQMB 2020                       | 314.585                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40037647-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO MANUEL RODRIGUEZ PUNTA ANGAMOS - ANTOFAGASTA - PQMB     | 313.265                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40038289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE URBANO OASIS CALAMA                                     | 720.620                                         | 241.574   | 33,5 %      |
|        | 40039191-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN MACROURBANIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE OBRAS SECTOR TOPATER, CALAMA | 26.371                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40039662-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EJE AVDA FERROCARRIL ENTRE AVDA CIRCUNVALACIÓN Y GRAU, CALAMA     | 53.890                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40041675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO RENE SCHNEIDER ETAPA 1- CALAMA                   | 538.015                                         | 911       | 0,2 %       |
|        | 40042010-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32° LLAMADO REGIÓN ANTOFAGASTA       | 1.875.156                                       | 1.850.351 | 98,7 %      |
|        | 40042101-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR 2023 REGIÓN ANTOFAGASTA          | 196.995                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40042109-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN PASEO FERROVIARIO MANUEL RODRÍGUEZ MEJILLONES                       | 25.588                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40052491-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO PARTICIPATIVO 33 LLAMADO REGIÓN ANTOFAGASTA          | 1.620.807                                       | 2.455     | 0,2 %       |
| 03     | REGIÓN DE ATACAMA                                                                                        | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 04     | REGIÓN DE COQUIMBO                                                                                       | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 05     | REGIÓN DE VALPARAISO                                                                                     | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 06     | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS                                                         | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 07     | REGIÓN DEL MAULE                                                                                         | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 08     | REGIÓN DEL BIO BIO                                                                                       | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 09     | REGIÓN DE LA ARAUCANIA                                                                                   | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 10     | REGIÓN DE LOS LAGOS                                                                                      | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 11     | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO                                                        | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 12     | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA                                                           | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 13     | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO                                                                         | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 14     | REGIÓN DE LOS RIOS                                                                                       | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 15     | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA                                                                             | 0                                               | 0         | 0,0 %       |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
AL 31/08/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182201 SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

| Región |                      | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                      | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 16     | REGIÓN DE ÑUBLE      | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 98     | INTERREGIONAL        | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 99     | INTERNACIONAL        | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
|        | TOTAL NIVEL NACIONAL | 19.717.940                                      | 9.015.358 | 45,7 %      |