

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 4

PROGRAMA: 260201 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	554.078	168.951	30,5 %
	40021201-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CENTRO ELIGE VIVIR SANO, COMUNA DE IQUIQUE	-26.649	20.230	-75,9 %
	40021201-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CENTRO ELIGE VIVIR SANO, COMUNA DE IQUIQUE	142.605	0	0,0 %
	40040730-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GIMNASIO CENTRO DEPORTIVO LA PAMPA	148.722	148.721	100,0 %
	40062108-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO LA PAMPA	289.400	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	64.828	0	0,0 %
	40054179-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO, COMUNA DE CHAÑARAL	64.828	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	1.143.148	0	0,0 %
	40052001-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CENDYR TIERRAS BLANCAS ETAPA II	226.757	0	0,0 %
	40056697-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO GIMNASIO N°1 GIMNASIA ARTÍSTICA CENDYR LA SERENA	70.000	0	0,0 %
	40058264-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO IND, LA SERENA	112.636	0	0,0 %
	40063301-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CANCHA CENTRAL ESTADIO CENDYR TONGOY	194.882	0	0,0 %
	40065046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO 5 RECINTOS DEPORTIVOS, CENDYR LA SERENA	80.000	0	0,0 %
	40065316-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PISTA BMX CENDYR LA SERENA	99.710	0	0,0 %
	40066090-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS SECTOR ORIENTE CENDYR LA SERENA	219.609	0	0,0 %
	40066473-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESTADIO CENDYR ANDACOLLO	139.554	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	342.563	0	0,0 %
	40023325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MULTICANCHA ENTRENAMIENTO COMPLEJO H. LIZANA, DIRECCIÓN REGIONAL IND O'HIGGINS	342.563	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	1.660.631	238.162	14,3 %
	40033734-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO 2 CANCHAS COMPLEJO DEPORTIVO FISCAL RÍO CLARO, LOTE 1A1. TALCA	169.800	0	0,0 %
	40045656-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN VELÓDROMO COMPLEJO DEPORTIVO FISCAL LA GRANJA	607.410	238.162	39,2 %
	40059300-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO FISCAL, COMUNA DE TALCA	75.000	0	0,0 %
	40059651-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO FÚTBOL AMATEUR ESTADIO FISCAL TALCA	306.421	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024

Hora : 16:23

Página : 4

PROGRAMA: 260201 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
08	40061952-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PISTA ATLÉTICA, ESTADIO FISCAL DE TALCA	182.000	0	0,0 %
	40065674-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ACCESOS Y ESTACIONAMIENTOS DIRECCIÓN REGIONAL IND MAULE	320.000	0	0,0 %
	REGIÓN DEL BIO BIO	260.981	0	0,0 %
09	40041501-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN TORRES DE ILUMINACIÓN ESTADIO FISCAL DE CAÑETE	260.981	0	0,0 %
	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	254.786	0	0,0 %
	40031256-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CENTRO DE HOSPEDAJE DE CAMPO DE DEPORTES ÑIELOL, TEMUCO	154.786	0	0,0 %
10	40065090-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN EDIFICIO EX DIRECCIÓN REGIONAL IND-ARAUCANÍA	100.000	0	0,0 %
	REGIÓN DE LOS LAGOS	2.554.957	134.794	5,3 %
	30381175-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CANCHA Y PISTA ATLÉTICA CANCHA RAYADA DE CASTRO	1.102.688	134.794	12,2 %
11	30466958-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GIMNASIO FISCAL DE ANCUD	250.980	0	0,0 %
	40014587-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE ACHAO	100.000	0	0,0 %
	40048482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GIMNASIO IND, COMUNA DE FRESIA	474.261	0	0,0 %
12	40051822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO GIMNASIOS 1 Y 2 CENTRO DEPORTIVO IND	305.958	0	0,0 %
	40053820-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO Y OTROS GIMNASIO FISCAL DE CHONCHI	321.070	0	0,0 %
	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	157.656	82.055	52,0 %
13	40041694-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PERIÓDICA RECINTO ESTADIO REGIONAL IND COYHAIQUE 2022	2.407	0	0,0 %
	40053455-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GIMNASIO REGIONAL IND COYAHIQUE	155.249	82.055	52,9 %
	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	854.970	156.072	18,3 %
13	40012665-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESTADIO ANTONIO RISPOLI, PUNTA ARENAS	11.183	0	0,0 %
	40015181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CUBIERTA PISTA IN DOOR GIMNASIO FISCAL, P. ARENAS	111	111	100,0 %
	40045194-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CAMARINES ESTADIO ANTONIO RISPOLI, PUNTA ARENAS	103.676	0	0,0 %
13	40061459-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PISCINA TEMPERADA FISCAL, PUNTA ARENAS	524.000	78.845	15,0 %
	40061490-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CANCHA DE LANZAMIENTO COMPLEJO FISCAL, PUNTA ARENAS	216.000	77.116	35,7 %
	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	15.191.941	4.740.790	31,2 %
	30486718-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN EDIFICIO INSTITUCIONAL DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL IND	0	68.442	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 4

PROGRAMA: 260201 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30486718-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN EDIFICIO INSTITUCIONAL DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL IND (DISEÑO)	160.907	0	0,0 %
	40016130-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO ESTADIO NACIONAL	0	0	0,0 %
	40021062-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO HOCKEY CÉSPED, ESTADIO NACIONAL	141.460	141.459	100,0 %
	40021204-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LOS DEPORTES ACUÁTICOS, ESTADIO NACIONAL	472.715	232.403	49,2 %
	40021207-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CENTRO ENTRENAMIENTO PARALÍMPICO, ESTADIO NACIONAL	1.652.208	0	0,0 %
	40021209-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEL ATLETISMO MARIO RECORDÓN, ESTADIO NACIONAL	3.834.357	2.117.755	55,2 %
	40021210-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CENTRO DE DEPORTES DE CONTACTO, ESTADIO NACIONAL	880.917	92.613	10,5 %
	40021217-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES COLECTIVOS Y EXPLANADA DE DEPORTES URBANOS	735.844	452.993	61,6 %
	40021218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEL TENIS Y DEPORTES DE RAQUETA, ESTADIO NACIONAL	1.410.666	709.158	50,3 %
	40036661-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN CASINO DE FUNCIONARIOS DEL IND EN EL ESTADIO NACIONAL	64.529	8.066	12,5 %
	40041274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MULTICANCHA MANUEL PLAZA	200.654	0	0,0 %
	40041542-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PATINÓDROMO ESTADIO NACIONAL	210.743	0	0,0 %
	40043784-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE ESTADIO NACIONAL	2.181.530	648.280	29,7 %
	40054046-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN RECINTO DEPORTIVO JÚPITER COMUNA DE LO	17.052	0	0,0 %
	40056723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OFICINAS DEL PISO 7, PROVIDENCIA	294.363	269.621	91,6 %
	40059647-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN ESTADIO CLARA ESTRELLA, COMUNA LO ESPEJO	356.828	0	0,0 %
	40059948-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CENTRO ELIGE VIVIR SANO LO ESPEJO	103.978	0	0,0 %
	40059953-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CENTRO ELIGE VIVIR SANO INDEPENDENCIA	94.999	0	0,0 %
	40061290-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO CENTRO DEPORTIVO ELIGE VIVIR SANO, COMUNA DE SAN RAMÓN	77.475	0	0,0 %
	40061986-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL LOS JARDINES, COMUNA DE ÑUÑO A	301.178	0	0,0 %
	40065050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL, LA PINTANA	240.110	0	0,0 %
	40065062-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO MULTICANCHA 12 SUR, COMUNA DE LO ESPEJO	218.047	0	0,0 %
	40066471-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CENDYR VILLA O'HIGGINS, COMUNA DE LA FLORIDA	265.591	0	0,0 %
	40066487-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CENDYR LOS COPIHUES, COMUNA DE LA FLORIDA	294.166	0	0,0 %
	40066513-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CENDYR MANUTARA, COMUNA DE LA FLORIDA	290.486	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 4

PROGRAMA: 260201 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40066537-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CENTRO DEPORTIVO ESTADIO HUAMACHUCO I, COMUNA DE RENCA	135.494	0	0,0 %
	40066545-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO GODFREY STEVEN, COMUNA DE SAN RAMÓN	245.619	0	0,0 %
	40066679-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS DEL PISO 8 DE IND NIVEL	310.025	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	301.000	0	0,0 %
	40059912-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CIERRO EXT. IMAGEN CORP. Y NORMALIZACIÓN ACC. PEAT.VEHIC. E. CANADELA ARICA	81.000	0	0,0 %
	40059913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTRUCT. DE ACERO SOPORTANTES Y CONSTRUCTIVAS Y REP.RIEGO TEC. EST. CANADELA ARICA.	220.000	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	95.000	0	0,0 %
	40059724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PISTA ATLETISMO ESTADIO FISCAL DE QUIRIHUE	45.000	0	0,0 %
	40059726-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CANCHA DE FÚTBOL ESTADIO FISCAL DE COBQUECURA	35.000	0	0,0 %
	40059727-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CANCHA DE TENIS ESTADIO FISCAL DE QUIRIHUE	15.000	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
	TOTAL NIVEL NACIONAL	23.436.539	5.520.824	23,6 %