

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 28/01/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/01/2025
Hora : 10:51
Página : 2

PROGRAMA: 163601 SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	20.417.123	19.658.334	96,3 %
	20088311-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL VILLARRICA	15.189.633	14.759.521	97,2 %
	20156203-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL PITRUFQUEN.	558.382	507.795	90,9 %
	30072343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION HOSPITAL DE CARAHUE	279.827	153.206	54,8 %
	30072350-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR MAKEWE-PADRE LAS CASAS	761.826	695.297	91,3 %
	30072350-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR MAKEWE-PADRE LAS CASAS	0	434	0,0 %
	30095513-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CGR CURARREHUE Y ADECUACION A CESFAM, CURARREHUE	6.402	6.402	100,0 %
	30126159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE DE LAS CASAS	1.220.908	1.179.647	96,6 %
	30131841-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CESFAM NUEVO AMANECER, TEMUCO	10.990	10.990	100,0 %
	30404146-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION MACRO CENTRO REGULADOR ARAUCANIA	55.112	55.112	100,0 %
	30410576-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y NORMALIZACIÓN PABELLONES QUIRÚRGICOS, HHHH DE TEMUCO	10	0	0,0 %
	30455523-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CECOSF CABURGUA, PUCÓN	9.085	7.746	85,3 %
	30471335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SAR CAJON, COMUNA VILCUN	14.486	14.486	100,0 %
	40005336-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CONSULTORIO GENERAL URBANO DE MIRAFLORES, TEMUCO	99.722	99.662	99,9 %
	40016964-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SECTOR UNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS Y/O PELIGROSOS HOSPITAL HHA. TEMUCO	288.181	288.181	100,0 %
	40027544-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION UNIDAD DE DIALISIS PARA EL HOSPITAL DE VILCUN	9.556	0	0,0 %
	40030322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PSR COMUY COMUNA DE PITRUFQUÉN	102.318	102.317	100,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Fecha : 30/01/2025
Hora : 10:51
Página : 2

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 28/01/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 163601 SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40030329-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA POSTA DE SALUD RURAL DOLLINCO COMUNA DE LAUTARO	24.225	24.225	100,0 %
	40030339-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PSR POLUL, COMUNA DE PITRUFQUEN	24.841	24.840	100,0 %
	40030343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PSR RADAL, COMUNA DE FREIRE	9.011	9.011	100,0 %
	40049652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE GORBEA, COMUNA DE GORBEA, SSAS	923.082	919.052	99,6 %
	40049997-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PSR POCOYAN, COMUNA TOLTÉN	43.846	43.846	100,0 %
	40050098-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PSR EL MANZANO COMUNA DE CARAHUE	127.280	127.276	100,0 %
	40050329-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PSR CHUCAUCO, COMUNA FREIRE	11.708	11.707	100,0 %
	40050353-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PSR HUILIO, COMUNA DE FREIRE	12.458	12.457	100,0 %
	40050477-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PSR GUÍÑIMO, COMUNA DE FREIRE	12.212	12.212	100,0 %
	40050571-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PSR CUEL ÑIELOL, COMUNA DE GALVARINO	97.506	97.506	100,0 %
	40050582-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PSR AILLINCO, COMUNA DE GALVARINO	69.302	69.301	100,0 %
	40051374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APOYO A.P.S. DE PUEBLO NUEVO	10	0	0,0 %
	40056603-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CESFAM DE PERQUENCO, COMUNA DE PERQUENCO	369.161	361.916	98,0 %
	40056664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COSAM NODO LACUSTRE, COMUNA PUCÓN	86.043	64.189	74,6 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
	TOTAL NIVEL NACIONAL	20.417.123	19.658.334	96,3 %