

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A FEBRERO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 28/02/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 163601 SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR

Fecha : 25/03/2025

Hora : 16:44

Página : 2

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|---|---|-----------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0,0 % |
| 02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 0 | 0 | 0,0 % |
| 07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0,0 % |
| 08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 16.529.595 | 92.692 | 0,6 % |
| | 20088311-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL VILLARRICA | 5.377.300 | 41.114 | 0,8 % |
| | 20156203-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL PITRUFQUEN. | 125.000 | 12.197 | 9,8 % |
| | 30072343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION HOSPITAL DE CARAHUE | 170.000 | 9.455 | 5,6 % |
| | 30072350-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR MAKEWE-PADRE LAS CASAS | 130.000 | 29.926 | 23,0 % |
| | 30095513-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CGR CURARREHUE Y ADECUACION A CESFAM, CURARREHUE | 121.175 | 0 | 0,0 % |
| | 30126159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE DE LAS CASAS | 380.000 | 0 | 0,0 % |
| | 30131841-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CESFAM NUEVO AMANECER, TEMUCO | 3.089.428 | 0 | 0,0 % |
| | 30410576-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y NORMALIZACIÓN PABELLONES QUIRÚRGICOS, HHA DE TEMUCO | 3.059.819 | 0 | 0,0 % |
| | 40005336-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CONSULTORIO GENERAL URBANO DE MIRAFLORES, TEMUCO | 7.000 | 0 | 0,0 % |
| | 40027544-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION UNIDAD DE DIALISIS PARA EL HOSPITAL DE VILCUN | 108.283 | 0 | 0,0 % |
| | 40051374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APOYO A.P.S. DE PUEBLO NUEVO | 20 | 0 | 0,0 % |
| | 40056664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COSAM NODO LACUSTRE, COMUNA PUCÓN | 3.961.570 | 0 | 0,0 % |
| 10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0,0 % |
| 11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0,0 % |

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A FEBRERO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 28/02/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 163601 SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR

Fecha : 25/03/2025

Hora : 16:44

Página : 2

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|--------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0,0 % |
| 15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0,0 % |
| 98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0,0 % |
| 99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOTAL NIVEL NACIONAL | | 16.529.595 | 92.692 | 0,6 % |