Fecha: 30/05/2025 Hora: 12:37 Página: 7

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	469.812	95.163	20,3 %
	30474734-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA PAMPA, ALTO HOSPICIO	302.985	73.385	24,2 %
	40036606-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y NIVELES MEDIOS HUELLITAS, IQUIQUE	43.055	21.178	49,2 %
	40056200-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACIÓN ESTRELLITA DEL DESIERTO DE HUARA	48.144	600	1,2 %
	40063524-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN ELÉCTRICAS SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN 3 JARDINES INFANTILES	75.628	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	58.653	0	0,0 %
	40031526-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL SIRENITA, ANTOFAGASTA	55.094	0	0,0 %
	40054684-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL RAYITO DE PAZ - ANTOFAGASTA	3.559	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	984.513	207.950	21,1 %
	30362974-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL LAS FLORES, OJANCOS, TIERRA AMARILLA	343.472	198.319	57,7 %
	30468194-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUEVA CASTILLA, VALLENAR	565.389	0	0,0 %
	40033811-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DELFINCITO, CARRIZALILLO FREIRINA	53.423	9.631	18,0 %
	40033843-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN PINGÜINOS DE HUMBOLDT, CHANARAL DE ACEITUNO FREIRINA	22.229	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	4.106.172	975.050	23,7 %
	30403029-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MEXICO, COQUIMBO	810.774	482.220	59,5 %
	30434375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ROJAS, LA SERENA	119.933	119.619	99,7 %
	30480264-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VIAL RECABARREN, ILLAPEL	1.007.258	218.027	21,6 %
	40024741-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS RAMADAS, PUNITAQUI	0	143	0,0 %
	40024741-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS RAMADAS, PUNITAQUI	209.280	86.518	41,3 %
	40024770-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MARÍA INÉS CORRAL, OVALLE	447.555	52.586	11,7 %
	40025202-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PIN PON, COMUNA DE COQUIMBO	713.006	0	0,0 %
	40030870-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PELUSITAS DEL BRILLADOR, LA SERENA	13.650	7.800	57,1 %
	40032046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL CAMPANITA DE OVALLE	641.360	0	0,0 %
	40037410-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO NUBECITA, OVALLE	8.524	4.246	49,8 %
	40050271-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN PARCIAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ARDILLITAS, COQUIMBO	20.935	1.341	6,4 %

Hora : 12:37 Página : 7

Fecha: 30/05/2025

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	J	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40057405-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CONEJITOS, COMUNA DE MONTE PATRIA	54.947	2.550	4,6 %
	40066363-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA VILLA ALEGRIA, COMUNA LA SERENA	58.950	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	3.333.324	93.495	2,8 %
	30317478-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVELES MEDIOS SANTA JULIA, VIÑA DEL MAR	140.335	0	0,0 %
	30337973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS EN BELLAVISTA, SAN ANTONIO	71.007	30.966	43,6 %
	30386524-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VENTISCA, QUILPUÉ	65.670	45.960	70,0 %
	30386885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TIERRAS ROJAS, QUILPUÉ	36.209	643	1,8 %
	30431822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL PICHICHE, QUILPUÉ	420.000	0	0,0 %
	30469687-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CAROLINA OCAMPO, SAN FELIPE	369.289	0	0,0 %
	30479797-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CERRO NEGRO, CABILDO	99.980	10.147	10,1 %
	30484152-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL SALA CUNA BLANCA NIEVES, OLMÚE	405.000	0	0,0 %
	40030569-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL MEDIA LUNA, QUILLOTA	670.000	0	0,0 %
	40030881-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ALEGRE DESPERTAR DE LA CALERA	680.000	0	0,0 %
	40031272-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CAPULLITO, VALPARAÍSO	57.786	0	0,0 %
	40055647-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL RAYITO DE LUZ DE LOS ANDES	55.114	0	0,0 %
	40064923-0 -ETAPA DISEÑO- HABILITACION JARDIN INFANTIL MELODIA DE VIÑA DEL MAR	114.000	5.779	5,1 %
	40067562-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PETI MAHATU	148.934	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	3.728.373	101.676	2,7 %
	30100264-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL LUCERO COMUNA RANCAGUA	53.268	0	0,0 %
	30358572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS TORUNOS, GRANEROS	875.089	0	0,0 %
	30363130-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA SANTA MARÍA, MACHALÍ	531.614	33.780	6,4 %
	30375625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL A. PEREZ CANTO, LAS CABRAS	1.043.861	0	0,0 %
	30418828-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BAQUEDANO, RANCAGUA	60.108	0	0,0 %
	30424528-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA ARAUCARIA, RANCAGUA	53.268	0	0,0 %
	30460688-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PEUCO, MOSTAZAL	60.117	0	0,0 %

Fecha: 30/05/2025 Hora: 12:37 Página: 7

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
j – i – i – i – i – i – i – i – i – i –	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30468440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO LAS LOMAS DE SAN ISIDRO, PERALILLO	262.855	0	0,0 %
30480157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRAFLORES, CHIMBARONGO	209.225	67.896	32,5 %
30481823-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SAN JOSÉ, CODEGUA	495.651	0	0,0 %
40037279-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PULGARCITO, RANCAGUA	65.773	0	0,0 %
40046177-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS MANTOS, RANCAGUA	17.544	0	0,0 %
07 REGIÓN DEL MAULE	3.387.962	578.712	17,1 %
30363881-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI LIRCAY, TALCA	0	359.713	0,0 %
30363881-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDIN INFANTIL JUNJI LIRCAY, COMUNA DE TALCA	590.271	0	0,0 %
30377522-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI DOÑA ESTELA, SAN CLEMENTE	619.974	115.113	18,6 %
30480706-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LOS MUÑEQUITOS DE CAUQUENES	5.835	0	0,0 %
30480867-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL GLOBITO DE CURICÓ	1.350.986	85.409	6,3 %
30485355-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN TOTAL SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL OSITO PANDY, TALCA	737.335	0	0,0 %
40027562-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI VOLCÁN ANTUCO, COMUNA DE CURICÓ	44.982	9.895	22,0 %
40027563-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI CORRALONES, COMUNA DE SAN CLEMENTE	38.579	8.582	22,2 %
08 REGIÓN DEL BIO BIO	2.800.545	13.849	0,5 %
30359922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CENTINELA II, TALCAHUANO	1.076.588	8.202	0,8 %
30383327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MAVIDAHUE, PENCO	152.936	4.300	2,8 %
30470393-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA CORDILLERA. TUCAPEL	183.936	0	0,0 %
30480380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCISCO COLOANE, SAN PEDRO DE LA PAZ	16.721	0	0,0 %
30481815-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDINES CORCOVADO, CORONEL	48.506	1.347	2,8 %
30484023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VILLA EVANGELISTA, SAN PEDRO DE LA PAZ	636.743	0	0,0 %
30484608-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BRISAS DEL MAR, TOMÉ	254.365	0	0,0 %
40033748-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA SUR, CONCEPCIÓN	408.337	0	0,0 %
40061127-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL WALT DISNEY, COMUNA DE HUALPÉN	22.413	0	0,0 %
09 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	2.605.417	272.455	10,5 %

Fecha: 30/05/2025 Hora: 12:37 Página: 7

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

	Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30120194-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL LAS AVELLANITAS, LAUTARO	1.211.439	227.184	18,8 %
	40026916-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL QUETROLEUFU, PUCÓN	41.528	0	0,0 %
	40026995-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ESTRELLITA, TEMUCO	27.271	12.924	47,4 %
	40027622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COSTANERA JORGE TEILLIER, TEMUCO	1.014.648	0	0,0 %
	40035979-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LUCIANO FARIÑA, TEMUCO	36.914	5.983	16,2 %
	40058642-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL WE CHOYUN, TRAIGUEN	0	13.234	0,0 %
	40058642-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL WE CHOYUN TRAIGUEN	41.320	0	0,0 %
	40061306-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL KIMPELU, PADRE LAS CASAS	88.871	13.130	14,8 %
	40065345-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL VILLA LLAKOLEN, LAUTARO	47.552	0	0,0 %
	40067462-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL PARQUE VILLARRICA 7, VILLARRICA	51.033	0	0,0 %
	40068327-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL TROMEN QUEPE PADRE LAS CASAS	44.841	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	2.751.556	42.574	1,5 %
	30480673-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL AITUE, QUELLÓN	776.119	21.287	2,7 %
	30481300-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL INÉS DE BAZÁN, CASTRO	506.599	21.287	4,2 %
	30483001-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL UBALDO MANCILLA, CASTRO	725.872	0	0,0 %
	40027073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA POBL. SAN JOSÉ, LOS MUERMOS	654.166	0	0,0 %
	40052308-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION J. INFANTIL Y SALA CUNA PRINCIPITO DE OSORNO	88.800	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	3.392	0	0,0 %
	40030487-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL PUERTO CHACABUCO	3.392	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	9.224.766	2.453.514	26,6 %
	30339624-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VICTORIA, LA CISTERNA	3.511	2.041	58,1 %
	30370580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CÁNDIDO GRACIA, BUIN	4.574	4.390	96,0 %
	30383677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS SAN PEDRO, PUENTE ALTO	232.495	10.284	4,4 %
	30386924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL ESTACIÓN LA OBRA, PUENTE ALTO	78.343	0	0,0 %

Fecha: 30/05/2025 Hora: 12:37 Página: 7

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30401573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVEL MEDIO VISTA ALEGRE, CERRILLOS	24.332	0	0,0 %
30411174-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTOS DUMONT, INDEPENDENCIA	143.393	75.998	53,0 %
30471442-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVELES MEDIO VILLA PORTALES, ESTACIÓN CENTRAL	190.299	0	0,0 %
30471938-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ISABEL RIQUELME, ÑUÑOA	773.577	270.238	34,9 %
30474133-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL BAMBI, CERRO NAVIA	368.422	0	0,0 %
30474133-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL BAMBI, CERRO NAVIA	0	52.704	0,0 %
30479188-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL CORONA SUECA, PUDAHUEL	129.390	0	0,0 %
30479736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL GENERAL YÁÑEZ, LA FLORIDA	158.150	0	0,0 %
30486917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SC Y JI SEMILLITAS, ESTACION CENTRAL	527.222	127.856	24,3 %
30486959-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SC Y JI NUESTRO MUNDO, ESTACION CENTRAL	749.834	331.456	44,2 %
30487411-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SALAS CUNA PICHICHE RUKA, PUENTE ALTO	384.830	64.141	16,7 %
30488828-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SC Y JI DUENDECITOS Y DUENDECITAS PUENTE ALTO	1.050.217	409.109	39,0 %
40000269-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SC Y JI ESTRELLA DE LOS MORROS, EL BOSQUE	620.505	0	0,0 %
40000269-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SC Y JI ESTRELLA DE LOS MORROS, EL BOSQUE	0	14.202	0,0 %
40000277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL ZAPATITO AZUL DE LA COMUNA DE EL BOSQUE	516.477	0	0,0 %
40000277-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ZAPATITO AZUL DE LA COMUNA DE EL BOSQUE	0	187.245	0,0 %
40000278-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS RAÍCES, EL BOSQUE	0	545.649	0,0 %
40000278-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MIS RAICES DE LA COMUNA DEL BOSQUE	1.181.349	0	0,0 %
40000604-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SC Y JI PAIDAHUE, LA REINA	36.094	9.065	25,1 %
40000905-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CEPILLÍN, LA GRANJA	469.497	0	0,0 %
40000905-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CEPILLÍN, LA GRANJA	0	221.258	0,0 %
40001569-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL TERNURA DE QUINTA NORMAL	342.535	0	0,0 %
40003702-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ARDILLITAS DE CONCHALÍ	0	110.287	0,0 %
40003702-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ARDILLITAS DE CONCHALÍ	671.875	0	0,0 %
40003761-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL DE LA COMUNA DE CONCHALÍ	21.178	0	0,0 %

Fecha: 30/05/2025 Hora: 12:37 Página: 7

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	3	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40021104-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RUISEÑOR DEL ALBA, RENCA	31.317	357	1,1 %
	40030257-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MILLANTÚN, LA PINTANA	28.729	357	1,2 %
	40030497-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL VILLA PUENTE ALTO, PUENTE ALTO	24.241	815	3,4 %
	40030505-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CAPULLITO DE TERNURA, RENCA	28.323	357	1,3 %
	40030956-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CARIÑOSITOS, ESTACIÓN CENTRAL	26.563	0	0,0 %
	40030970-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NIDO DE CONDORES, PEÑALOLÉN	35.179	357	1,0 %
	40031372-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PETETE, RENCA	24.762	815	3,3 %
	40031419-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FANTASÍA, CERRO NAVIA	22.420	961	4,3 %
	40031573-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS PRIMEROS PASOS, PEDRO AGUIRRE CERDA	24.141	357	1,5 %
	40032094-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LA ARAUCARIA, HUECHURABA	30.201	357	1,2 %
	40032124-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS AMAPOLAS, ÑUÑOA	18.129	1.329	7,3 %
	40032527-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITA, LO ESPEJO	28.677	357	1,2 %
	40032732-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ILLIHUE, EL BOSQUE	28.891	0	0,0 %
	40033278-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PEQUES Y PECAS DEL MAÑANA, RENCA	17.538	946	5,4 %
	40033345-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL EL SAUCE, LAS CONDES	15.505	0	0,0 %
	40033504-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DEL EDÉN, ESTACIÓN CENTRAL	34.643	9.155	26,4 %
	40035570-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS, MACUL	28.340	357	1,3 %
	40035759-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NAZARETH, SAN MIGUEL	35.415	0	0,0 %
	40036350-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NIDITO DE SOL, PEDRO AGUIRRE CERDA	27.667	357	1,3 %
	40036787-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ROSAS, CERRO NAVIA	35.986	357	1,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	781.773	106.678	13,6 %
	40027008-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CRUCERO, RÍO BUENO	771.063	0	0,0 %
	40027008-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CRUCERO, COMUNA DE RÍO BUENO	0	106.678	0,0 %
	40056373-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL PURINGUE RICO	10.710	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	606.403	51.429	8,5 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Hora: 12:37 Página: 7

Fecha: 30/05/2025

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40061656-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PIOLÍN, COMUNA DE ARICA	606.403	51.429	8,5 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	1.933.106	208.049	10,8 %
	40014181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019	362.054	8.743	2,4 %
	40016658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019, 2º PROCESO	384.331	65.798	17,1 %
	40026325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020	604.505	133.508	22,1 %
	40033347-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021	582.216	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
	TOTAL NIVEL NACIONAL	36.775.767	5.200.594	14,1 %