

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025

Hora : 17:17

Página : 2

PROGRAMA: 164601 SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	51.949.151	13.264.741	25,5 %
	20189282-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL DE MELIPILLA	0	19.659	0,0 %
	30057795-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONSULTORIO RURAL PAHUILMO, MELIPILLA	4.135.206	0	0,0 %
	30116548-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y RELOCALIZACION CESFAM EL MONTE	1.510.439	1.181.349	78,2 %
	30333822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO DE SALUD FAMILIAR. COMUNA DE PADRE HURTADO	4.055.603	1.040.467	25,7 %
	30380728-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN HOSPITAL DE MELIPILLA	0	2.544.485	0,0 %
	30380728-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN HOSPITAL DE MELIPILLA	0	278.813	0,0 %
	30380728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN HOSPITAL DE MELIPILLA	40.368.293	8.015.009	19,9 %
	30444072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SAR BORIS SOLER, MELIPILLA	0	0	0,0 %
	30444076-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN SAR GUSTAVO MOLINA, PUDAHUEL	22.532	3.239	14,4 %
	40006109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION UNIDAD MEDICINA NUCLEAR HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, SSMOC	486.630	0	0,0 %
	40020972-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PABELLONES Y UPC INSTITUTO TRAUMATOLOGICO, SSMOC	517.436	0	0,0 %
	40035308-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SIST. ELECTRICO DE HOSPITAL DE PEÑAFLO, SSMOC	724.221	148.569	20,5 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/06/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/07/2025

Hora : 17:17

Página : 2

PROGRAMA: 164601 SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40050476-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DIRECCIÓN SSMOCC	33.718	0	0,0 %
	40050531-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CESFAM JUAN PABLO II, PADRE HURTADO	86.911	31.242	35,9 %
	40056701-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PRAIS CRS SALVADOR ALLENDE	4.704	0	0,0 %
	40056703-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PRAIS HOSPITAL DE TALAGANTE	3.458	1.909	55,2 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
	TOTAL NIVEL NACIONAL	51.949.151	13.264.741	25,5 %