Hora : 17:04 Página : 22

Fecha: 25/11/2025

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región		Presupu	esto Identificado y Ejecutado Subt 31	
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	10.299.198	6.609.555	64,2 %
	40022764-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE	5.258.368	3.227.216	61,4 %
	40049170-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE	3.671.280	2.642.775	72,0 %
	40059940-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAVIÑA - RESOLUCIÓN DOH Nº 1012/2023	300.026	0	0,0 %
	40060178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA	51.575	0	0,0 %
	40060332-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR DE CALETA SAN MARCOS, CHANAVAYA, CHANAVAYITA Y RIO SECO IQUIQUE	683.980	654.734	95,7 %
	40060517-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA Y LAONZANA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023	121.561	84.830	69,8 %
	40066051-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MACAYA, COMUNA POZO ALMONTE	84.900	0	0,0 %
	40066813-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCHA, COMUNA DE HUARA	84.900	0	0,0 %
	40068950-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CON AMPLIACIÓN DEL SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE MAMIÑA	41.208	0	0,0 %
	40070233-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- REPOSICION CON AMPLIACIÓN SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAONZANA	1.400	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	7.222.598	3.062.129	42,4 %
	40029291-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA MICHILLA	2.945.056	1.564.326	53,1 %
	40039986-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE A.P.R RURAL CHIU CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023)	3.498.107	925.445	26,5 %
	40050253-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LASANA	325.288	325.288	100,0 %
	40060043-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SOCAIRE - SPA - ANTOFAGASTA	246.867	246.867	100,0 %
	40060750-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE RURAL CHUNCHURI, COMUNA DE CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA	35.609	99	0,3 %
	40060751-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE RURAL FLOR DE ALFALFA, COMUNA DE CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA	33.907	104	0,3 %
	40069616-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAPTACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL OLLAGUE - REGIÓN DE ANTOFAGASTA	137.764	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	5.334.848	3.552.694	66,6 %
	40036216-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL PINO, HUASCO	968.222	968.221	100,0 %
	40036892-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN	654.611	654.572	100,0 %
	40047809-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA	1.481.600	939.238	63,4 %
	40047913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR BASICO DE PUNTA NEGRA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN	90.334	87.359	96,7 %
	40049921-0 -ETAPA DISEÑO- INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CAVANCHA, VALLENAR	160.888	105.315	65,5 %

Hora : 17:04 Página : 22

Fecha: 25/11/2025

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región		Presupu	esto Identificado y Ejecutado Subt 31	
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40049923-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA	90.114	46.908	52,1 %
	40049927-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SSR CARRIZAL BAJO, COMUNA DE HUASCO, REGION DE ATACAMA	100.000	0	0,0 %
	40056233-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR SAN FÉLIX, REGIÓN DE ATACAMA	30.000	30.000	100,0 %
	40058081-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SSR EL TRÁNSITO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN (RES DOH N°1012/2023)	197.618	170.765	86,4 %
	40060062-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN QUEBRADA EL JILGUERO COMUNA DE VALLENAR	119.990	0	0,0 %
	40060639-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TATARA, COMUNA DE FREIRINA, REGIÓN DE ATACAMA	341.613	131.852	38,6 %
	40061810-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO COMUNA DE VALLENAR REGION DE ATACAMA	350.619	0	0,0 %
	40066263-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO FUENTE DE CAPTACIÓN SSR CONAY ALTO - MALAGUÍN REGIÓN DE ATACAMA	383.607	290.312	75,7 %
	40066271-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO FUENTES CAPTACIÓN SSR MARQUESAS COMUNA ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA	365.632	128.152	35,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	14.098.041	9.079.624	64,4 %
	30478246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA	490.406	464.313	94,7 %
	40021121-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR EL OLIVO, COMUNA DE OVALLE	670.066	670.061	100,0 %
	40027919-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	0	8.155	0,0 %
	40027919-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO)	206.348	110.362	53,5 %
	40042767-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI	1.623.400	1.232.039	75,9 %
	40057531-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR PUNTA AZUL, COMUNA DE VICUÑA	214.932	214.914	100,0 %
	40057651-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR LOS NOGALES, COMUNA DE OVALLE	74.411	74.410	100,0 %
	40057652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR LAS CAÑAS II, COMUNA DE ILLAPEL	12.266	12.265	100,0 %
	40060878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR PUNTA NUEVA, COMUNA DE SALAMANCA (RES DOH N°1012/2023)	212.848	212.849	100,0 %
	40060937-0 -ETAPA EJÉCUCIÓN- CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, LIMARÍ (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023)	847.795	535.266	63,1 %
	40061135-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023)	1.282.630	779.839	60,8 %
	40061256-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISITEMA APR VARILLAR, COMUNA DE VICUÑA (RES.DOH N°1012/2023)	1.141.681	961.743	84,2 %
	40061351-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, CHOAPA (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023)	126.871	82.460	65,0 %
	40061413-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR NUEVO FUTURO, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023)	211.840	210.158	99,2 %
	40061765-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIMARI, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023)	111.599	37.200	33,3 %

Hora : 17:04 Página : 22

Fecha: 25/11/2025

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región	Presupue	esto Identificado y Ejecutado Subt 31	
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40061795-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LA TORRE LA SOSA, OVALLE (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH. N°1012/2023)	1.036.405	622.357	60,0 %
40062283-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA)	1.107.018	418.397	37,8 %
40062363-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CHALINGA, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023)	102.854	102.853	100,0 %
40063405-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TAHUINCO COMUNA DE SALAMANCA	300.762	237.980	79,1 %
40063515-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA- MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI	1.350.565	1.020.903	75,6 %
40063577-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR EL GUINDO, COMUNA DE OVALLE	99.242	58.378	58,8 %
40063616-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO	100.251	32.459	32,4 %
40064844-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TULAHUEN, COMUNA DE MONTE PATRIA	1.000	0	0,0 %
40064931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA, COMUNA ILLAPEL	309.770	67	0,0 %
40065450-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO SSR TAHUINCO, COMUNA DE SALAMANCA	82.020	48.269	58,9 %
40065462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO Y OBRA DE HABILITACIÓN SSR MINCHA NORTE, COMUNA DE CANELA	70.757	41.638	58,8 %
40065470-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TRANQUILLA, COMUNA DE SALAMANCA	172.577	0	0,0 %
40065471-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO	371.990	356.810	95,9 %
40065474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA)	47.264	31.733	67,1 %
40066446-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CERRILOS DE TAMAYA, COMUNA DE OVALLE	145.000	0	0,0 %
40066452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PAN DE AZUCAR, COMUNA DE COQUIMBO	120.000	0	0,0 %
40066457-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR ISLON, COMUNA DE LA SERENA	170.000	0	0,0 %
40066460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR TILAMA, COMUNA DE LOS VILOS	96.096	96.096	100,0 %
40066476-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR EL DURAZNO, COMUNA DE COMBARBALA	120.000	0	0,0 %
40066485-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO	91.832	57.517	62,6 %
40066515-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SSR EL ESFUERZO, COMUNA DE LOS VILOS	1.070	63	5,9 %
40068330-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO	132.360	58	0,0 %
40068389-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO	537.857	345.453	64,2 %
40068405-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO.	32.575	0	0,0 %
40068435-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS CAÑAS 1, COMUNA DE ILLAPEL	31.083	2.559	8,2 %

Fecha: 25/11/2025 Hora: 17:04 Página: 22

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región		Presupu	esto Identificado y Ejecutado Subt 31	
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40068497-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO	240.600	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	17.737.196	10.377.892	58,5 %
	30069980-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO	1.235.663	846.136	68,5 %
	30098834-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SERVICIO SANITARIO RURAL SSR LOS MOLLES COMUNA DE QUILPUE	240.000	0	0,0 %
	30459832-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO	1.679.571	1.252.223	74,6 %
	30472935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA.	392.657	344.388	87,7 %
	40020297-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA, COMUNA DE LIMACHE	1.438.369	1.097.748	76,3 %
	40027921-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE VALPARAÍSO, GLOSA 05 (PREFACT., FACT., DISEÑO)	88.679	0	0,0 %
	40030068-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA INTERCONECTADODE ABASTECIMIENTO VARIOS SSR DE LA COMUNA DE OLMUÉ OLMUE	663.912	0	0,0 %
	40033572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSÉ-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO	669	669	100,0 %
	40033797-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARÍA	314.739	266.401	84,6 %
	40033833-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ	2.412.022	1.115.410	46,2 %
	40036181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO	207.232	50.938	24,6 %
	40037912-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, PROVINCIA DE PETORCA	91.463	7.559	8,3 %
	40037946-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO	2.115.164	1.703.890	80,6 %
	40044803-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE	1.276.470	671.197	52,6 %
	40051429-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA, COMUNA DE CATEMU	272.775	0	0,0 %
	40057626-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE, COMUNA DE SAN ESTEBAN	1.330.941	1.103.032	82,9 %
	40060295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO - PURUTÚN (RES DOH N°1012/2023)	1.027.120	826.197	80,4 %
	40060303-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA COMUNAS DE CARTAGENA Y SAN ANTONIO	59.314	10.710	18,1 %
	40060304-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL MOLINO LOS YUYOS AGUAS DEL MARGA MARGA Y CERRO LA VIRGEN PROVINCIAS DE MARGA MARGA Y QUILLOTA	170.000	0	0,0 %
	40060306-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO BLANCO, RIECILLO Y RIO COLORADO COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN	181.660	65.946	36,3 %
	40060307-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL COMUNA DE SAN ESTEBAN	54.226	4.760	8,8 %
	40061269-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023)	441.880	258.069	58,4 %
	40062230-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION SSR EL SAUCE, SSR EL ASIENTO, SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS	681.857	305.541	44,8 %

Hora : 17:04 Página : 22

Fecha: 25/11/2025

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región	Presupues	sto Identificado y Ejecutado Subt 31	
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40063646-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PARADERO 4, GUAYACÁN Y EL CARMEN, COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA	719.332	447.078	62,2 %
40067342-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL RINCÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ	131.471	0	0,0 %
40070453-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MAITENES, COMUNA DE LIMACHE	100.000	0	0,0 %
40070655-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL RINCONADA DE GUZMANES, COMUNA DE PUTAENDO	210.000	0	0,0 %
40071745-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIOS SANITARIOS RURALES JOHN KENNEDY Y EX HACIENDA DE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR	10	0	0,0 %
40072949-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIOSSANITARIOS RURALES EL ASIENTO Y EL SAUCE,COMUNA DE SANFELIPE Y LOSANDES	200.000	0	0,0 %
06 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	38.780.731	25.779.354	66,5 %
30240872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL BOSQUE SAN RAMÓN, RANCAGUA	400.000	0	0,0 %
30458777-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA	60.000	0	0,0 %
30463917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA APR PASO EL SOLDADO A VALLE HIDANGO,LITUECHE	156.311	156.303	100,0 %
40012170-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL	330.000	0	0,0 %
40019320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ	1.378.423	843.325	61,2 %
40020047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL ABRA, COMUNA DE REQUÍNOA	1.011	967	95,6 %
40020575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD	15.354.327	12.300.651	80,1 %
40024026-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA	1.158.366	487.914	42,1 %
40027775-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PULIN, LITUECHE	116.217	110.037	94,7 %
40027924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	4.492	0	0,0 %
40027924-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	133.213	20.866	15,7 %
40028345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA	522.221	332.817	63,7 %
40029550-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT	427.607	0	0,0 %
40031343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA	337.702	0	0,0 %
40033934-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL	2.446.481	1.712.342	70,0 %
40034551-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI	500.400	0	0,0 %
40035712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVA FUENTE AGUA POTABLE S.S.R. ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA	5.198	0	0,0 %
40037100-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA INES SANTA CLARISA, LAS CABRAS	1.901	714	37,6 %

Hora : 17:04 Página : 22

Fecha: 25/11/2025

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40038019-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS	24.413	5.913	24,2 %
40041144-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR CAJÓN EL GUINDAL , COMUNA DE MACHALÍ	488.127	207.036	42,4 %
40045603-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO	1.685.898	981.821	58,2 %
40045627-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO DE CUEVAS, COLTAUCO	642.522	632.542	98,4 %
40047771-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA ALIANZA, RENGO	10	0	0,0 %
40048682-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO	2.369.782	1.792.588	75,6 %
40055038-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION NUEVA FUENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR LLALLAUQUÉN, LAS CABRAS	1.203.638	1.199.999	99,7 %
40058172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL HIJUELA EL MEDIO, COLTAUCO	202.209	0	0,0 %
40058451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL QUILLAY, EL CALVARIO, EL POTRERO, PAREDONES	300.000	0	0,0 %
40058538-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL TOCO, PICHIDEGUA	3.604.614	2.839.365	78,8 %
40058729-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL EL CORTIJO, PERALILLO	100.000	0	0,0 %
40059089-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR EL ROSARIO, LITUECHE	50.000	0	0,0 %
40059244-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RAPEL, NAVIDAD	1.238.177	710.672	57,4 %
40059529-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RINCONADA ALCONES,MARCHIGUE	100.000	0	0,0 %
40059923-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACIÓN, DISEÑO Y HABILITACIÓN FUENTE SSR LA ESTRELLA (RES. DOH	13.780	0	0,0 %
40060051-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR CUTEMU LA QUEBRADA, DE PAREDONES. (RES. DOH N°1012/2023)	282.014	203.966	72,3 %
40060145-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR TRES PUENTES, DE CHIMBARONGO. (RES. DOH N°1012/2023)	192.066	188.589	98,2 %
40060149-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR LA PALOMA, COMUNA DE SAN FERNANDO. (RES. DOH N°1012/2023)	164.945	105.336	63,9 %
40060155-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR ISLA DEL GUINDO - CHOMEDAHUE, COMUNA DE SANTA CRUZ. (RES. DOH N°1012/2023)	117.077	116.524	99,5 %
40060157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR PIMPINELA, COMUNA DE REQUÍNOA. (RES. DOH N°1012/2023)	117.063	116.540	99,6 %
40060159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR RINCONADA DE ALCONES, COMUNA DE MARCHIGÜE. (RES. DOH №1012/2023)	99.668	99.420	99,8 %
40060179-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA	1.046.665	430.028	41,1 %
40064789-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL MANZANO, COMUNA DE LAS CABRAS	100.000	0	0,0 %
40065408-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MARCHIGUE	108.702	0	0,0 %
40065566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR SAN JOSE LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO	0	111.988	0,0 %

Hora : 17:04 Página : 22

Fecha: 25/11/2025

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región	Presupu	esto Identificado y Ejecutado Subt 31	
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40065566-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONSERVACIÓN SSR SAN JOSÉ LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO	129.000	0	0,0 %
40065569-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR SAN JOSÉ LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO	30.740	0	0,0 %
40065747-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SSR LA LLAVERÍA, COMUNA DE LAS CABRAS	36.040	0	0,0 %
40065870-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL SALTO LOS YUYOS, PICHIDEGUA	220.000	0	0,0 %
40066289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CASAS DE PEUCO - SANTA TERESA	-153.955	71.091	-46,2 %
40066289-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CASAS DE PEUCO - SANTA TERESA	314.504	0	0,0 %
40066392-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSERVACION SSR GUACARHUE , COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO	229.162	0	0,0 %
40066677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR CARMEN LOS LINGUES, SAN FERNANDO	140.000	0	0,0 %
40066961-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL QUINTA, CHIMBARONGO	200.000	0	0,0 %
40072957-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION FUENTE SSR CHACAYES, MACHALÍ	50.000	0	0,0 %
07 REGIÓN DEL MAULE	16.024.910	9.760.430	60,9 %
30096178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA	865.527	767.468	88,7 %
30135625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR COLBÚN ALTO - LA GUARDIA,	1.525.190	1.234.749	81,0 %
40011683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE	688.349	616.069	89,5 %
40016653-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES	354.314	353.363	99,7 %
40027925-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO)	80.537	79.839	99,1 %
40036076-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES	66.056	64.971	98,4 %
40045115-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOS GANSOS - LA PUNTIAGUDA, CHANCO	76.762	75.594	98,5 %
40052531-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CRISTALES, LONGAVÍ	2.209.196	1.686.939	76,4 %
40056827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER	150.765	150.764	100,0 %
40056832-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PELLINES	17.565	17.564	100,0 %
40056833-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PLACILLA, COMUNA DE LICANTEN	12.740	12.739	100,0 %
40058387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR HUERTA DE MAULE, SAN JAVIER (RES. DOH N° 1012-2023)	120.699	111.288	92,2 %
40058392-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SSR SANTA CECILIA GABRIELA MISTRAL, SAN JAVIER (RES. DOH N° 1012-2023)	173.183	62.947	36,3 %
40058705-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CHACARILLAS CAIVÁN, MAULE, REGIÓN DEL MAULE (RES. DOH N° 1012-2023)	10	0	0,0 %

Hora : 17:04 Página : 22

Fecha: 25/11/2025

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región	Presupu	esto Identificado y Ejecutado Subt 31	
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40058709-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR SANTA ANA DE PETEROA, SAGRADA FAMILIA (RES. DOH N° 1012-2023)	417.120	384.269	92,1 %
40059266-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR MARIPOSAS, SAN CLEMENTE	818.103	796.180	97,3 %
40059548-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR EL CISNE, TENO (GLOSA 8)	58.000	0	0,0 %
40059569-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA SSR LLANCANAO, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023)	168.841	144.161	85,4 %
40059826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSÉRVACIÓN SISTEMA SSR LAS ENCINAS, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023)	3.249	2.933	90,3 %
40061104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TUTUQUÉN BAJO, CURICÓ (RES. DOH Nº 1012-2023)	236.564	197.776	83,6 %
40062545-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR VILLA REINA	1.880.100	1.292.545	68,7 %
40063252-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LLANO BLANCO, YERBAS BUENAS	2.171.970	1.178.425	54,3 %
40063578-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PALMA ROSA-LA FLORIDA, PARRAL	1.100.000	259.759	23,6 %
40063581-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR PASO ANCHO, RÍO CLARO	100.000	0	0,0 %
40063660-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR CORINTO, PENCAHUE	400.000	0	0,0 %
40064728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR PALMIRA HACIA PUERTAS NEGRAS Y ALTO LAS CRUCES, TALCA	550.000	0	0,0 %
40064788-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR VICHUQUÉN, VICHUQUEN (RES. DOH N°1012- 2023)	165.576	158.967	96,0 %
40064793-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR HUALEMU LO VALDIVIA, SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE	10	0	0,0 %
40067421-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PASO NEVADO, SAN CLEMENTE	160.343	0	0,0 %
40067423-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR VENTANA DEL BAJO, TENO	90.268	0	0,0 %
40067438-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PASO CUÑAO HACIA ALTO LLOLLINCO, LONGAVÍ	150.000	0	0,0 %
40067482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PICHINGAL, MOLINA	50.000	0	0,0 %
40067982-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR HUALEMU, SAGRADA FAMILIA	56.398	0	0,0 %
40068025-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SAN LUIS SAN RAÚL LAS MOTAS, LONGAVÍ	69.110	0	0,0 %
40068371-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA LAGUNA, TENO	48.545	0	0,0 %
40068462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR MIRAFLORES, LONGAVI	211.172	72.461	34,3 %
40068475-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR EL JORDÁN, LINARES	50.224	38.026	75,7 %
40069218-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR PAHUIL, CHANCO	55.785	83	0,1 %
40069341-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA DE LAVADEROS, MAULE	59.683	83	0,1 %

Hora : 17:04 Página : 22

Fecha: 25/11/2025

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región	Presupu	esto Identificado y Ejecutado Subt 31	
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40069700-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR EL GUINDO, TENO	51.175	78	0,2 %
40070032-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CERRILLO BASCUÑAN, MOLINA	149.000	0	0,0 %
40070124-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR POCILLAS, CAUQUENES	63.000	0	0,0 %
40070193-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PEUMO NEGRO - LAS DELICIAS, SAN CLEMENTE	5.000	0	0,0 %
40070338-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS CARROS VILLA ROSA, PARRAL	42.512	0	0,0 %
40070492-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS MAITENES, RÍO CLARO	1.114	78	7,0 %
40070499-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR BAJO PERQUIN CORRALLONES, SAN CLEMENTE	5.569	78	1,4 %
40070580-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RARI, COLBÚN	1.114	78	7,0 %
40070618-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES SSR SANTA OLGA-LOS AROMOS, CONSTITUCIÓN	1.238	78	6,3 %
40070640-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RAU, COLBÚN	1.114	78	7,0 %
40070728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR QUERI, SAN CLEMENTE	245.000	0	0,0 %
40070817-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LAS HORNILLAS, LINARES	37.000	0	0,0 %
40071010-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PTAS DE LA CHIRIPA, COLBÚN	110	0	0,0 %
40073581-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PANGUILEMO UNIDO, TALCA	10	0	0,0 %
40073724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LAS ENCINAS, LINARES	10.000	0	0,0 %
08 REGIÓN DEL BIO BIO	21.437.396	14.021.973	65,4 %
40015137-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA LOS ÁNGELES	431.140	130	0,0 %
40015142-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE UNIÓN BIO BIO - LA SUERTE, COMUNA LOS ÁNGELES	588.600	0	0,0 %
40020346-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR REGIÓN BIOBIO (GLOSA 05)	783	781	99,7 %
40020364-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE	884.442	881.795	99,7 %
40020367-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, SANTA JUANA	461.481	428.827	92,9 %
40023573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL	65.345	22.168	33,9 %
40027929-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	796.698	291.823	36,6 %
40029298-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA, COMUNA DE CAÑETE	5.159	0	0,0 %
40029483-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE	3.806	0	0,0 %

Hora : 17:04 Página : 22

Fecha: 25/11/2025

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40031108-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS	1.718.681	1.667.262	97,0 %
40036414-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARUA COMUNA DE	2.313.701	1.857.896	80,3 %
40036437-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. SANIT. RURAL DE HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA RESOLN°1012	3.016.723	1.893.261	62,8 %
40038369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO	1.160.086	1.077.233	92,9 %
40042150-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE	5.234	4.512	86,2 %
40044635-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PLEGARIAS, COMUNA DE CURANILAHUE, REGIÓN DEL BIOBÍO	486.721	482.304	99,1 %
40045638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE	278.437	229.217	82,3 %
40050447-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAUTARO ANTIQUINA COMUNA DE CAÑETE	368.677	342.109	92,8 %
40050584-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE	1.602.050	704.042	43,9 %
40050585-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA	20	0	0,0 %
40051755-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUENTELOLÉN, CAÑETE Y LLENQUEHUE, CAÑETE	3.845	3.845	100,0 %
40057474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023)	2.091	0	0,0 %
40060056-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023)	2.898.000	1.313.582	45,3 %
40060141-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA	1.050.315	834.959	79,5 %
40062296-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO	1.373.233	1.350.233	98,3 %
40062398-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PTAS SERVICIO SANITARI RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA	330.201	0	0,0 %
40063050-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO	411.570	253.024	61,5 %
40064683-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA	239.935	59.915	25,0 %
40065449-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES CHAIMÁVIDA; COLIUMO; LA CAPILLA; EL ROSAL VILLA ALEGRE; VARIOS SANTA JUANA	185.355	39.358	21,2 %
40066256-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL BIOBÍO	75.843	0	0,0 %
40066377-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA	118.616	94	0,1 %
40066410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHILO, COMUNA DE ARAUCO Y SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES	422.777	283.603	67,1 %
40067297-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL DE NUEVA ESPERANZA / SSR DIÑICO / SSR PASO LARGO, COMUNA DE SANTA JUANA	21.100	0	0,0 %
40067305-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL AROMO, LOS ANGELES	31.000	0	0,0 %
40067925-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CERRO PARRA, SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA	84.581	0	0,0 %

Hora : 17:04 Página : 22

Fecha: 25/11/2025

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región		Presupu	esto Identificado y Ejecutado Subt 31	
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40073717-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PTA. TRATAMIENTO A.S. LA CANTERA: COMUNA DE QUILLECO	1.150	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	30.157.698	20.330.236	67,4 %
	30064321-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SAPR CATRIMALAL, TEMUCO	319	0	0,0 %
	30073030-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION AGUA POTABLE RURAL UNION RIO BLANCO, CURACAUTIN	333	0	0,0 %
	30082374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE	2.095.361	2.025.437	96,7 %
	30094237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO	886	99	11,2 %
	30130132-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO	1.259.050	1.115.817	88,6 %
	30136983-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA	1.163.486	1.104.786	95,0 %
	30463592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LAGUNA JARA, LONQUIMAY	63.867	49.440	77,4 %
	30463626-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY	876.672	815.222	93,0 %
	30463675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY	20	0	0,0 %
	40006345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA APR LLAULLAU Y AMPLIACIÓN HACIA EL SECTOR EL PIRAO, VILLARRICA	1.102.982	1.053.795	95,5 %
	40008481-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY	1.246.858	835.179	67,0 %
	40016167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5)	283	283	100,0 %
	40021869-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR LA COLONIA HACIA EL SECTOR SOLOYO, LAUTARO	26.646	23.475	88,1 %
	40021944-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA APR BOYECO, PANCO, COLLIMALLIN MANIUCO Y PAJAL, TEMUCO	320	0	0,0 %
	40023375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA	39.169	27.883	71,2 %
	40026698-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARCIAL SAPR IMPERIALITO Y AMPLIACION HACIA LOLOCURA, NVA. IMPERIAL	1.307.390	1.106.220	84,6 %
	40027952-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO)	2.730.651	1.395.562	51,1 %
	40027952-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	786.682	770.082	97,9 %
	40030969-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN	291.529	0	0,0 %
	40031094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS	1.467.576	1.002.823	68,3 %
	40032007-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE	265.515	1.244	0,5 %
	40032011-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SANITARIO RURAL PUA, VICTORIA, COM. DE MALLECO, REG DE LA ARAUCANIA	20	0	0,0 %
	40032580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES	20	0	0,0 %

Hora : 17:04 Página : 22

Fecha: 25/11/2025

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región	Presupue	sto Identificado y Ejecutado Subt 31	
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40034871-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY	1.397.030	1.220.182	87,3 %
40035272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE	106.510	58.814	55,2 %
40035350-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS	1.622.485	1.392.194	85,8 %
40035371-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN	1.082.738	960.762	88,7 %
40036492-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO, MELIPEUCO	133.000	0	0,0 %
40037945-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	182.152	53.768	29,5 %
40037945-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	128.383	0,0 %
40039403-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VENTRENCO, VILCUN	517.409	503.007	97,2 %
40051415-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN DE SONDAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA	679.381	567.420	83,5 %
40054401-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO	129.616	0	0,0 %
40057708-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	352.909	348.423	98,7 %
40059387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR VILLA LOS BOLDOS, COMUNA DE TOLTÉN, REGION DE LA ARAUCANIA	485.982	0	0,0 %
40060031-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR ÑANCUL, VILLARRICA (RES.DOH	2	0	0,0 %
40060083-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA	333.325	37.715	11,3 %
40060085-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR RAPAHUE, CHOL CHOL	104.312	0	0,0 %
40060088-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR COMUY, PITRUFQUÉN (RES. DOH	185.331	74.337	40,1 %
40060090-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA	658.976	0	0,0 %
40060092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO	115.875	0	0,0 %
40060094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR RADAL, FREIRE (RES. DOH N°1012/2023)	1.620.921	1.037.715	64,0 %
40060096-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA	74.766	0	0,0 %
40060097-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS	2	0	0,0 %
40060098-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN	1.764.532	1.447.539	82,0 %
40060099-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PURÉN	34.955	0	0,0 %
40060101-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS	1.349.976	1.052.338	78,0 %
40061077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR RARIRUCA COMUNA DE CURACAUTIN, PROVINCIA DE MALLECO, REGION DE LA ARAUCANIA	275.953	0	0,0 %

Fecha: 25/11/2025 Hora: 17:04 Página: 22

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40062692-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA APR CHIHUIMPILLI, FREIRE, PROV. CUATIN, REG. DE LA ARAUCANIA	190.026	0	0,0 %
	40063516-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR ILLAF PADRE LAS CASAS	147.294	63.153	42,9 %
	40063859-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR SAN RAMÓN, PADRE LAS CASAS, PROV. CAUTÍN, REG. ARAUCANÍA	40	0	0,0 %
	40064437-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN	93.877	0	0,0 %
	40066508-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CUSACO NUEVA IMPERIAL	307.560	0	0,0 %
	40066710-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO VILLARRICA	109.140	0	0,0 %
	40066766-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR NUEVA QUEULE COMUNA DE TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN ARAUCANÍA	285.685	0	0,0 %
	40067281-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR VILLA CAPRICHO GALVARINO	328.941	53.937	16,4 %
	40067301-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO COLLIPULLI	101.362	3.202	3,2 %
	40071425-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIA SERVICIO SANITARIO RURAL COLICURA, COMUNA DE PURÉN	660.000	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	11.126.803	5.334.561	47,9 %
	40017344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE HUILLINCO. COMUNA DE OSORNO	148.028	75	0,1 %
	40019118-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN	228.976	228.236	99,7 %
	40025344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA	1.290.633	1.279.678	99,2 %
	40027914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ	100.210	97.081	96,9 %
	40027928-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	517.369	228.987	44,3 %
	40033639-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO	1.460.493	1.323.757	90,6 %
	40033642-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE EL VARAL, COMUNA DE HUALAIHUE	178.718	67	0,0 %
	40033646-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SSR DE AGUA POTABLE COQUIAO, COMUNA DE ANCUD	1.963.639	1.732.831	88,2 %
	40033650-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE RIACHUELO, COMUNA DE RIO NEGRO	760.350	71	0,0 %
	40035577-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE PETANES COMUNA DE CHONCHI	239.064	71	0,0 %
	40036769-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	4.231	4.231	100,0 %
	40038434-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE EL QUECHE, COMUNA DE COCHAMO	2.400	71	3,0 %
	40038436-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OSTIONES, COMUNA DE LOS MUERMOS	2.818	2.818	100,0 %
	40060209-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COM SAN JUAN DE LA COSTA (RES DOH N°1012/2023)	480.350	71	0,0 %

Hora : 17:04 Página : 22

Fecha: 25/11/2025

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
region	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40061294-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR POLLOICO, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023)	457.658	0	0,0 %
40061946-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SSR DE AGUA POTABLE HUELECO, QUILEN, TRECAIMO Y PUFAYO, COMUNA DE SAN PABLO.	1.350	138	10,2 %
40062419-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ESTANQUE SSR LAS QUEMAS BAJAS, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023)	325.162	0	0,0 %
40063550-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION G2-2024 SSR DE TEUPA, COINCO ALTO Y TRINCAO, PROVINCIA DE CHILOE. (RES. DOH 1012/2023)	155.877	0	0,0 %
40063626-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR COYAM, COMUNA DE MAULLIN	390.389	0	0,0 %
40063854-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR PUNTA QUIHUA, COMUNA DE CALBUCO (RES. DOH 1012/2023)	168.517	0	0,0 %
40064742-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL AYACARA, COMUNA DE CHAITÉN	751.296	163.764	21,8 %
40065179-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GRUPO 1 2024 SSR QUILAR, COMUNA DE ANCUD Y PUREO, COMUNA DE QUEILEN	138.222	137.733	99,6 %
40065561-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE, PROVINCIA DE CHILOE	142.763	0	0,0 %
40066682-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL AUCHAC, COMUNA DE QUELLON	38.033	19.564	51,4 %
40066742-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA QUINCHAO, COMUNA DE QUINCHAO	49.980	17.291	34,6 %
40066826-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PICHICOLO, COMUNA DE HUALAIHUE	24.990	20.194	80,8 %
40067254-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN G3-2024 SSR CURAMO, COMUNA DE ANCUD Y SSR LLIUCO, COMUNA DE QUEMCHI	1.000	0	0,0 %
40067929-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAPTACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PID PID, COMUNA CASTRO	167.643	65.688	39,2 %
40067937-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	25.350	11.943	47,1 %
40067950-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR TRUMAO, COMUNA DE SAN PABLO	90.401	0	0,0 %
40067994-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGONI, COMUNA DE QUEILEN	1.360	67	4,9 %
40068499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAYUN, COMUNA CALBUCO	230.105	0	0,0 %
40069343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL TEGUALDA, COMUNA DE FRESIA	160.795	0	0,0 %
40069406-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PALENA, COMUNA PALENA	25.350	134	0,5 %
40069912-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE POLIZONES, COMUNA DE FRESIA	100.001	0	0,0 %
40069973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SANEAMIENTO PTAS CRUCERO, PURRANQUE	110	0	0,0 %
40069999-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHOPE CHECHIL, COMUNA DE CALBUCO	100.001	0	0,0 %
40070059-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAPTACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE ENTRE LAGOS, COMUNA DE PUYEHUE	173.071	0	0,0 %
40072805-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ASTILLEROS PUNAHUEL, COMUNA DE DALCAHUE	30.100	0	0,0 %

Hora : 17:04 Página : 22

Fecha: 25/11/2025

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

	Región	Presupu	esto Identificado y Ejecutado Subt 31	
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	9.491.362	4.423.269	46,6 %
	40003460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA JARA, COMUNA DE COYHAIQUE	90.800	80.622	88,8 %
	40029138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAMPA BAHAMONDE	590.000	0	0,0 %
	40031161-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO LOS PALOS, COMUNA DE AYSEN	1.499.695	1.284.437	85,6 %
	40031165-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBAÑEZ	2.237.103	1.895.041	84,7 %
	40039032-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE, COMUNA DE COCHRANE	623.199	42.673	6,8 %
	40048303-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS, COMUNA DE COYHAIQUE	369.681	0	0,0 %
	40054071-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, RES N°1012/2023	629.694	0	0,0 %
	40054082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023	1.365.658	138.001	10,1 %
	40057227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA	233.860	233.689	99,9 %
	40058116-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA	342.014	316.995	92,7 %
	40059708-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES Nº1012/2023	470.233	76	0,0 %
	40059709-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023	605.405	431.663	71,3 %
	40059762-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES №1012/2023	434.020	72	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	3.905.869	1.737.413	44,5 %
	40030557-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO TORO, COMUNA CABO DE HORNOS	391.765	391.764	100,0 %
	40049655-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL AGUAS FRESCA, COMUNA DE PUNTA ARENAS	565.867	422.532	74,7 %
	40049658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES	2.487.113	832.897	33,5 %
	40059169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y LEV. DE SIST. DE RECOLECCIÓN Y TTO DE A. S. EN LA REG. DE MAGALLANES	217.000	90.132	41,5 %
	40067840-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y LEV. DE NUEVOS SIST DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES	10.200	88	0,9 %
	40070133-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA RENOVAL, COMUNA DE NATALES	188.924	0	0,0 %
	40071261-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUNTA DELGADA, COMUNA DE SAN GREGORIO, REGIÓN DE MAGALLANES	30.000	0	0,0 %
	40072824-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE VILLA TEHUELCHES, COMUNA LAGUNA BLANCA	15.000	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	23.193.695	15.206.295	65,6 %
	40006910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN APR EL TACO COMUNA DE LAMPA	1.615.211	960.502	59,5 %

Hora : 17:04 Página : 22

Fecha: 25/11/2025

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40016428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SANTA INES DE PATAGUILLAS, CURACAVI	5.426	5.424	100,0 %
40022913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA	17.559	0	0,0 %
40024575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA	1.278.438	405.694	31,7 %
40027401-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR EL LABRADOR, TALAGANTE	84.201	0	0,0 %
40027523-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS CANTERAS, COLINA	52.358	0	0,0 %
40027922-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	1.260	0	0,0 %
40028324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NUEVO PORVENIR DE LA COMUNA DE LAMPA	205.555	204.506	99,5 %
40029230-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR MIRAFLORES, COMUNA CURACAVI	2.020.423	2.008.475	99,4 %
40031792-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO	1.113.371	666.445	59,9 %
40036018-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR MARIA PINTO	2.112.942	758.225	35,9 %
40036376-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO	521.201	300.993	57,7 %
40036961-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI	2.190.522	1.053.757	48,1 %
40043109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LO ESPINO, LAMPA	2.387.808	1.680.932	70,4 %
40046137-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN SONDAJE E IMPULSIÓN CON REGULACIÓN SAN PEDRO SUR - ETAPA II	1.290.745	1.283.359	99,4 %
40048673-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL CHILE NUEVO, COMUNA DE LAMPA	2.381.000	1.515.144	63,6 %
40053725-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLANTAS DE TRATAMIENTO SSR SANTA MARGARITA	1.110	0	0,0 %
40056828-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL QUILAPILUN COMUNA DE COLINA	1.478	0	0,0 %
40056925-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ESPINALILLO, COMUNA DE TIL TIL. RMS	1.023	0	0,0 %
40060109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DOMINGO ORTÍZ DE ROZAS, COMUNA DE ALHUÉ, GLOSA 13	1.786.924	1.425.537	79,8 %
40060177-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR RANGUE LOS HORNOS, COMUNA DE PAINE	1.655.188	1.413.595	85,4 %
40062282-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN ALFONSO SAN JOSE DE MAIPO	2.327.752	1.523.707	65,5 %
40069337-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LONQUEN SORRENTO, COMUNA DE TALAGANTE	1.100	0	0,0 %
40069798-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHIÑIGUE, COMUNA DE EL MONTE	110.000	0	0,0 %
40069811-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SAN MANUEL, MELIPILLA	1.100	0	0,0 %
40071585-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO SSR DOMINGO ORTIZ DE ROZAS	30.000	0	0,0 %

Hora : 17:04 Página : 22

Fecha: 25/11/2025

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región		Presupue	esto Identificado y Ejecutado Subt 31	
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
14	REGIÓN DE LOS RIOS	36.635.124	24.351.217	66,5 %
	40027926-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	915.664	384.780	42,0 %
	40029728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN	97.800	97.799	100,0 %
	40033597-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA	938.460	931.810	99,3 %
	40036418-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA	2.517	2.504	99,5 %
	40037193-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO	308.598	289.473	93,8 %
	40039315-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS	472.887	469.589	99,3 %
	40039344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MANTILHUE, RÍO BUENO, LOS RÍOS	150	138	92,0 %
	40043789-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL	1.293	1.293	100,0 %
	40045181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO DE APR DE ISLA MANCERA, CORRAL	434.431	431.062	99,2 %
	40046082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO	686.555	587.254	85,5 %
	40046479-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO	1.409	1.409	100,0 %
	40046526-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO	452.735	93.587	20,7 %
	40048239-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI	2.604.203	1.788.786	68,7 %
	40048250-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION	367.035	361.762	98,6 %
	40049005-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA	1.274.411	1.262.363	99,1 %
	40049008-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO	928.788	870.162	93,7 %
	40049773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS	1.407.178	1.365.257	97,0 %
	40049780-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO	387.220	361.407	93,3 %
	40049790-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL DE TRINGLO B LAGO	2.255.260	1.430.963	63,5 %
	40049805-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION	844.372	833.394	98,7 %
	40050504-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO DE APR DE EL LLOLLY, PAILLACO	395.966	392.038	99,0 %
	40051838-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO	2.446.115	1.302.419	53,2 %
	40052374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS	1.374.582	1.052.937	76,6 %
	40052444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA	1.191.548	783.684	65,8 %

Fecha: 25/11/2025 Hora: 17:04 Página: 22

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31			
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40052620-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SSSR PITRIUCO COMUNA DE LAGO RANCO	1.934.857	1.707.624	88,3 %
40054050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS	2.208.738	1.574.438	71,3 %
40054694-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SSSR MORRO GONZALO COMUNA DE CORRAL	2.248.799	276.102	12,3 %
40055025-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR IMULFUDI - PILFE - TRANA, LANCO	1.437.640	1.132.554	78,8 %
40060067-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TRUMAO COMUNA DE LA UNIÓN	557.334	475.737	85,4 %
40060068-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR LLIFEN (RES DOH N°1012/2023)	365.771	344.606	94,2 %
40060069-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR LAS GAVIOTAS (RES DOH N°1012/2023)	379.844	332.110	87,4 %
40060071-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR HUIPEL MUCUN COMUNA DE LANCO	321.075	318.251	99,1 %
40060072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR PUYEHUE (RES DOH N°1012/2023)	192.768	181.193	94,0 %
40060073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR CAYURRUCA (RES DOH N°1012/2023)	342.806	311.770	90,9 %
40060258-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR BOQUIAL Y TICAHUE (RES DOH N°1012/2023)	240.373	215.498	89,7 %
40060259-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR HUAPE COMUNA DE CORRAL	445.058	430.453	96,7 %
40060264-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LA PARRILLA COMUNA DE RIO BUENO	199.726	199.518	99,9 %
40060269-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PANGUILELFUN COMUNA DE PANGUIPULLI	171.015	167.725	98,1 %
40060270-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TRES ESPINOS COMUNA DE VALDIVIA	625.852	576.345	92,1 %
40060272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LINGUENTO NANIHUE COMUNA DE MARIQUINA	393.274	389.762	99,1 %
40060645-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR HUILLINCO COMUNA DE LA UNION	409.682	363.305	88,7 %
40060654-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR PISHUINCO (RES DOH N°1012/2023)	275.685	155.303	56,3 %
40065006-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR TRES ESPINOS, VALDIVIA	30.000	0	0,0 %
40065288-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CERRILLOS, FUTRONO (AGUA POTABLE)	388.444	0	0,0 %
40065312-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL CUESTA SOTO- FILUN, VALDIVIA (AGUA POTABLE)	77.942	17.858	22,9 %
40065346-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR ESTACION MARIQUINA, MARIQUINA MARIQUINA	31.500	0	0,0 %
40066092-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLASCAHUE, LOS LAGOS	15.630	0	0,0 %
40066093-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PUÑIRRE, LAGO RANCO	15.000	4.355	29,0 %
40066094-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL TALLO, COMUNA LANCO	10	0	0,0 %

Hora : 17:04 Página : 22

Fecha: 25/11/2025

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31			
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40066098-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ALTO LAS QUEMAS, FUTRONO	15.630	0	0,0 %
40066099-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS CIRUELOS, LOS LAGOS	15.000	4.034	26,9 %
40066100-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE MAYAY, LAGO RANCO	15.000	4.355	29,0 %
40066101-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL HUEIMA, COMUNA LANCO	15.000	0	0,0 %
40066102-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL HUANE, COMUNA LANCO	15.000	0	0,0 %
40066103-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL HUICHAUE, PAILLACO	15.000	4.373	29,2 %
40066105-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS SILOS, PAILLACO	15.000	4.373	29,2 %
40066106-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL MIRADOR CHAPUCO. PAILLACO	10	0	0,0 %
40066108-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL ANTILHUE ALTO, LANCO	10	0	0,0 %
40066109-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA CARLA, LOS LAGOS	15.000	4.034	26,9 %
40066177-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RINCON DE LA PIEDRA, VALDIVIA (AGUA POTABLE)	535.632	0	0,0 %
40068357-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL KO WINKUL PUCURA, COMUNA PANGUIPULLI	78.151	0	0,0 %
40068428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR PAMPA NEGRON, LA UNION	693.278	59.671	8,6 %
40068446-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CALCURRUPE BAJO, LAGO RANCO	397.945	0	0,0 %
40068452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHOSHUENCO, PANGUIPULLI	271.065	0	0,0 %
40068474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CRUCERO, RIO BUENO	771.573	0	0,0 %
40068484-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE RUNCA LINGUENTO	658.800	0	0,0 %
40069176-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL TREBOL, COMUNA DE LOS LAGOS	10.000	0	0,0 %
40071198-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL CONTRA CORONEL, RIO BUENO	20	0	0,0 %
40071492-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR NIEBLAS LOS MOLINOS, VALDIVIA	10	0	0,0 %
15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	9.778.142	5.887.352	60,2 %
40020282-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA - MOLINO - SORA, REGIÓN XV	497.700	255.451	51,3 %
40020289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA, COMUNA DE ARICA	186.592	186.591	100,0 %
40028428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA	1.969.424	1.760.258	89,4 %
40028433-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR REGIÓN XV	657.110	530.440	80,7 %

Hora : 17:04 Página : 22

Fecha: 25/11/2025

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40028434-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CODPA, COMUNA DE CAMARONES	2.865.414	1.215.943	42,4 %
	40028448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA	953.462	678.388	71,1 %
	40038041-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE SOBRAYA (RESOL.DOH N°1012/2023)	1.534.097	494.783	32,3 %
	40064909-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL DE LLUTA COMUNA DE ARICA	1.031.616	765.415	74,2 %
	40069071-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION FUENTE DE SISTEMA SANITARIO RURAL DE SOCOROMA, COMUNA DE PUTRE	82.727	83	0,1 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	13.865.165	7.536.134	54,4 %
	40003295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS	521.952	495.169	94,9 %
	40017220-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)	55.093	11.002	20,0 %
	40022320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARÁN - EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS	4.682	0	0,0 %
	40022597-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LUIS DE ARIZONA. COMUNA DE SAN CARLOS	31.628	28.752	90,9 %
	40022600-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON	266.205	242.594	91,1 %
	40027927-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO)	325.054	164.620	50,6 %
	40036986-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ERMITA, COMUNA DE SAN IGNACIO	1.020	0	0,0 %
	40036987-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES	630.685	87.754	13,9 %
	40036988-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES	172.245	165.869	96,3 %
	40037864-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE	171.731	135.989	79,2 %
	40041178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO	1.179.510	815.703	69,2 %
	40044476-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLAN	60.000	54.527	90,9 %
	40045584-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR CHACAYAL DE CATO, COMUNA DE COIHUECO	100.010	0	0,0 %
	40045587-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR BAJO LOS AMIGOS, COMUNA DE COIHUECO	3.060.347	2.358.004	77,1 %
	40045588-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR SAN MIGUEL, COMUNA DE SAN IGNACIO	1.763.778	1.259.822	71,4 %
	40045589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR BULI CASERIO - TIUQUILEMU, COMUNA DE ÑIQUEN	954.800	771.233	80,8 %
	40049391-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN PEDRO, COMUNA DE SAN IGNACIO	151.000	0	0,0 %
	40049899-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR CHACAY, COMUNA DE ÑIQUEN	151.000	99	0,1 %
	40053244-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL MONTAÑA GARAY, COMUNA DE SAN IGNACIO	1.020	0	0,0 %

Hora : 17:04 Página : 22

Fecha: 25/11/2025

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31			
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40057888-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR PERALES COMUNA DE COELEMU	720	0	0,0 %
40061373-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLÁN VIEJO (RES DOH №1012/2023)	10	0	0,0 %
40061374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR EL TOLLO, COMUNA DE COBQUECURA (RES DOH N°1012/2023)	76.534	69.277	90,5 %
40061375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR SAN MARTÍN LOS COLIHUES, COM. CHILLÁN VIEJO (RES DOH N°1012/2023)	167.130	167.125	100,0 %
40061376-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR LA QUEBRADA LA HERRADURA, COMUNA DE QUILLÓN, (RES DOH N°1012/2023)	56.049	53.424	95,3 %
40061377-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR LOS PUQUIOS, COMUNA DE SAN FABIÁN (RES DOH N°1012/2023)	10	0	0,0 %
40061378-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR SANTA CRUZ DE CUCA, COMUNA DE CHILLÁN (RES DOH №1012/2023)	149.429	146.863	98,3 %
40061379-0 -ETAPA EJÉCUCIÓN- CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR BUSTAMANTE NIBLINTO, COMUNA DE COIHUECO (RES DOH N°1012/2023)	12.452	12.452	100,0 %
40061380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023)	8.941	8.439	94,4 %
40061381-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR PTAS CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH №1012/2023)	146.766	145.480	99,1 %
40061383-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR PTAS RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU (RES DOH №1012/2023)	191.606	158.297	82,6 %
40061384-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR PTAS VILLA ILLINOIS, COMUNA DE SAN CARLOS (RES DOH N°1012/2023)	24.495	22.609	92,3 %
40061385-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR SAN MIGUEL DE ITATA, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH №1012/2023)	181.601	120.936	66,6 %
40063596-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR COCHARCAS NUEVA ESPERANZA, COMUNA DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE	178.990	15.413	8,6 %
40063618-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR COIPIN, COMUNA DE SAN NICOLAS, REGIÓN DE ÑUBLE	163.728	21.591	13,2 %
40063667-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA COMUNA DE ÑIQUÉN	1.127.189	83	0,0 %
40064719-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR COLVINDO COMUNA DE ÑIQUEN Y MIRAFLORES COMUNA DE COIHUECO COMUNA DE ÑIQUEN Y COMUNA DE COIHUECO	388.256	0	0,0 %
40064796-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR NUEVA ALDEA DE RÁNQUIL, EL CULBÉN DE QUILLÓN Y SAN MIGUEL ALTO DE PEMUCO COMUNAS DE RÁNQUIL, QUILLÓN Y PEMUCO	367.215	0	0,0 %
40064845-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR HEROES DE LA CONCEPCION COMUNA DE COIHUECO	585.666	0	0,0 %
40067449-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PORTAL DE LUNA DE SAN NICOLAS, GENERAL CRUZ Y SAN MIGUEL PEMUCO Y SAN NICOLÁS	18.098	2.909	16,1 %
40070114-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MAITENES VIRGUIN LAS ROSAS, COMUNA DE ÑIQUEN	151.000	99	0,1 %
40071850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR BUCHUPUREO COBQUECURA, Y SSR VEGAS DE ITATA COELEMU	31.000	0	0,0 %
40071887-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR CENTRO CEMENTERIO RANQUIL Y SSR HUENUTIL DEL CENTRO ÑIQUEN	31.000	0	0,0 %
40071893-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CHUDAL, PORTEZUELO Y SSR DADINDO Y SSR EL OLIVO DE LAJUELAS SAN NICOLAS	61.000	0	0,0 %
40071894-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR EL ROBLE YUNGAY Y SSR SAN MIGUEL ALTO PEMUCO	61.000	0	0,0 %

Fecha: 25/11/2025 Hora: 17:04 Página: 22

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región	Presupu	lesto Identificado y Ejecutado Subt 31	
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40071895-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR SAN MANUEL BULNES Y SS CRUCERO QUILLON	R EL 31.000	0	0,0 %
40071896-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR VILLA LOS MAITENES CHILLÁN VIEJO HUACALEMU PORT	'SSR 21.000	0	0,0 %
40071897-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR VISTA BELLA SAN IGNACIO HOSAIN SABAG EL CARMEN	Y SSR 31.000	0	0,0 %
40072457-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAI PROGRESO, COMUNA DE BULNES	EL 520	0	0,0 %
98 INTERREGIONAL	4.095.428	561.629	13,7 %
27000007-0 -ETAPA EJECUCIÓN- PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL	DE 212.889	117.272	55,1 %
40045971-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PUBLICA EN SANEAMIEN RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS	TO 142.166	123.194	86,7 %
40056357-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIV LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL	OS DE 2.891.004	321.163	11,1 %
40058602-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PÚBLICA EN SANEAMIEN RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS IR	TO 849.369	0	0,0 %
99 INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL	273.184.204	167.611.757	61,4 %