

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A OCTUBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/11/2025
Hora : 17:07
Página : 3

PROGRAMA: 182560 SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO - FET - INCENDIOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	13.289.204	7.117.919	53,6 %
	30114689-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EJE SIMÓN BOLIVAR (AV), VIÑA DEL MAR	500.000	0	0,0 %
	30397547-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE URBANO HUMEDAL ESTERO QUILPUE	245.697	0	0,0 %
	40004668-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASEO LOS HEROES Y VEREDAS ADYACENTES, VILLA ALEMANA	739.509	586.438	79,3 %
	40004712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZA LOS PASIONISTAS, VILLA ALEMANA	1.191.519	902.685	75,8 %
	40014943-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PLAZA BORDE INTEGRAL HUANHUALÍ, VILLA ALEMANA	90.923	13.602	15,0 %
	40019737-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASAJES VIALIDAD LOCAL URBANIZACIÓN ETAPA 1 A LOTE0 MANUEL BUSTOS, VIÑA DEL MAR	2.967.251	2.041.322	68,8 %
	40041320-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS DEL MAITÉN, MIRAFLORES ALTO, COMUNA DE VIÑA DEL MAR	86.577	0	0,0 %
	40041321-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SENDA MULTIPROPÓSITO PARQUE QUINTA VERGARA, VIÑA DEL MAR	82.324	0	0,0 %
	40044115-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PAVIMENTO CALLE AUGUSTO DHALMAR, ACHUPALLAS, VIÑA DEL MAR	670.866	12.781	1,9 %
	40049568-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE INTERURBANO REÑACA ALTO, COMUNA DE VIÑA DEL MAR	12.500	0	0,0 %
	40061639-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA PAVIMENTOS ESCALA CIUDAD ZONA INCENDIO 2F	5.698.196	2.961.184	52,0 %
	40063131-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASAJE CHAÑARAL ENTRE EL LOA Y TOCOPILLA, COMUNA DE QUILPUÉ	104.794	97.700	93,2 %
	40063134-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASAJE CHAÑARAL ENTRE HUMBOLDT Y CALLE ATACAMA, COMUNA DE QUILPUÉ	70.200	76.472	108,9 %
	40063802-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASAJE VICUÑA ENTRE CALLE EL LOA Y FIN DE PASAJE, COMUNA DE QUILPUÉ	80.331	85.830	106,8 %
	40063804-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE TARAPACA ENTRE CALLE COQUIMBO Y FIN DE CALLE, COMUNA DE QUILPUÉ	161.340	120.138	74,5 %
	40063808-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASAJE ANGAMOS ENTRE CALLE ACONCAGUA Y FIN DE PASAJE, COMUNA DE QUILPUÉ.	183.861	137.749	74,9 %
	40063811-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASAJE ANTOFAGASTA, ENTRE CALLE EL LOA Y FIN DE PASAJE, QUILPUÉ	76.512	79.924	104,5 %
	40069541-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MUROS LOMAS LA TORRE, INCENDIO 2F 2024, COMUNA DE VIÑA DEL MAR	62.680	2.094	3,3 %
	40071570-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN PASAJE PRINCIPAL ENTRE SUBIDA PANORAMA HASTA PRINCIPAL	20.791	0	0,0 %
	40071695-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE CANAL SARMIENTO ENTRE CANAL LADRILLERO HASTA	50.904	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A OCTUBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/11/2025
Hora : 17:07
Página : 3

PROGRAMA: 182560 SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO - FET - INCENDIOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40071712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS EN PASAJE 3 ENTRE LOS PLATANOS HASTA FIN DE PROYECTO,	44.622	0	0,0 %
	40071735-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN PASAJE LOS PLÁTANOS ENTRE SUBIDA PANORAMAS HASTA PASAJE 3, LOMAS L	58.077	0	0,0 %
	40073987-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MUROS, VILLA INDEP, LOS ALMENDROS,VILLA DULCE INCENDIO 2F 2024, VIÑA DEL MAR	7.500	0	0,0 %
	40074380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS EN PASAJE PANORAMA ENTRE PASAJE LOS CLAVELES Y PASAJE LAS ROSAS	9.145	0	0,0 %
	40074856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MURO PASO HONDO, COMUNA DE QUILPUÉ.	17.145	0	0,0 %
	40074883-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTO ZONA INCENDIO PASAJE DOS ENTRE CALLE ENAMI HASTA FIN DE PASAJE	7.360	0	0,0 %
	40074885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTO ZONA INCENDIO PASAJE ISABEL ENTRE DEL AVELLANO HASTA CALLE DOS	5.930	0	0,0 %
	40074890-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS DE PASAJE ELIAS BARROS ENTRE ROBERTO BENITEZ Y EDUARDO TITUS	13.360	0	0,0 %
	40074897-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS Y AGUAS LLUVIAS ESCALA CUREPTO ENTRE CALLE BELLA LUNA HASTA CARDENAL	11.930	0	0,0 %
	40074943-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS DE PASAJE PUERTO BARROSO ENTRE CALLE TRINIDAD HASTA PASAJE ESCALA	6.930	0	0,0 %
	40075025-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS DE PASAJE PUERTO NATALES PONIENTE ENTRE BAHIA SOBERANIA HASTA GOLFO	5.715	0	0,0 %
	40075033-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASAJE PUERTO NATALES ORIENTE ENTRE BAHÍA SOBERANIA HASTA CANAL TRINIDAD	4.715	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A OCTUBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Fecha : 25/11/2025
Hora : 17:07
Página : 3

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/10/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182560 SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO - FET - INCENDIOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	TOTAL NIVEL NACIONAL	13.289.204	7.117.919	53,6 %