

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A NOVIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/12/2025
Hora : 00:54
Página : 7

516902 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	91.298.515	88.732.194	97,2 %
	20059863-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- INSTALACION APR GUADABA(S), NAHUELVE, PIVADENCO, NININCO, OTROS, LOS SAUCES	72.650	48.433	66,7 %
	20156148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL COMUNA DE TOLTEN	2	0	0,0 %
	20160278-0 -ETAPA DISEÑO- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL STA CELIA,CAMARONES Y EL MANZANO, CARAHUE	20.064	20.064	100,0 %
	20177920-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SERVICIO AGUA POTABLE CATRIRREHUE, SAAVEDRA	3.338.500	3.183.243	95,3 %
	20178141-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CHIVILCOYAN, IMPERIAL	2	0	0,0 %
	20178172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MALLOCO LOLENCO, VILLARRICA	29.225	29.224	100,0 %
	20187802-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CONSULTORIO LAUTARO Y ADECUACION A CESFAM	2	0	0,0 %
	30036236-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LEFUN, VILLARRICA	3.322.000	3.259.257	98,1 %
	30038126-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CAIVICO, VILCUN	1.595.000	1.521.232	95,4 %
	30044383-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR DIDAICO-TEMULEMU, COMUNA DE TRAIGUEN	4.379	0	0,0 %
	30045256-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE MITRAUQUEN ALTO Y BAJO LONQUIMAY	77.090	77.088	100,0 %
	30057859-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA DE APR DE PAILACOYAN, RUCATRARO Y COYANCO. CARAHUE	3.085.589	2.805.000	90,9 %
	30061964-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR, NUEVA IMPERIAL	1	0	0,0 %
	30064908-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION A.P.R.QUILLEM BAJO, ALTO Y QUEBRADA MOLINO, CARAHUE	44.000	0	0,0 %
	30069841-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION CONSULTORIO GENERAL PERQUENCO Y ADECUACION A CESFAM	3.687.766	3.628.227	98,4 %
	30070555-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARCIAL EDIFICIO CONSISTORIAL, ANGOL	3.008.647	3.008.647	100,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A NOVIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/12/2025
Hora : 00:54
Página : 7

516902 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30072803-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA SALUD RURAL PICHIPELLAHUEN - LUMACO	26.394	0	0,0 %
	30072828-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARCIAL LICEO DOMINGO SANTA MARIA, RENAICO	31.219	31.215	100,0 %
	30075290-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR VILCUN	2	0	0,0 %
	30080556-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS CIUDAD DE LAUTARO	1	0	0,0 %
	30080581-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE DOLLINCO ALHUECO, LAUTARO	2.420.000	2.375.150	98,1 %
	30080600-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-422 PTO.SAAVEDRA - EL ALMA - EL TEMO, SAAVEDRA	3.599	3.597	99,9 %
	30081138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS S-464 Y S-488; ALMAGRO - BARROS ARANA	211	209	99,1 %
	30084551-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION CESFAM CONSULTORIO GENERAL DE	313.262	193.794	61,9 %
	30085715-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL DE COLLIPULLI	2	0	0,0 %
	30094632-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEHUENCO, VICTORIA	1.573.385	1.573.386	100,0 %
	30096102-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL -	39.584	30.888	78,0 %
	30096109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-222 HUALACURA LOS BOLDOS	1.167	1.167	100,0 %
	30096407-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA SALUD RURAL DEL SECTOR DE RULO, NUEVA IMPERIAL	1.356.017	1.350.786	99,6 %
	30096778-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ALPEHUE- CASABLANCA MELIPEUCO	20.626	0	0,0 %
	30100107-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL DE HUISCAPI COMUNA LONCOCHE	3.151.264	3.151.297	100,0 %
	30100340-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PIEDRA ALTA, SAAVEDRA	9.358	9.358	100,0 %
	30103883-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION ESTADIO MUNICIPAL DE PUREN	3	0	0,0 %
	30103935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE MONOPAINE CHAPOD, PADRE LAS CASAS	103.211	103.209	100,0 %
	30104345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RED AGUAS SERVIDAS LABRANZA CENTRO, TEMUCO.	8.227	0	0,0 %
	30112007-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES RURAL E INTERURBANO DE PUERTO SAAVEDRA	1	0	0,0 %
	30112980-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE 3 PONIENTE ENTRE 1 NORTE Y PASAJE EL PINAR-TEMUCO	43.202	43.200	100,0 %
	30119003-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA MUNICIPAL SAN JUAN DE AILLINCO, GALVARINO	1	0	0,0 %
	30119015-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA MANZANAR, COMUNA DE LUMACO	1	0	0,0 %
	30121509-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA ESPECIAL NIELOL DE TEMUCO	6.951.058	6.811.579	98,0 %
	30122283-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO MAQUEHUE - ZANJA, PADRE LAS CASAS	238	238	100,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A NOVIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/12/2025
Hora : 00:54
Página : 7

516902 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30126632-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL QUINQUEN, LONQUIMAY	430.054	380.029	88,4 %
	30126701-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA SALUD RURAL QUECHEREGUAS, TRAIGUEN	403.609	289.779	71,8 %
	30129336-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SIS. AGUA POTABLE HUINCACARA SUR VOIPIR SECO, VILLARRICA	402	0	0,0 %
	30130586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PICHIQUEPE, P. LAS CASAS	1.516.776	1.789.071	118,0 %
	30131841-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CESFAM NUEVO AMANECER, TEMUCO	6.619.527	6.619.524	100,0 %
	30134056-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZA DE LOS HEROES, PITRUFQUEN	993.969	993.969	100,0 %
	30135321-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA APR COM. JUAN PAINEN Y FCO.QUEUPUMIL, P.L.CASAS	79.391	79.390	100,0 %
	30135685-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION LICEO GREGORIO URRUTIA, GALVARINO	214.850	214.849	100,0 %
	30136315-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION IGLESIA SAN JUAN EVANGELISTA, PITRUFQUEN.	8.897	0	0,0 %
	30136329-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL NANCUL NORTE, VILLARRICA	193.065	193.065	100,0 %
	30137818-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL TERCERA COMPANIA BOMBEROS,	450.002	549.930	122,2 %
	30187622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA DE PAILAHUEQUE - ERCILLA	1	0	0,0 %
	30221173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUEN	1.340.000	1.329.847	99,2 %
	30236022-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZA ARTURO PRAT, PERQUENCO	406.705	404.720	99,5 %
	30249672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA MARTIN ALONQUEO, GENERAL LÓPEZ, VILCÚN	1	0	0,0 %
	30256122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS BRIGADA DE METRENCO, PLC	-29.999	0	0,0 %
	30267380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE COLLIPULLI	2	0	0,0 %
	30271873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL ANILCO, VILLARRICA	23.794	3.237	13,6 %
	30285772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO VILLA EL BOSQUE, PADRE LAS CASAS	713.677	740.406	103,7 %
	30292973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL BRIGADA FUNDO EL CARMEN, TEMUCO.	82.154	57.582	70,1 %
	30301572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ARAUCO, CHUMPULLI, GUINIMO, FREIRE	2.932	2.931	100,0 %
	30328827-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS NOVENA COMPANIA DE QUEPE	65.604	57.314	87,4 %
	30343539-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CESFAM HUEQUEN, ANGOL	1.000.002	0	0,0 %
	30348575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CECOSF EL RETIRO, ANGOL	820	819	99,9 %
	30349028-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL ROSARIO, VICTORIA	631.365	594.937	94,2 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A NOVIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/12/2025
Hora : 00:54
Página : 7

516902 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30352173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR METODISTA (MILLARAY), TEMUCO	183.757	183.726	100,0 %
	30360375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL GUINDO CHICO, LOS SAUCES	401.423	357.753	89,1 %
	30361046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION URGENCIA HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA, TEMUCO	175.552	50.677	28,9 %
	30362077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL MAICA, COLLIPULLI	515.002	497.801	96,7 %
	30363280-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 3° COMPANIA DE BOMBEROS DE PUERTO DOMINGUEZ-SAAVEDRA	1	0	0,0 %
	30369628-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHESQUE BAJO, VILLARRICA	1	0	0,0 %
	30376489-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL DE LA ARAUCANIA	1	0	0,0 %
	30377222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL VILLA ESPERANZA, COLLIPULLI	1.294.002	1.284.988	99,3 %
	30378922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CENTRO DE SALUD INTERCULTURAL BOROA FILULAWEN	396.753	339.295	85,5 %
	30379323-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SIST. AGUA POTABLE CHUCAUCO, SANTA PAULA Y NUEVE DE JULIO, FREIRE	4.662.080	4.662.019	100,0 %
	30384722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA BASICA LICANCURA, CURARREHUE	1	0	0,0 %
	30391825-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CONSULTORIO GENERAL RURAL CHOLCHOL Y ADECUACION A CESFAM, CHOLCHOL	109.200	102.376	93,8 %
	30393933-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CECOSF BAJO TRAIGUEN, VICTORIA	673.206	569.408	84,6 %
	30396675-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO CHOMIO DE PADRE LAS	1	0	0,0 %
	30397777-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE VILLARRICA	74.093	74.092	100,0 %
	30407223-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR, LOS SAUCES	51.148	51.146	100,0 %
	30409922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS LONQUIMAY	17.089	16.640	97,4 %
	30433475-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA SALUD RURAL ANINIR- TRAIGUEN	306.850	252.770	82,4 %
	30436372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL LASTARRIA, GORBEA	7.748	1.998	25,8 %
	30441475-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL JUAN COLIPE, TEMUCO.	1	0	0,0 %
	30446872-0 -ETAPA DISEÑO- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUECHOPUDO, MITARRUCAHUE, RELUN, VILLARRICA	49.021	49.021	100,0 %
	30459418-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESTADIO QUEULE, COMUNA DE TOLTEN	4	0	0,0 %
	30464197-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS SEGUNDA FAJA ,VILLARRICA	22.976	20.282	88,3 %
	30467433-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION TERMINAL DE BUSES HUALPIN, COMUNA T.SCHMIDT	2.026.768	2.267.411	111,9 %
	30467604-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARQUE ESTADIO MUNICIPAL DE LAUTARO	1.918.677	1.915.475	99,8 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A NOVIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/12/2025
Hora : 00:54
Página : 7

516902 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30468944-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PLAN DE CIERRE VERTEDERO ANGOL	38.394	27.425	71,4 %
	30470443-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESTACIONES COMUNITARIAS DE SALUD RURAL, COMUNA ANGOL	268.975	263.254	97,9 %
	30470444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESTACIONES COMUNITARIAS DE SALUD RURAL, COLLIPULLI	304.694	240.245	78,8 %
	30470633-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DE 5 ESTACIONES COMUNITARIAS DE SALUD RURAL, COMUNA LONQUIMAY	154.157	153.395	99,5 %
	30471635-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LIUMALLA, HUALAPULLI, COLLICO , VILLARRICA	5.280	0	0,0 %
	30480161-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA MIGUEL HUENTELÉN, COLLIPULLI	6	0	0,0 %
	30483460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA SALVADOR ALLENDE DE PAILAHUEQUE, ERCILLA	6.765.040	7.200.224	106,4 %
	30484502-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CESFAM VILLA ALEGRE PEDRO PASTOR ARAYA, TEMUCO	2	0	0,0 %
	30484568-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CIRCUITO LINEAL URBANO (FAJA EFE), ANGOL	3	0	0,0 %
	30484569-0 -ETAPA DISEÑO- HABILITACION ANTIGUO HOSPITAL DE ANGOL PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	66.965	45.266	67,6 %
	30484571-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GIMNASIO ALBERTO LARRAGUIBEL MORALES, COMUNA DE ANGOL	1	0	0,0 %
	30484874-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZA LOCALIDAD DE PUA, VICTORIA	372.988	372.988	100,0 %
	30484906-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MONTRE LLANCAMIL, PERQUENCO	1.016.367	1.016.367	100,0 %
	30485336-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA SALUD RURAL RADALCO, COMUNA DE CURACAUTIN	4	0	0,0 %
	30485668-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CIRCUITO PATRIMONIAL, COLLIPULLI	1	0	0,0 %
	30486596-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ROMOPULLI, SAAVEDRA	49.002	38.741	79,1 %
	30486614-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DE PUNTOS LIMPIOS EN LA REGION DE LA ARAUCANIA	111.589	0	0,0 %
	40000118-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI EL NARANJO - MALLIN DEL TRAILE, LONQUIMAY.	1	0	0,0 %
	40000938-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPANIA DE BOMBEROS, NUEVA IMPERIAL	5.637	5.637	100,0 %
	40001915-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS SECTOR FIN FIN - ALTO BOROÁ COMUNA NUEVA IMPERIAL	1	0	0,0 %
	40002287-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE PITRANTU ENTRE AV. P. DE VALDIVIA Y YAUPÍ, TEMUCO	17.775	6.033	33,9 %
	40002869-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE TEODORO SCHMIDT	23.367	23.362	100,0 %
	40004714-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO MARILUAN, VICTORIA	7.203	3.600	50,0 %
	40004832-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CALZADA AV. O'HIGGINS, VICTORIA	12.420	8.634	69,5 %
	40005104-0 -ETAPA DISEÑO- INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR MARILEO, LAUTARO	9.882	0	0,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A NOVIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/12/2025
Hora : 00:54
Página : 7

516902 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40005682-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CANCHA ESTADIO MUNICIPAL DE CAJON, VILCUN	4	0	0,0 %
	40005818-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE LAS ROSAS ORIENTE ENTRE HEROES DE LA CONCEPCION Y VIA PAVIMENTADA, ANGOL	50.651	50.651	100,0 %
	40006083-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION UNIDAD DE ONCOLOGIA INTEGRAL REGION DE LA ARAUCANIA	27.862	0	0,0 %
	40006966-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA ERICO HORNUNG, COLLIPULLI	1	0	0,0 %
	40008096-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN ESCUELA EGON KEUTMANN HUISCAPI, LONCOCHE	4	0	0,0 %
	40008405-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION ESCUELA CRUZACO, COMUNA LONQUIMAY	1	0	0,0 %
	40009707-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS SUR Y OESTE, REGION DE LA ARAUCANIA	1	0	0,0 %
	40009708-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS NORTE Y ESTE, REGION DE LA ARAUCANIA	1	0	0,0 %
	40010615-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BANDEJONES AVENIDA SUIZA, SEGUNDA ETAPA, TRAIGUEN	191.701	191.700	100,0 %
	40012734-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION AVDA. J. M. BALMACEDA ENTRE AVDA. VILLARRICA Y CALLE M. BULNES, LONCOCHE	1.139.668	1.139.669	100,0 %
	40015138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA	2.137.881	2.137.881	100,0 %
	40015334-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RETEN TROVOLHUE, COMUNA DE CARAHUE	4	0	0,0 %
	40015848-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL REPOCURA, CHOL CHOL	35.000	24.970	71,3 %
	40016268-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850	1.350.062	1.339.720	99,2 %
	40019783-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA E-77 GUSTAVO VASQUEZ DIAZ, LOS SAUCES	200.000	155.027	77,5 %
	40021163-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SAN RAMON, A COLLIMALLIN, PENCHUCON Y NIGUEN, LONCOCHE	57.443	52.269	91,0 %
	40021667-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION UNIDAD DE CUIDADOS PEDIATRICOS DE APOYO HOSPITAL HHA, TEMUCO	1.100.002	1.100.000	100,0 %
	40024183-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. MIRAFLORES ENTRE VILLA ALEGRE Y LAS TORRES, VICTORIA	374.664	374.662	100,0 %
	40024413-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CERRO CHIWAIKO	154.413	102.788	66,6 %
	40026929-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PIDIMA	513.535	445.062	86,7 %
	40029327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL CAMPOS DEPORTIVOS , TEMUCO	919.526	895.523	97,4 %
	40030398-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS OCTAVA COMPANIA DE BOMBEROS DE TEMUCO	4.320	4.319	100,0 %
	40030703-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y RELOCALIZACION PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS PUA, VICTORIA	3.305.840	2.946.288	89,1 %
	40037419-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SERVICIO DE MONITOREO (PILOTO) BARRIO NORTE TEMUCO	223.659	101.747	45,5 %
	40037607-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN ESTADIO VIEJO CARAHUE, COMUNA CARAHUE	4	0	0,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A NOVIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Fecha : 24/12/2025
Hora : 00:54
Página : 7

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

516902 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40038582-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE LOS PIONEROS ENTRE MON REPOZ Y LITTA MADONNA, LABRANZA, TEMUCO.	3.711	3.709	99,9 %
	40040058-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION DISENO SISTEMA APR CORRIENTES BLANCAS, REPOCURA Y RUCATRARO, COMUNA DE GAVARINO	40.425	40.425	100,0 %
	40045174-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CANCHA Y ADECUACION ESTADIO EL ALTO COMUNA DE PADRE LAS CASAS	3.669	90.574	2.468,6 %
	40049461-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR TOLTEN	125.470	125.470	100,0 %
	40050452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION REFUERZO PUENTE VIEJO PADRE LAS CASAS - TEMUCO	255.200	37.921	14,9 %
	40051592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 33 PROCESO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	1.833.864	2.398.904	130,8 %
	40055058-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI VILCUN CODAHUE VEGA REDONDA	1.928.380	1.927.727	100,0 %
	40055698-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR NEICUF - POCULON - SALTAPURA, COMUNA T. SCHMIDT	2.255.000	2.203.160	97,7 %
	40056687-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA, VILLARRICA	1.466.890	1.179.092	80,4 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	70.725	23.049	32,6 %
	20189205-0 -ETAPA DISEÑO- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE PULLALLAN Y HABILITACIÓN SERVICIO CALOF, SAAVEDRA	70.725	23.049	32,6 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
	TOTAL NIVEL NACIONAL	91.369.240	88.755.243	97,1 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.