

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 164601 SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE

Fecha : 29/01/2026

Hora : 15:54

Página : 2

	Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	32.972.393	28.273.002	85,7 %
	20189282-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL DE MELIPILLA	0	28.084	0,0 %
	30057795-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONSULTORIO RURAL PAHUILMO, MELIPILLA	286.663	17.000	5,9 %
	30057795-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONSULTORIO RURAL PAHUILMO, MELIPILLA	0	267.260	0,0 %
	30116548-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y RELOCALIZACION CESFAM EL MONTE	2.654.773	1.294.900	48,8 %
	30333822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO DE SALUD FAMILIAR. COMUNA DE PADRE HURTADO	3.116.424	2.109.271	67,7 %
	30380728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN HOSPITAL DE MELIPILLA	25.793.628	13.029.724	50,5 %
	30380728-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN HOSPITAL DE MELIPILLA	0	405.615	0,0 %
	30380728-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN HOSPITAL DE MELIPILLA	0	10.251.389	0,0 %
	30444072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SAR BORIS SOLER, MELIPILLA	0	4.400	0,0 %
	30444076-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN SAR GUSTAVO MOLINA, PUDAHUEL	7.536	7.537	100,0 %
	40006109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION UNIDAD MEDICINA NUCLEAR HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, SSMOC	16.502	14.405	87,3 %
	40020972-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PABELLONES Y UPC INSTITUTO TRAUMATOLOGICO, SSMOC	288.001	168.000	58,3 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 164601 SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE

Fecha : 29/01/2026

Hora : 15:54

Página : 2

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40020972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PABELLONES Y UPC INSTITUTO TRAUMATOLOGICO, SSMOC	0	3.000	0,0 %
40035308-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SIST. ELECTRICO DE HOSPITAL DE PEÑAFLOR, SSMOC	653.668	595.312	91,1 %
40050476-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DIRECCIÓN SSMOCC	21.861	0	0,0 %
40050531-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CESFAM JUAN PABLO II, PADRE HURTADO	109.524	53.293	48,7 %
40056701-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PRAIS CRS SALVADOR ALLENDE	21.904	21.903	100,0 %
40056703-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PRAIS HOSPITAL DE TALAGANTE	1.909	1.909	100,0 %
14 REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16 REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98 INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99 INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
<b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b>	<b>32.972.393</b>	<b>28.273.002</b>	<b>85,7 %</b>