

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026  
Hora : 15:59  
Página : 3

PROGRAMA: 182560 SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO - FET - INCENDIOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	10.875.106	10.502.201	96,6 %
	30114689-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EJE SIMÓN BOLIVAR (AV), VIÑA DEL MAR	209.400	209.400	100,0 %
	30397547-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE URBANO HUMEDAL ESTERO QUILPUE	45.697	35.875	78,5 %
	40004668-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASEO LOS HEROES Y VEREDAS ADYACENTES, VILLA ALEMANA	823.704	823.704	100,0 %
	40004712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZA LOS PASIONISTAS, VILLA ALEMANA	1.191.519	1.148.073	96,4 %
	40014943-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PLAZA BORDE INTEGRAL HUANHUALÍ, VILLA ALEMANA	34.005	34.005	100,0 %
	40019737-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASAJES VIALIDAD LOCAL URBANIZACIÓN ETAPA 1 A LOTE0 MANUEL BUSTOS, VIÑA DEL MAR	2.967.251	2.954.480	99,6 %
	40041320-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS DEL MAITÉN, MIRAFLORES ALTO, COMUNA DE VIÑA DEL MAR	12.628	6.945	55,0 %
	40041321-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SENDA MULTIPROPÓSITO PARQUE QUINTA VERGARA, VIÑA DEL MAR	32.843	19.706	60,0 %
	40044115-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PAVIMENTO CALLE AUGUSTO DHALMAR, ACHUPALLAS, VIÑA DEL MAR	390.321	334.327	85,7 %
	40049568-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE INTERURBANO REÑACA ALTO, COMUNA DE VIÑA DEL MAR	12.500	2.500	20,0 %
	40061639-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA PAVIMENTOS ESCALA CIUDAD ZONA INCENDIO 2F	4.128.965	4.127.516	100,0 %
	40063131-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASAJE CHAÑARAL ENTRE EL LOA Y TOCOPILLA, COMUNA DE QUILPUÉ	108.086	108.086	100,0 %
	40063134-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASAJE CHAÑARAL ENTRE HUMBOLDT Y CALLE ATACAMA, COMUNA DE QUILPUÉ	78.395	78.395	100,0 %
	40063802-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASAJE VICUÑA ENTRE CALLE EL LOA Y FIN DE PASAJE, COMUNA DE QUILPUÉ	102.232	102.232	100,0 %
	40063804-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE TARAPACA ENTRE CALLE COQUIMBO Y FIN DE CALLE, COMUNA DE QUILPUÉ	129.749	129.747	100,0 %
	40063808-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASAJE ANGAMOS ENTRE CALLE ACONCAGUA Y FIN DE PASAJE, COMUNA DE QUILPUÉ.	195.313	195.312	100,0 %
	40063811-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASAJE ANTOFAGASTA, ENTRE CALLE EL LOA Y FIN DE PASAJE, QUILPUÉ	84.468	84.466	100,0 %
	40069541-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MUROS LOMAS LA TORRE, INCENDIO 2F 2024, COMUNA DE VIÑA DEL MAR	42.716	42.020	98,4 %
	40071570-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN PASAJE PRINCIPAL ENTRE SUBIDA PANORAMA HASTA PRINCIPAL	20.791	5.194	25,0 %
	40071695-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE CANAL SARMIENTO ENTRE CANAL LADRILLERO HASTA	50.904	1.486	2,9 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026  
Hora : 15:59  
Página : 3

PROGRAMA: 182560 SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO - FET - INCENDIOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40071712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS EN PASAJE 3 ENTRE LOS PLATANOS HASTA FIN DE PROYECTO,	44.622	43.397	97,3 %
	40071735-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN PASAJE LOS PLÁTANOS ENTRE SUBIDA PANORAMAS HASTA PASAJE 3, LOMAS L	58.077	8.765	15,1 %
	40073193-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRA DE CONFIANZA SEGURIDAD VIAL PARA LOS ALMENDROS, BARRIO LOS ALMENDROS	3.145	0	0,0 %
	40073209-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRA DE CONFIANZA SEÑALETICA VIAL Y REFUJIOS PEATONALES, BARRIO VILLA INDEPENDEN	3.145	0	0,0 %
	40073213-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRA DE CONFIANZA INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR EN DIVER, BARRIO OLIVAR NORTE	3.145	0	0,0 %
	40073215-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRA DE CONFIANZA CIRCULACIONES SEGURAS, CONECTANDO EL OL, BARRIO OLIVAR SUR	3.145	0	0,0 %
	40073426-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO ÁREA VERDE NUEVO HORIZONTE	3.145	0	0,0 %
	40073875-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION MUROS EN CALLE CANAL BAKER, ZONA INCENDIO, CANAL BEAGLE	1.965	0	0,0 %
	40073987-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MUROS, VILLA INDEP, LOS ALMENDROS,VILLA DULCE INCENDIO 2F 2024, VIÑA DEL MAR	7.500	2.065	27,5 %
	40074116-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION TALUD SANTASONIA POBLACION EL OLIVAR, VIÑA DEL MAR	3.500	0	0,0 %
	40074380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS EN PASAJE PANORAMA ENTRE PASAJE LOS CLAVELES Y PASAJE LAS ROSAS	9.145	0	0,0 %
	40074856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MURO PASO HONDO, COMUNA DE QUILPUÉ.	17.145	2.145	12,5 %
	40074883-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTO ZONA INCENDIO PASAJE DOS ENTRE CALLE ENAMI HASTA FIN DE PASAJE	7.360	2.360	32,1 %
	40074885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTO ZONA INCENDIO PASAJE ISABEL ENTRE DEL AVELLANO HASTA CALLE DOS	5.930	0	0,0 %
	40074890-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS DE PASAJE ELIAS BARROS ENTRE ROBERTO BENITEZ Y EDUARDO TITUS	13.360	0	0,0 %
	40074897-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS Y AGUAS LLUVIAS ESCALA CUREPTO ENTRE CALLE BELLA LUNA HASTA CARDENAL	11.930	0	0,0 %
	40074943-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS DE PASAJE PUERTO BARROSO ENTRE CALLE TRINIDAD HASTA PASAJE ESCALA	6.930	0	0,0 %
	40075025-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS DE PASAJE PUERTO NATALES PONIENTE ENTRE BAHIA SOBERANIA HASTA GOLFO	5.715	0	0,0 %
	40075033-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASAJE PUERTO NATALES ORIENTE ENTRE BAHÍA SOBERANIA HASTA CANAL TRINIDAD	4.715	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Fecha : 29/01/2026  
Hora : 15:59  
Página : 3

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182560 SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO - FET - INCENDIOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		10.875.106	10.502.201	96,6 %