

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 162501 SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO - SAN ANTONIO

Fecha : 29/01/2026

Hora : 15:46

Página : 2

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01 REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02 REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03 REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04 REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05 REGIÓN DE VALPARAISO	14.450.372	12.702.109	87,9 %
30067547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA, SAN ANTONIO	11.251.538	10.442.975	92,8 %
30067547-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION HOSPITAL CLAUDIO VICUNA SAN ANTONIO	0	41.840	0,0 %
30078232-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL SAN JOSE, CASABLANCA	553.180	413.456	74,7 %
30374172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SAR QUEBRADA VERDE, VALPARAISO	730.965	423.437	57,9 %
30406523-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION OBRAS COMPLEMENTARIAS NORMALIZACION HCV, SAN ANTONIO	0	16.426	0,0 %
30431877-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CESFAM PLACILLA, VALPARAISO	35.352	32.350	91,5 %
30464684-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SAR DIPUTADO MANUEL BUSTOS, SAN ANTONIO	546.747	296.281	54,2 %
30480199-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL EDUARDO PEREIRA, VALPO	92.107	0	0,0 %
30483580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SAR PLACILLA, VALPARAISO	15.005	0	0,0 %
40015011-0 -ETAPA DISEÑO- ADQUISICION ANGÍOGRAFO BIPLANO PARA NEURORRADIOLOGÍA, HOSPITAL CARLOS VAN BUREN, VALPARAISO	66.982	28.107	42,0 %
40015725-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ACCELERADOR LINEAL Y BUNKER HCVB	4.000	0	0,0 %
40017727-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA POSTA DE SALUD RURAL SAN JOSÉ, ALGARROBO	0	1.800	0,0 %
40030965-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PSR CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO	156.806	151.975	96,9 %
40035431-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POSTA DE SALUD RURAL SAN ENRIQUE, COMUNA DE SANTO DOMINGO	186.986	174.305	93,2 %
40035433-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA POSTA DE SALUD RURAL BUCALEMU, COMUNA DE SANTO DOMINGO	3	0	0,0 %
40038070-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CESFAM LAS CAÑAS, VALPARAISO	14.291	14.290	100,0 %
40038430-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION UNIDAD CENTRAL DE ALIMENTACIÓN HOSPITAL CARLOS VAN BUREN, VALPARAISO	4	0	0,0 %
40050015-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA POSTA DE SALUD RURAL LEYDA, SAN ANTONIO	206.679	196.196	94,9 %
40050051-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA POSTA DE SALUD RURAL LO ABARCA, CARTAGENA	156.519	138.833	88,7 %
40050054-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA POSTA SALUD RURAL LAGUNA VERDE, VALPARAISO	126.362	33.824	26,8 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 162501 SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO - SAN ANTONIO

Fecha : 29/01/2026

Hora : 15:46

Página : 2

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40050057-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PSR LAS CRUCES, EL TABO	220.129	211.569	96,1 %
40050373-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA POSTA DE SALUD RURAL SAN JOSÉ, ALGARROBO	86.714	84.445	97,4 %
40050386-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA POSTA DE SALUD RURAL QUINTAY, CASABLANCA	3	0	0,0 %
06 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07 REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08 REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10 REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14 REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16 REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98 INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99 INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL	14.450.372	12.702.109	87,9 %