

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 2

PROGRAMA: 162601 SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	53.158.169	51.816.610	97,5 %
	20117386-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL G. FRICKE	3.295.433	2.925.208	88,8 %
	30094162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CESFAM CON SAR NUEVA AURORA, VIÑA DEL MAR	2.420.190	2.275.339	94,0 %
	30109253-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CESFAM CATAPILCO, ZAPALLAR	2.687.339	2.603.377	96,9 %
	30115918-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- NORMALIZACION HOSPITAL G. FRICKE II ETAPA	36.917	36.545	99,0 %
	30120941-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION HOSPITAL PROVINCIAL MARGA MARGA	34.004.860	33.506.136	98,5 %
	30120947-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION HOSPITAL BI-PROVINCIAL QUILLOTA PETORCA	246.274	207.351	84,2 %
	30131830-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- NORMALIZACION HOSPITAL GERIATRICO PAZ DE LA TARDE, LIMACHE	59.448	59.437	100,0 %
	30462937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SAR EDUARDO FREI, VILLA ALEMANA	1.271.017	1.270.925	100,0 %
	30462938-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SAR MIRAFLORES, VIÑA DEL MAR	3.580.968	3.415.930	95,4 %
	30462972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SAR ARTIFICIO, LA CALERA	4	0	0,0 %
	40001954-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION UNIDAD DE DIÁLISIS, HOSPITAL LA LIGUA	1.972.846	1.955.594	99,1 %
	40008286-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CESFAM VILLA OLIMPICA, OLMUE	0	2.965.107	0,0 %
	40008286-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CESFAM VILLA OLIMPICA, OLMUE	2.965.107	0	0,0 %
	40008775-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- NORMALIZACION HOSPITAL ADRIANA COUSIÑO, QUINTERO	7.844	1.640	20,9 %
	40008775-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION HOSPITAL ADRIANA COUSIÑO, QUINTERO	0	53.948	0,0 %
	40009042-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO HOSPITAL DE QUINTERO	129.079	75.130	58,2 %
	40015080-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS DEL CESFAM DE CATAPILCO	0	12.975	0,0 %
	40017081-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL GERIATRICO LA PAZ DE LA TARDE DE LIMACHE	1	0	0,0 %
	40017083-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL SANTO TOMAS DE LIMACHE	161.701	129.412	80,0 %
	40049025-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITAL JUANA ROSS DE PEÑABLANCA	43.677	22.667	51,9 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 29/01/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/01/2026
Hora : 15:46
Página : 2

PROGRAMA: 162601 SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40049084-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CESFAM DE VENTANAS, PUCHUNCAVI	68.144	68.144	100,0 %
	40049938-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL ADRIANA COUSÍÑO, QUINTERO	15.707	15.707	100,0 %
	40049939-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUTURA HOSPITAL SAN AGUSTIN, LA LIGUA	41.724	41.724	100,0 %
	40050232-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUTURA FARMACIA Y PUERTAS HOSPITAL SAN AGUSTIN, LA LIGUA	1	0	0,0 %
	40050235-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA SERVICIOS CLINICOS HOSPITAL SAN AGUSTIN, LA LIGUA	51.823	51.823	100,0 %
	40050236-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUTURA ESTERILIZACION Y ALIMENTACION HOSPITAL SAN AGUSTIN, LA LIGUA	23.623	23.623	100,0 %
	40050511-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- REPOSICION HOSPITAL SAN AGUSTÍN, LA LIGUA	40.568	37.068	91,4 %
	40056619-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PRAIS HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE, VIÑA DEL MAR	33.872	33.871	100,0 %
	40056621-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PRAIS HOSPITAL SAN AGUSTIN, LA LIGUA	1	0	0,0 %
	40056635-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PRAIS HOSPITAL SANTO TOMAS, LIMACHE	1	0	0,0 %
	40075029-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SALA ESPERA UNIDAD EMERGENCIA HOSPITAL SANTO TOMAS DE LIMACHE	0	27.929	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
	TOTAL NIVEL NACIONAL	53.158.169	51.816.610	97,5 %