

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:27
Página : 3

PROGRAMA: 182560 SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO - FET - INCENDIOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	20.470.964	4.367.595	21,3 %
	30114689-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EJE SIMÓN BOLIVAR (AV), VIÑA DEL MAR	418.800	209.400	50,0 %
	30397547-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE URBANO HUMEDAL ESTERO QUILPUE	210.321	25.625	12,2 %
	40004668-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASEO LOS HEROES Y VEREDAS ADYACENTES, VILLA ALEMANA	27.892	27.890	100,0 %
	40004712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZA LOS PASIONISTAS, VILLA ALEMANA	670.244	239.101	35,7 %
	40006396-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE INTERCOMUNAL DE QUILPUE, ETAPA 1/3, COMUNA DE QUILPUE	663.525	0	0,0 %
	40014943-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PLAZA BORDE INTEGRAL HUANHUALÍ, VILLA ALEMANA	34.006	0	0,0 %
	40019737-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASAJES VIALIDAD LOCAL URBANIZACIÓN ETAPA 1 A LOTE0 MANUEL BUSTOS, VIÑA DEL MAR	1.264.465	107.307	8,5 %
	40041320-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS DEL MAITÉN, MIRAFLORES ALTO, COMUNA DE VIÑA DEL MAR	73.949	0	0,0 %
	40041321-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SENDA MULTIPROPÓSITO PARQUE QUINTA VERGARA, VIÑA DEL MAR	32.844	13.137	40,0 %
	40044115-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PAVIMENTO CALLE AUGUSTO DHALMAR, ACHUPALLAS, VIÑA DEL MAR	977.689	452.945	46,3 %
	40049568-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE INTERURBANO REÑACA ALTO, COMUNA DE VIÑA DEL MAR	99.001	0	0,0 %
	40061639-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA PAVIMENTOS ESCALA CIUDAD ZONA INCENDIO 2F	10.566.987	1.654.976	15,7 %
	40069541-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MUROS LOMAS LA TORRE, INCENDIO 2F 2024, COMUNA DE VIÑA DEL MAR	659.704	59.889	9,1 %
	40071570-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN PASAJE PRINCIPAL ENTRE SUBIDA PANORAMA HASTA PRINCIPAL	17.163	17.163	100,0 %
	40071695-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE CANAL SARMIENTO ENTRE CANAL LADRILLERO HASTA	49.404	49.404	100,0 %
	40071712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS EN PASAJE 3 ENTRE LOS PLATANOS HASTA FIN DE PROYECTO,	39.705	29.353	73,9 %
	40071735-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN PASAJE LOS PLÁTANOS ENTRE SUBIDA PANORAMAS HASTA PASAJE 3, LOMAS L	50.314	50.314	100,0 %
	40073193-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRA DE CONFIANZA SEGURIDAD VIAL PARA LOS ALMENDROS, BARRIO LOS ALMENDROS	169.000	146.347	86,6 %
	40073209-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRA DE CONFIANZA SEÑALETICA VIAL Y REFUJIOS PEATONALES, BARRIO VILLA INDEPENDEN	169.000	91.165	53,9 %
	40073213-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRA DE CONFIANZA INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR EN DIVER, BARRIO OLIVAR NORTE	169.000	81.579	48,3 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182560 SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO - FET - INCENDIOS

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:27
Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40073215-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRA DE CONFIANZA CIRCULACIONES SEGURAS, CONECTANDO EL OL, BARRIO OLIVAR SUR	169.000	0	0,0 %
	40073426-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO ÁREA VERDE NUEVO HORIZONTE	97.959	41.931	42,8 %
	40073875-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION MUROS EN CALLE CANAL BAKER, ZONA INCENDIO, CANAL BEAGLE	283.106	0	0,0 %
	40073987-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MUROS, VILLA INDEP, LOS ALMENDROS,VILLA DULCE INCENDIO 2F 2024, VIÑA DEL MAR	475.747	0	0,0 %
	40074116-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION TALUD SANTASONIA POBLACION EL OLIVAR, VIÑA DEL MAR	696.518	394.094	56,6 %
	40074380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS EN PASAJE PANORAMA ENTRE PASAJE LOS CLAVELES Y PASAJE LAS ROSAS	131.733	73.174	55,5 %
	40074856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MURO PASO HONDO, COMUNA DE QUILPUÉ.	311.243	194.501	62,5 %
	40074883-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTO ZONA INCENDIO PASAJE DOS ENTRE CALLE ENAMI HASTA FIN DE PASAJE	104.703	12.595	12,0 %
	40074885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTO ZONA INCENDIO PASAJE ISABEL ENTRE DEL AVELLANO HASTA CALLE DOS	81.399	59.886	73,6 %
	40074890-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS DE PASAJE ELIAS BARROS ENTRE ROBERTO BENITEZ Y EDUARDO TITUS	219.802	145.599	66,2 %
	40074897-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS Y AGUAS LLUVIAS ESCALA CUREPTO ENTRE CALLE BELLA LUNA HASTA CARDENAL	206.708	0	0,0 %
	40074943-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS DE PASAJE PUERTO BARROSO ENTRE CALLE TRINIDAD HASTA PASAJE ESCALA	91.526	76.910	84,0 %
	40075025-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS DE PASAJE PUERTO NATALES PONIENTE ENTRE BAHIA SOBERANIA HASTA GOLFO	85.605	72.509	84,7 %
	40075033-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASAJE PUERTO NATALES ORIENTE ENTRE BAHÍA SOBERANIA HASTA CANAL TRINIDAD	54.326	40.801	75,1 %
	40075814-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION REPOSICIÓN PLAZA ALIWENCO	92.596	0	0,0 %
	40077575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CALZADA Y ACERA DEL PASAJE LAS ROSAS, COMUNA DE VIÑA DEL MAR	44.127	0	0,0 %
	40077619-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTACION PASAJE ANTOFAGASTA, ENTRE ORTIZ VEGA Y TOCOPILLA, COMUNA QUILPUE	134.374	0	0,0 %
	40077643-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RE PAVIMENTACION PASAJE RIO TINGUIRIRICA	136.455	0	0,0 %
	40077648-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RE PAVIMENTACION PASAJE RIO VILCUN, COMUNA VIÑA DEL MAR	74.515	0	0,0 %
	40077723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PAVIMENTO PASAJE 3, ENTRE CALLE ENAMI Y PASAJE 1, COMUNA DE VIÑA DEL MAR	167.312	0	0,0 %
	40077730-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTACION PASAJE LAS HORTENSIAS, DESDE LAS ORQUIDEAS HASTA EL LITRE, VM	84.388	0	0,0 %
	40078009-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MUROS INTERVIVIENDAS ENTRE CALLES GRANEROS-TOME, EL OLIVAR, VIÑA DEL MAR	238.165	0	0,0 %
	40078422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTACION ESCALERA LOS CRESPONES, COMUNA DE VIÑA DEL MAR	126.644	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A MAYO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/05/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 24/06/2026
Hora : 15:27
Página : 3

PROGRAMA: 182560 SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO - FET - INCENDIOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		20.470.964	4.367.595	21,3 %