

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JULIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/07/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182301 SERVIU REGIÓN DE ATACAMA

Fecha : 24/08/2026
Hora : 09:08
Página : 2

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	9.175.869	4.493.516	49,0 %
	30415736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y REPOSICION DE VIAS Y ENTORNO, REGION DE ATACAMA	1.200.000	354.743	29,6 %
	30446424-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COSTANERA NORTE Y AMPLIACIÓN CONEXIONES, COPIAPÓ	3.035	0	0,0 %
	30463227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEL PARQUE Y HABILITACION OFICINAS, PARQUE KAUKARI, COPIAPO	1.200.000	779.883	65,0 %
	30478937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BARRIO COMERCIAL COSTERO MERINO JARPA, CHAÑARAL	25.000	1.908	7,6 %
	30484946-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ACCESO ORIENTE POBLACIÓN TORREBLANCA, VALLENAR	167.435	10.500	6,3 %
	30485037-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO RIBEREÑO SECTOR OJANCOS, TIERRA AMARILLA	44.975	20.025	44,5 %
	40001758-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN EDIFICIO INSTITUCIONAL MINVU ATACAMA, COPIAPÓ	10.000	4.200	42,0 %
	40005432-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO KAUKARI 3RA ETAPA A, CON REDISEÑO FLUVIAL, RIO COPIAPO	574.127	124.653	21,7 %
	40005512-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION APERTURA CAMINO CINTURA Y CONEXIONES, COPIAPÓ	413.035	0	0,0 %
	40012268-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL DIAGONAL ENTRE PUENTES, COPIAPO	261.221	0	0,0 %
	40014632-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA ALTO DEL CARMEN	85.072	0	0,0 %
	40023565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION RUTAS PEATONALES EN LA REGION DE ATACAMA	1.146.990	234.644	20,5 %
	40026103-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACION CAMPAMENTO JAIME SIERRA CASTILLO, COPIAPO	418.600	15.413	3,7 %
	40032640-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MACROURBANIZACIÓN LLANOS DE LA CANDELARIA ETAPA II, COPIAPO	2.913.117	2.436.229	83,6 %
	40039684-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CICLOVIA AV. EL PALOMAR, TRAMO 3, COPIAPÓ	5.000	0	0,0 %
	40041301-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO ATACAMA	363.766	242.845	66,8 %
	40053166-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 33 LLAMADO ATACAMA	21.000	16.919	80,6 %
	40059414-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE ESMERALDA, COPIAPO	323.496	251.554	77,8 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A JULIO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS

Fecha : 24/08/2026
Hora : 09:08
Página : 2

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/07/2026
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 182301 SERVIU REGIÓN DE ATACAMA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		9.175.869	4.493.516	49,0 %