

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/12/2024
Hora : 11:44
Página : 5

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	717.664	714.355	99,5 %
	30105018-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERODROMO CARIQUIMA DE COLCHANE	599.543	599.542	100,0 %
	30388123-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE, I REGIÓN.	68.739	68.738	100,0 %
	40001975-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE	49.252	46.016	93,4 %
	40031105-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR CALLE DE RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA	130	59	45,4 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	10.375.587	10.182.816	98,1 %
	30436325-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO EL LOA DE CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA	175.460	166.398	94,8 %
	40002462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA	2.416.707	2.281.359	94,4 %
	40006817-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA	10	0	0,0 %
	40009109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA	5.203.522	5.165.136	99,3 %
	40020174-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL LOA, CALAMA	2.300.200	2.295.911	99,8 %
	40021170-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR FASE 1 AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA	219.412	213.739	97,4 %
	40021172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL AERODROMOS LAS BREAS Y BARRILES	60.276	60.273	100,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	41.252	41.009	99,4 %
	40006840-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA	41.252	41.009	99,4 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	220	118	53,6 %
	40027215-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA	220	118	53,6 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	8.508.656	8.437.436	99,2 %
	30462638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO RÓBINSON CRUSOE V REGIÓN DE VALPARAÍSO	60.000	56.046	93,4 %
	30480162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V REGIÓN	189.570	189.274	99,8 %
	30486549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI	43.120	42.978	99,7 %
	40007451-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO	505.141	504.294	99,8 %
	40015337-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PISTA AD ROBINSON CRUSOE REGION DE VALPARAISO	7.288.285	7.284.881	100,0 %
	40024610-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE	110	63	57,3 %
	40030542-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI	320	197	61,6 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/12/2024
Hora : 11:44
Página : 5

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
06	40034983-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON	422.110	359.703	85,2 %
	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	386.485	386.483	100,0 %
07	40021227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE PICHILEMU	386.485	386.483	100,0 %
	REGIÓN DEL MAULE	857.002	856.508	99,9 %
08	40020407-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES	168.697	168.661	100,0 %
	40027913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO MUNICIPAL DE LINARES	688.305	687.847	99,9 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	9.382.775	9.365.315	99,8 %
	30485933-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE ARAUCO REGION DEL BÍO BÍO	889.735	885.003	99,5 %
09	40003574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO MARÍA DOLORES REGIÓN DEL BIOBIO	130	0	0,0 %
	40003936-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO BIO	4.587.278	4.583.537	99,9 %
09	40009728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION	3.768.079	3.759.499	99,8 %
	40020585-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBÍO	56.123	56.123	100,0 %
09	40029474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DEL	81.230	81.153	99,9 %
	40030685-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO PUERTO SUR DE ISLA SANTA MARÍA, REGIÓN DEL BIOBÍO	20	0	0,0 %
09	40036352-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO ISLA MOCHA REGIÓN DEL BIOBÍO, 2022-2023	180	0	0,0 %
	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	744.244	743.818	99,9 %
10	30227878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN ÁREA LIBRE DE OBSTÁCULOS NUEVO AERÓDROMO IX REGIÓN	10	0	0,0 %
	30485932-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA	103.122	103.029	99,9 %
10	40006839-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AÉRODROMO LA ARAUCANÍA REGION DE LA ARAUCANIA	64.529	64.457	99,9 %
	40019910-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN	363.720	363.579	100,0 %
10	40022230-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	156.714	156.691	100,0 %
	40030148-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL	56.149	56.062	99,8 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	5.895.964	5.872.833	99,6 %
	30459287-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL AÑOS 2017-2018	1.041	1.021	98,1 %
10	30465589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO	47.300	47.300	100,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/12/2024
Hora : 11:44
Página : 5

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
11	30465788-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO	650.777	638.685	98,1 %
	30467388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS	496.240	492.274	99,2 %
	30471983-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT	144.842	144.673	99,9 %
	30482412-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO QUELLÓN	0	0	0,0 %
	30483183-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018-2021 REGIÓN DE LOS LAGOS	508.847	507.770	99,8 %
	40004104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS	4.000	3.549	88,7 %
	40011323-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2020-2024 REGIÓN DE LOS LAGOS	677.133	676.654	99,9 %
	40011329-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2020-2024 REGIÓN DE LOS LAGOS	598.727	596.521	99,6 %
	40011335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2020-2024 REGIÓN DE LOS LAGOS	841.085	839.378	99,8 %
	40011593-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS	373.707	373.706	100,0 %
	40015676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EMERGENCIA, ISLA MEULÍN, COMUNA DE QUINCHAO	425.950	425.816	100,0 %
	40017761-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO	447.055	447.043	100,0 %
	40017769-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE	122.701	122.591	99,9 %
	40019623-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO MOCOPULLI, DALCAHUE	249	0	0,0 %
	40020253-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION CERCO PERIMETRAL AERÓDROMOS DE CONTAO, HUALAIHUÉ Y RÍO NEGRO, COMUNA HUALAIHUE	556.180	555.852	99,9 %
	40035053-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2021-2022.	130	0	0,0 %
	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	4.031.972	3.979.033	98,7 %
	30459233-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO BALMACEDA. BALMACEDA, XI REGIÓN.	160.316	160.285	100,0 %
	30463887-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS XI REGIÓN DE AYSÉN	200	166	83,0 %
	30463922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR AERODRÓMOS REGIÓN DE AYSÉN AÑOS 2017-2020	245.000	245.000	100,0 %
	40001471-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN AERÓDROMO DE BALMACEDA	0	0	0,0 %
	40019546-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO TENIENTE VIDAL COYHAIQUE	876.454	876.454	100,0 %
	40019547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO - REGION DE AYSEN	1.263.663	1.211.038	95,8 %
	40019548-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS AÑOS 2020-2021, REGION DE AYSEN	1.486.229	1.486.090	100,0 %
	40026169-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA	110	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/12/2024
Hora : 11:44
Página : 5

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	1.927.356	1.927.269	100,0 %
	30451033-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO TENIENTE MARSH DE LA ANTÁRTICA. XII REGIÓN DE MAGALLANES	91.537	91.537	100,0 %
	30480664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES AÑOS 2017 - 2021	250.000	249.978	100,0 %
	30485528-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO FRANCO BIANCO DE CERRO SOMBRERO, TIERRA DEL FUEGO	501.019	501.017	100,0 %
	40009039-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS	655.943	655.941	100,0 %
	40026825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA CAMINOS INTERIORES Y OBRAS ANEXAS AEROPUERTO PDTE. IBÁÑEZ, P. ARENAS	428.857	428.796	100,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	8.412.198	8.385.284	99,7 %
	30084724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA	5.303.795	5.278.803	99,5 %
	40001468-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB, SANTIAGO	2.200	2.095	95,2 %
	40011580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA	198.401	197.008	99,3 %
	40011589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PLATAFORMA ESTACIONAMIENTO DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB	2.126.626	2.126.624	100,0 %
	40011616-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN	480.588	480.237	99,9 %
	40020234-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PISTA 17R-35L Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB	300.458	300.458	100,0 %
	40035043-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA	130	59	45,4 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	2.679.005	2.678.640	100,0 %
	30453826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHOT	56.363	56.363	100,0 %
	30482878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DE PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS COMUNA DE CORRAL	105	104	99,0 %
	40000412-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERODROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA REGIÓN DE LOS RÍOS	532.100	532.013	100,0 %
	40009164-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHOT VALDIVIA	45.275	45.243	99,9 %
	40011423-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO Y FRANJA DE SEGURIDAD AERÓDROMO LAS MARIAS	1.148.264	1.148.228	100,0 %
	40017276-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOT, VALDIVIA	126.670	126.669	100,0 %
	40021234-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO PICHOT	237.602	237.546	100,0 %
	40025597-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO PERÍMETRAL AERÓDROMO LAS MARIAS	358.523	358.523	100,0 %
	40027465-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERÓDROMO LAS MARIAS: HANGAR N°1 Y EDIFICIO TERMINAL	174.103	173.951	99,9 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	517.346	516.928	99,9 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/12/2024
Hora : 11:44
Página : 5

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
16	40017098-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA ARICA 2019 -2020	85	79	92,9 %
	40020821-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA ARICA	517.261	516.849	99,9 %
	REGIÓN DE ÑUBLE	772.493	765.091	99,0 %
	30407488-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AD. BERNARDO OHIGGINS	772.493	765.091	99,0 %
98	INTERREGIONAL	1.836.929	1.833.258	99,8 %
	40010003-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS RED SECUNDARIA ZONA CENTRO-NORTE	335.463	335.462	100,0 %
	40010006-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV.AEROPORTUARIOS DE LA RED PRIMARIA ZONA NORTE	222.400	222.305	100,0 %
	40023099-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AEROPUERTO AMB Y ESTUDIO LOCALIZACIÓN NAMZC	785.356	781.783	99,5 %
	40025105-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMO ZONA CENTRAL 2020/2021	493.710	493.708	100,0 %
	99 INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		57.087.148	56.686.194	99,3 %