

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/12/2024

Hora : 11:44

Página : 4

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	141.000	140.265	99,5 %
	40026964-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION C. RECREACIONAL COLONIA PELANCURA	141.000	140.265	99,5 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	58.436.853	56.671.068	97,0 %
	30074297-0 -ETAPA EJECUCIÓN- TRANSFERENCIA ASISTENCIA TECNICA PLANES DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA	762.603	711.712	93,3 %
	30112513-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONEXION VIAL GABRIELA - EL PENON, COMUNA PUENTE ALTO	4.268.234	4.267.613	100,0 %
	30112517-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COSTANERA SUR PONIENTE ENTRE BALMACEDA Y VESPUCIO	2.850.606	2.846.118	99,8 %
	30116752-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EJE SARGENTO MENADIER, COMUNA DE PUENTE ALTO	1.000	0	0,0 %
	30133839-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE ARBOLEDA EL CORTIJO, CONCHALÍ	16.200	16.081	99,3 %
	30261924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZAS RESIDENCIALES ZONA SUR, COMUNA DE LA GRANJA	46.110	265	0,6 %
	30262873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO LOS CARMELITOS, COMUNA DE INDEPENDENCIA.	82.000	33.232	40,5 %
	30265176-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PLAZA ROOSEVELT CERRO NAVIA	324.716	324.715	100,0 %
	30296573-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PROYECTO URBANO ALAMEDA PROVIDENCIA	2.000	0	0,0 %
	30302723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS FCO COLOANE Y CERRO MORADO, PUENTE ALTO,	214.307	169.377	79,0 %
	30302727-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS POBLACION PARINACOTA QUILICURA	147.627	47.352	32,1 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/12/2024
Hora : 11:44
Página : 4

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30370922-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION PARQUE LA PLATINA COMUNA DE LA PINTANA	97.000	97.000	100,0 %
	30371723-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CANAL TRONCAL SAN FRANCISCO	139.520	139.500	100,0 %
	30381972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS EN POB. LOS NOGALES, EST CENTRAL, ETAPA 2	8.556	8.555	100,0 %
	30391878-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EJE LO BLANCO ENTRE STA. ROSA- SAN FRANCISCO Y PADRE HURTADO SECTOR SUR	249.100	249.100	100,0 %
	30391879-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EJE PADRE HURTADO (GRAN AVDA.- AVDA. EL MARISCAL)	117.420	117.420	100,0 %
	30464195-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION APERTURA Y PAVIMENTACION CALLE BENITO DEL VILLAR DE PAINE	26.617	26.615	100,0 %
	30464324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASEO ORIENTE PONIENTE DANIEL MOYA, TIL-TIL	25.378	25.377	100,0 %
	30464325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CENTRO FUNDACIONAL LOCALIDAD DE TIL TIL	5.744	5.743	100,0 %
	30473137-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS CALDERON DE LA BARCA SAN BDO.	1.237.300	1.236.277	99,9 %
	30482341-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE LA HONDONADA, CERRO NAVIA, PREVIA ADMIN. PMS	17.353	17.152	98,8 %
	30483518-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EJE GABRIELA COMUNA DE LA PINTANA	43.550	43.550	100,0 %
	30485566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE REPUBLICA DE BRASIL ETAPA 1, LA GRANJA	2.970.118	2.666.810	89,8 %
	40003839-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION ESPACIO PÚBLICO VILLA SAN RAMÓN, PIRQUE	29.520	29.520	100,0 %
	40004606-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA AÑO 2019 REGION METROPOLITANA	1.140.653	1.099.205	96,4 %
	40004615-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL 2019 DIVERSOS EJES REGION METROPOLITANA	564.301	552.475	97,9 %
	40004885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 28 LLAMADO RM	1.789.233	1.724.590	96,4 %
	40005451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVENIDA LA MONTANA, COMUNA DE LAMPA	455.000	455.000	100,0 %
	40005721-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CAPACITACION DESARROLLO COMUNITARIO PARA REGENERACION CONJUNTOS HABITACIONALES R.M.	41.257	37.485	90,9 %
	40008547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION Y RECUPERACION DE TERRENOS SERVIU RM	359.000	313.692	87,4 %
	40011602-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION TELEFERICO PIO NONO, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	138.643	138.642	100,0 %
	40012240-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA. DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° LLAMADO R,M	3.713.565	3.708.698	99,9 %
	40013221-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION FUNICULAR PARQUE METROPOLITANO	1.196.861	1.116.272	93,3 %
	40013367-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA 12 DE OCTUBRE, COMUNA DE SAN MIGUEL	19.950	19.950	100,0 %
	40013455-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PLAZA CALLE MIGUEL ANGEL COMUNA DE LA PINTANA	61.479	61.479	100,0 %
	40013579-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE VEREDAS INCLUSIVAS COMUNA DE SANTIAGO	1.775.050	1.439.691	81,1 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/12/2024
Hora : 11:44
Página : 4

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40014050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL 2020-2021 RM	2.946.652	2.745.297	93,2 %
	40014057-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA AÑO 2020-2021 RM	684.178	681.865	99,7 %
	40014091-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENO POBLACION VOLCAN SAN JOSE III MANZANA E, COMUNA DE PUENTE ALTO	572.248	567.685	99,2 %
	40014633-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y REPOSICIÓN DE ILUMINACIÓN VIAL Y PEATONAL EN BARRIOS SELECCIÓN AÑO 2018	221.778	221.627	99,9 %
	40014660-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ZONA DEPORTIVA PARQUE LA FERIA, PEDRO AGUIRRE CERDA	228.157	227.820	99,9 %
	40014683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA DON CLAUDIO MATTE PEREZ BARRIO MATADERO FRANKLIN COMUNA DE SANTIAGO	20.500	0	0,0 %
	40016367-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE MAPOCHO RIO - CERRO NAVIA Y QUINTA NORMAL.	24.478.816	24.342.489	99,4 %
	40017757-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PASEO PEATONAL BULNES	92.978	85.978	92,5 %
	40018324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS POBL. MARTA BRUNET, ETAPA B, SECTOR BAJOS DE MENA, PTE. ALTO	1.748.032	1.701.745	97,4 %
	40019157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION REDES SANITARIAS SERVIU METROPOLITANO, SANTIAGO	79.660	79.122	99,3 %
	40019867-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESPACIOS PUBLICOS 2020 2021 DE LA REGION METROPOLITANA	742.027	742.009	100,0 %
	40020315-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION FACHADAS EDIFICIO SERVIU REGIÓN METROPOLITANA	3.000	728	24,3 %
	40020712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30° LLAMADO RM	410.000	305.000	74,4 %
	40022357-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION DE LA URBANIZACION CALLE 1 Y 5 ETAPA 1, CIUDAD PARQUE BICENTENARIO, CERRILLOS	83.854	82.503	98,4 %
	40022696-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA AVDA. PARQUE PORTAL ORIENTE Y TRAMO LAS AMERICAS	2.000	0	0,0 %
	40023800-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL 2021-2022 RM	985.208	945.419	96,0 %
	40023819-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO VILLA LAS MERCEDES, ESTACION	21.500	20.334	94,6 %
	40023963-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS CONJUNTO HABITACIONAL VILLA NACIMIENTO, LA PINTANA	14.388	11.930	82,9 %
	40024059-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU METROPOLITANO AÑO 2021	145.368	145.023	99,8 %
	40024071-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BANDEJÓN CENTRAL LOCALIDAD DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE TIL TIL	9.438	8.966	95,0 %
	40027049-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE AREAS VERDES SALVADOR GUTIERREZ CON 3 DE JULIO	9.500	9.265	97,5 %
	40027391-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE VEREDAS PARA ETAPA DE DESCONFINAMIENTO POST COVID - 19 RM	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		58.577.853	56.811.333	97,0 %