

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/04/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182201 SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:24

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	33.328.740	6.176.696	18,5 %
	30074129-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE VIALIDAD CONEXION TOPATER-EJE BALMACEDA CALAMA	1.722.183	676.809	39,3 %
	30075677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. EJÉRCITO ENTRE H. ÁVILA Y RUTA 28, ANTOFAGASTA	3.106.305	918.097	29,6 %
	30075677-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AV. EJÉRCITO ENTRE H. ÁVILA Y RUTA 28, ANTOFAGASTA	0	448.597	0,0 %
	30113149-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS REGION ANTOFAGASTA	112.752	0	0,0 %
	30299222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZAS SECTOR HOSPITAL REGIONAL ANTOFAGASTA	544.304	70.714	13,0 %
	30299222-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PLAZAS SECTOR HOSPITAL REGIONAL ANTOFAGASTA	0	47.601	0,0 %
	30370825-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y PROLONGACION AVENIDA ANDRES SABELLA, ANTOFAGASTA	215.300	0	0,0 %
	30440680-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE RECREACIONAL Y DEPORTIVO VILLA ESPERANZA	401.567	0	0,0 %
	30457676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE LA CHIMBA ALTA, ANTOFAGASTA	251.812	225.227	89,4 %
	30463660-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACION SECTOR 3 MARIAS TOCOPILLA	15.000	6.880	45,9 %
	30463674-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACION LOTE 3 EX FF.CC TALTAL	32.817	0	0,0 %
	30485186-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AVDA.P.AGUIRRE CERDA TRAMO LOS TAMARUGOS-ROTONDA, AFTA	2.548.742	447.631	17,6 %
	30486359-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PAR VIAL V. MACKENNA-SOTOMAYOR, CALAMA	120.645	0	0,0 %
	40005850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION VÍAS ALUVIONALES CALLES O'HIGGINS Y COLÓN, TOCOPILLA	3.224.383	1.693.913	52,5 %
	40006827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO OASIS CALAMA	6.236.459	480.227	7,7 %
	40011340-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE VIAS URBANAS 2019 -2024 REGION DE ANTOFAGASTA	8.200.000	604.731	7,4 %
	40013932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° LLAMADO REGION ANTOFAGASTA	1.711.618	35.766	2,1 %
	40014021-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN AV. ARGENTINA - AV. SÉPTIMO DE LÍNEA, ANTOFAGASTA	54.419	0	0,0 %
	40014064-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS DE MACRO URBANIZACIÓN SECTOR RENÉ SCHNEIDER, CALAMA	17.988	0	0,0 %
	40014167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DIVERSAS PLAZAS BARRIO ESTACIÓN ANTOFAGASTA	671.531	278.726	41,5 %
	40014638-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PASEO COSTUMBRISTA Y CULTURAL OLLAGUE	11.800	0	0,0 %
	40018912-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXIÓN GENERAL O. BONILLA CON PAR VIAL CALBUCO - CARLOS O. CAVADA, ANTOFAGASTA	49.654	0	0,0 %
	40019080-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLO VIAS URBANAS, MEJILLONES ETAPA I	250.560	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 30/04/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182201 SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40019115-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXION ZENTENO- MONTEVIDEO, ANTOFAGASTA	38.753	0	0,0 %
	40022970-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO POBLACION LAUTARO, COMUNA DE ANTOFAGASTA	154.153	0	0,0 %
	40022971-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CASA DE MAQUINA, COMUNA DE MEJILLONES	151.614	9.840	6,5 %
	40023739-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30° LLAMADO REGION ANTOFAGASTA	3.074.406	227.911	7,4 %
	40023852-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO TIERRA DE TU CORAZON, COMUNA DE CALAMA	94.906	0	0,0 %
	40023853-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CHUQUICAMATA, COMUNA DE ANTOFAGASTA	94.906	0	0,0 %
	40024875-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION EJE DE INTEGRACIÓN SARGENTO GABRIEL SILVA MEJILLONES	33.496	4.026	12,0 %
	40029713-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MACROURBANIZACION HEROES DE LA CONCEPCION, SECTOR LA CHIMBA	83.520	0	0,0 %
	40032684-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR 2022 REGION DE ANTOFAGASTA	103.147	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	128.254	58.865	45,9 %
	30074297-0 -ETAPA EJECUCIÓN- TRANSFERENCIA ASISTENCIA TECNICA PLANES DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA	128.254	58.865	45,9 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 30/04/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182201 SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:24

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		33.456.994	6.235.561	18,6 %