

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	5.140.152	336	0,0 %
	40012727-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ	91.300	0	0,0 %
	40031105-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR CALLE DE RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA	5.048.852	336	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	1.730.162	112.277	6,5 %
	30436325-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO EL LOA DE CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA	38.759	0	0,0 %
	40002462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA	766.466	79.531	10,4 %
	40006817-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA	68.975	32.675	47,4 %
	40009109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA	195.797	0	0,0 %
	40021172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL AERODROMOS LAS BREAS Y BARRILES	220	0	0,0 %
	40030838-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA	659.945	71	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	1.910.010	80	0,0 %
	40006840-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA	10	0	0,0 %
	40030985-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CALDERA	1.910.000	80	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	690.615	0	0,0 %
	40027215-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA	690.615	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	15.663.217	5.585.075	35,7 %
	30462638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO RÓBINSON CRUSOE V REGIÓN DE VALPARAÍSO	95.000	2.200	2,3 %
	30480162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V REGIÓN	205.000	11.712	5,7 %
	30486549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI	12.535.555	3.950.592	31,5 %
	40007451-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO	336.480	0	0,0 %
	40024610-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE	237.484	0	0,0 %
	40030542-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI	500.698	0	0,0 %
	40034983-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON	1.753.000	1.620.571	92,4 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 4

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
08	REGIÓN DEL BIO BIO	5.108.699	50.170	1,0 %
	40003574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO MARÍA DOLORES REGIÓN DEL BIOBIO	2.152.346	0	0,0 %
	40029474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DEL	260.000	50.170	19,3 %
	40030667-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO	437.415	0	0,0 %
	40030685-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO PUERTO SUR DE ISLA SANTA MARÍA, REGIÓN DEL BIOBÍO	476.330	0	0,0 %
	40030715-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBÍO	624.000	0	0,0 %
	40036352-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO ISLA MOCHA REGIÓN DEL BIOBÍO, 2022-2023	1.158.608	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	1.732.803	283.488	16,4 %
	30227878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN ÁREA LIBRE DE OBSTÁCULOS NUEVO AERÓDROMO IX REGIÓN	239.043	0	0,0 %
	30485932-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
	40006839-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AÉRODROMO LA ARAUCANÍA REGION DE LA ARAUCANIA	10	0	0,0 %
	40019910-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN	484.736	194.392	40,1 %
	40030148-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL	317.824	89.096	28,0 %
	40037871-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO VILLA PORTALES, LONQUIMAY	691.190	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	10.354.188	405.077	3,9 %
	30465589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO	363.768	53.279	14,6 %
	30465788-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO	6.576.154	0	0,0 %
	30467388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS	500.000	148.153	29,6 %
	30471983-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT	60.989	0	0,0 %
	40011593-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS	235.500	20.816	8,8 %
	40017761-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO	49.660	0	0,0 %
	40017769-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE	614.092	182.829	29,8 %
	40020355-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MARGENES DE PISTA AERÓDROMO CAÑAL BAJO	922.617	0	0,0 %
	40034256-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN	529.574	0	0,0 %
	40035053-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2021-2022.	501.834	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	1.956.784	473.386	24,2 %
	30463922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR AERODRÓMOS REGIÓN DE AYSÉN AÑOS 2017-2020	86.500	86.500	100,0 %
	40019547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO - REGION DE AYSÉN	1.420.698	386.886	27,2 %
	40020097-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR AERODROMOS AÑOS 2021-2027 - REGION DE AYSÉN	158.500	0	0,0 %
	40026169-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA	291.086	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	1.676.904	378.364	22,6 %
	30100036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12	30	0	0,0 %
	30451033-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO TENIENTE MARSH DE LA ANTÁRTICA. XII REGIÓN DE MAGALLANES	62.501	62.476	100,0 %
	30480664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES AÑOS 2017 - 2021	250.000	52.845	21,1 %
	40009039-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS	1.321.925	262.972	19,9 %
	40031610-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN	42.448	71	0,2 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	5.996.356	615.598	10,3 %
	30084724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA	504.939	82.172	16,3 %
	30100481-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB	1.691.470	0	0,0 %
	40011580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA	200.000	18.616	9,3 %
	40011616-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN	44.937	0	0,0 %
	40035043-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA	2.111.885	514.810	24,4 %
	40036873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL.	1.443.125	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	8.483.457	0	0,0 %
	30453826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHROY	45.091	0	0,0 %
	40009164-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHROY VALDIVIA	4.525.050	0	0,0 %
	40017276-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHROY, VALDIVIA	560.716	0	0,0 %
	40031330-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO PICHROY, COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA	1.481.500	0	0,0 %
	40036316-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS AERÓDROMO LAS MARIAS	455.000	0	0,0 %
	40038020-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARIAS	1.416.100	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**  
**AL 31/05/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 4

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	1.943.949	223.949	11,5 %
	40020821-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA ARICA	223.949	223.949	100,0 %
	40037141-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO FASE II AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA	1.720.000	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	7.900	0	0,0 %
	30407488-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AD. BERNARDO OHIGGINS	7.900	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	317.178	89.361	28,2 %
	40023099-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AEROPUERTO AMB Y ESTUDIO LOCALIZACIÓN NAMZC	317.178	89.361	28,2 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
<b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b>		<b>62.712.374</b>	<b>8.217.161</b>	<b>13,1 %</b>