

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/05/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 2

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	21.127.090	5.085.838	24,1 %
	20181355-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL TEMUCO - PADRE LAS CASAS	2.621.892	660.041	25,2 %
	30073603-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION EDIFICIO INSTITUCIONAL MINVU-SERVIU, REGION DE LA ARAUCANIA	50.192	0	0,0 %
	30095104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO GESTION VIAL AV. OHIGGINS Y DILLMAN BULLOCK, ANGOL	8.090.915	2.475.091	30,6 %
	30132053-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION VILLA LOS CONDORES, TEMUCO	169.475	57.891	34,2 %
	30294972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EE.PP BARRIOS LOS CACIQUES, LOS ARAUCANOS Y MANKEMALEN	83.346	0	0,0 %
	30438575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE SANTA LUCIA, COLLIPULLI	240.400	56.243	23,4 %
	30485129-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS TUTELADAS GORBEA	309.718	0	0,0 %
	40003729-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL NORTE PONIENTE, TEMUCO	333.180	26.500	8,0 %
	40004249-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPEUCO	534.412	203.058	38,0 %
	40004419-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXION SUR PONIENTE TEMUCO PADRE LAS CASAS	54.000	0	0,0 %
	40005723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. PABLO NERUDA Y SIMON BOLIVAR / IMPERIAL, TEMUCO	0	41.500	0,0 %
	40005798-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AV. BARROS ARANA ENTRE LIMITE URBANO NORTE Y BALMACEDA, TEMUCO	224.688	13.768	6,1 %
	40014514-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA. GRAL. URRUTIA, LICAN RAY, VILLARRICA	800.499	40.212	5,0 %
	40014529-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED SECUNDARIA AALL ARAUCANIA 2020-2021	200.253	133.830	66,8 %
	40014591-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN SECTORES LANIN, LOS RISCOS Y NUEVA GENERACION, TEMUCO	761.397	363.191	47,7 %
	40019596-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESO CAPITAN PASTENE, LUMACO	40.750	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/05/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 2

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40023586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 30 PROCESO, REGION DE LA ARAUCANIA	3.239.459	858.773	26,5 %
40023967-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL PEDRO DE VALDIVIA NORTE, TEMUCO	285.925	33.270	11,6 %
40024101-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION BOULEVARD CALLE CAMILO HENRIQUEZ, VILLARRICA	54.984	12.500	22,7 %
40024420-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO HUMBERTO TORO, COMUNA DE FREIRE	391.313	0	0,0 %
40027574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. GABRIELA MISTRAL ENTRE AV. ANDES Y PABLO NERUDA, TEMUCO	469.541	0	0,0 %
40028206-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS ADULTO MAYOR, LA ARAUCANIA 2021	26.812	24.238	90,4 %
40028861-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZA BUNSTER, ANGOL	203.181	79.138	38,9 %
40029896-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION MUROS DE CONTENCIÓN PASAJE LAS ESPUELAS, VILLA PLAZAS DE CHIVILCAN, TEMUCO	66.825	0	0,0 %
40031847-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 31 PROCESO, REGION DE LA ARAUCANIA	1.214.909	3.058	0,3 %
40032131-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXION ORIENTE TEMUCO PADRE LAS CASAS	25.056	0	0,0 %
40032235-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE VILLA LOS CONDORES, TEMUCO	33.408	0	0,0 %
40032306-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED SECUNDARIA DE ALL ARAUCANÍA 2022-2023	350.000	3.536	1,0 %
40032308-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS ADULTO MAYOR, LA ARAUCANÍA 2022	104.400	0	0,0 %
40032335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y MONITORIZACION PUENTE TRENG TRENG Y KAY KAY	133.632	0	0,0 %
40032738-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS ZONA MONUMENTO HISTORICO LOCOMOVILES, AVENIDA ERCILLA, CARAHUE	12.528	0	0,0 %
10 REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14 REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16 REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98 INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99 INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL	21.127.090	5.085.838	24,1 %