

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/07/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:48

Página : 3

PROGRAMA: 030301 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	1.778.634	5.154	0,3 %
	30417325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION JUZGADO DE LETRAS Y FAMILIA DE ALTO HOSPICIO	1.778.634	5.154	0,3 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	489.471	58.623	12,0 %
	30128193-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CENTRO JUDICIAL DE LA SERENA	489.471	58.623	12,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	94.321	2.292	2,4 %
	30467154-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE PUTAENDO	63.051	0	0,0 %
	40022847-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION JUZGADO DE FAMILIA DE QUILLOTA	31.270	2.292	7,3 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	74.966	0	0,0 %
	40002399-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION REMODELACIÓN JUZGADO DE GARANTÍA Y TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DE SANTA CRUZ	74.966	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	10.348.442	14.408	0,1 %
	30114962-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION C. JUDICIAL TRIB. FAMILIA, LABORAL Y LETRAS LOS ANGELES	4.528.128	4.066	0,1 %
	30306673-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION TRIBUNAL DE FAMILIA CONCEPCIÓN	5.348.803	4.631	0,1 %
	30414078-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE LEBU	64.875	0	0,0 %
	40026452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION TRIBUNALES ADMINISTRACIÓN ZONAL CONCEPCIÓN	406.636	5.711	1,4 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	1.891.802	78.753	4,2 %
	30113065-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION TRIBUNAL DE FAMILIA, CIVILES 1°,2,3 Y LABORAL DE TEMUCO	1.803.509	78.753	4,4 %
	40028047-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO	45.306	0	0,0 %
	40029205-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE PUCON	42.987	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	7.228.103	2.104.120	29,1 %
	30116443-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION EDIFICIO PARA LA CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT	187.777	0	0,0 %
	30308732-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION TRIBUNAL GARANTÍA Y TOP DE OSORNO	7.040.326	2.104.120	29,9 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	86.632	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/07/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:48

Página : 3

PROGRAMA: 030301 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40037251-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION JUZGADOS REGIÓN DE AYSÉN	86.632	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	112.748	0	0,0 %
	40032058-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION JUZGADOS PUNTA ARENAS	112.748	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	2.324.974	1.443.885	62,1 %
	30223923-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION EDIFICIO ACADEMIA JUDICIAL DE CHILE	1.713.341	1.273.813	74,3 %
	30350836-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PALACIO TRIBUNALES, SANTIAGO	394.287	129.662	32,9 %
	30480605-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN 1° Y 2° JUZ. LETRAS TRABAJO Y JUZ. COB LAB Y PREV DE STGO	83.474	37.474	44,9 %
	40000210-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON RELOCALIZACION CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO	87.500	0	0,0 %
	40019961-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON RELOCALIZACION JUZ. DE GTIA. Y TRIB. DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE MELIPILLA	43.587	1.468	3,4 %
	40036445-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON RELOCALIZACION JUZGADO DE LETRAS DE COLINA	2.785	1.468	52,7 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	56.000	0	0,0 %
	30420572-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CENTRO DE JUSTICIA DE VALDIVIA	0	0	0,0 %
	30463650-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION TRIBUNAL DE LETRAS Y GARANTIA DE RIO BUENO	56.000	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	481.475	1.963	0,4 %
	40019880-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION TRIBUNALES DE FAMILIA Y LABORAL DE ARICA	481.475	1.963	0,4 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	2.367.070	990.598	41,8 %
	30316322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO JUDICIAL DE CHILLÁN	2.367.070	990.598	41,8 %
98	INTERREGIONAL	3.101.227	165.818	5,3 %
	30128023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS JUDICIALES	250.000	22.493	9,0 %
	30408372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y AMPLIACIÓN JUZGADOS DEL PODER JUDICIAL	1.008.023	21.846	2,2 %
	30435272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VARIOS TRIBUNALES Y ADM. ZONALES DEL PJUD	118.000	0	0,0 %
	40000796-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y REMODELACIÓN JUZGADOS LEY 21017 (110 JUECES), ETAPA N° 1	124.119	0	0,0 %
	40003356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y REMODELACION JUZGADOS, LEY N° 21.017 (110 JUECES) ETAPA II.	426.963	25.758	6,0 %
	40006877-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION JUZGADOS DEL PODER JUDICIAL	791.740	95.721	12,1 %
	40023533-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION TRIBUNALES DIVERSAS COMUNAS POR CONTINGENCIA NACIONAL	382.382	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/07/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:48

Página : 3

PROGRAMA: 030301 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		30.435.865	4.865.614	16,0 %