

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/07/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:48

Página : 2

PROGRAMA: 260250 INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE FET - COVID - 19

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	102.371	0,0 %
	40004094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION TECHUMBRE EDIFICIO ADM. EST. CANADELA, ARICA.	0	102.371	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	425.467	425.467	100,0 %
	40023350-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO GIMNASIO GUIBALDO ORMAZABAL ANTOFAGASTA	425.467	425.467	100,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	683.352	477.684	69,9 %
	40020003-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GIMNASIO TECHADO DE HUASCO	683.352	477.684	69,9 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	77.916	77.916	100,0 %
	40023484-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA ELECTRICO Y OTROS GIMNASIO FISCAL, COMUNA DE LA CRUZ	77.916	77.916	100,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	1.483.000	422.709	28,5 %
	40023707-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIO FISCAL PARRAL	1.483.000	422.709	28,5 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	583.497	216.056	37,0 %
	40023597-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION REFUGIO DE MONTAÑA IND, VOLCÁN ANTUCO	583.497	216.056	37,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	445.857	0	0,0 %
	30264023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION GIMNASIO CAPITAN PASTENE, LUMACO	445.857	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	257.520	0	0,0 %
	40023355-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION ALBERGUE DEPORTIVO DENTRO DEPORTIVO IND, COMUNA DE PUERTO MONTT	257.520	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	2.132.016	1.116.386	52,4 %
	40012665-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESTADIO ANTONIO RISPOLI, PUNTA ARENAS	2.132.016	1.116.386	52,4 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	127.925	98.003	76,6 %
	40023493-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN CIERRES PERIMETRALES RECINTOS DEPORTIVOS RM	127.925	98.003	76,6 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
	40004019-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION GIMNASIO FISCAL DE RÍO BUENO	0	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/07/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:48

Página : 2

PROGRAMA: 260250 INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE FET - COVID - 19

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	106.461	0	0,0 %
	40023973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN INST. ELECTRIC., FUERZA, AGUA POT. Y ALC. Y REP. EQUIPOS E.	106.461	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		6.323.011	2.936.592	46,4 %