

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:17

Página : 7

PROGRAMA: 120262 AGUA POTABLE RURAL FET - COVID - 19

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	1.724.689	1.570.257	91,0 %
	40000717-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VERDES CAMPIÑAS	1.167.069	1.166.584	100,0 %
	40030304-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SAN PEDRO DE ATA	557.620	403.673	72,4 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	1.075.042	462.873	43,1 %
	40029349-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN APR CHOLLAY REGIÓN DE ATACAMA	86.007	86.007	100,0 %
	40036726-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE METÁLICO SSR HACIENDA ATACAMA Y SSR LAS TABLAS, COMUNA DE FREIRINA	421.572	121.115	28,7 %
	40037699-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE METÁLICO SSR CACHIYUYO, SSR HDA. B. ESPERANZA Y SSR PERALES VIEJOS	567.463	255.751	45,1 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	9.250.907	3.605.646	39,0 %
	30478237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR TULAHUEN, COMUNA MONTE PATRIA	1.640.062	422.474	25,8 %
	40029378-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE APR HUENTELAUQUÉN NORTE	186.011	25.615	13,8 %
	40029391-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN SISTEMA DE APR QUELÉN ALTO	102.845	15.470	15,0 %
	40030351-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO	3.207.804	2.087.410	65,1 %
	40035369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE APR EL PORVENIR, COMUNA DE OVALLE	393.308	24.167	6,1 %
	40035406-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL NUEVA AURORA	348.725	13.877	4,0 %
	40035442-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL COLLIGUAY	301.780	26.260	8,7 %
	40035444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR LA HIGUERA, COMUNA DE LA SERENA	781.062	646.255	82,7 %
	40035446-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL CALETA HORNOS	228.425	208.547	91,3 %
	40035448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL CHUNGUNGO	260.885	134.679	51,6 %
	40038271-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE COQUIMBO	1.800.000	892	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	26.634.888	12.601.310	47,3 %
	30103535-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO APR EL CARMEN COMUNA DE LA LIGUA	282.640	0	0,0 %
	40020457-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MAITEN LARGO COMUNA DE LA LIGUA	536.210	0	0,0 %
	40029412-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR EL ÑILHUE COMUNA DE CATEMU	3.721	3.720	100,0 %
	40029414-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR EL OLIVO PURUTUN COMUNA DE LA CALERA	69.781	20.640	29,6 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/10/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:17

Página : 7

PROGRAMA: 120262 AGUA POTABLE RURAL FET - COVID - 19

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
06	40030354-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO	15.783.136	12.530.153	79,4 %
	40037946-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO	9.959.400	46.797	0,5 %
	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	6.251.645	3.193.500	51,1 %
	30485713-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PENCAHUE BAJO, SAN VICENTE	18.110	12.161	67,2 %
	40002294-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SISTEMA APR AGUA BUENA A PUEBLO HUNDIDO, SAN FERNANDO	34.482	34.482	100,0 %
	40002676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LO DE LOBOS,	931.641	801.018	86,0 %
	40002812-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSÉ LOS LINGUES, SAN FERNANDO	228.384	87.780	38,4 %
	40009604-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, RENGÓ	1.039.089	663.503	63,9 %
	40017094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR OLIVAR BAJO, RINCÓN EL ABRA, OLIVAR	1.257.506	1.017.947	80,9 %
	40029369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR CALIFORNIA, COMUNA DE DOÑIHUE	60.924	60.923	100,0 %
	40029370-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR RINCONADA DE DOÑIHUE, COMUNA DE DOÑIHUE	90.749	90.747	100,0 %
	40029371-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR DE CHUMACO, COMUNA DE REQUINOA	0	0	0,0 %
	40029373-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR CARMEN BAJO LA MEDIA LUNA, COMUNA DE CODEGUA	52.676	45.369	86,1 %
	40029377-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR ALCONES EL SAUCE, COMUNA DE MARCHIGUE	96.742	96.741	100,0 %
	40029380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR CAHUIL. COMUNA DE PICHILEMU	137.400	0	0,0 %
	40029382-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR DE PUQUILLAY, COMUNA DE PERALILLO	139.143	134.347	96,6 %
	40030010-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR QUELENTARO LITUECHE	400.750	0	0,0 %
	40030357-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE O'HIGGINS	183.071	148.482	81,1 %
	40035548-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ESTRELLA, LA ESTRELLA	276.250	0	0,0 %
	40036962-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION HABILITACIÓN FUENTE SSR LA GONZALINA, RANCAGUA	0	0	0,0 %
40038019-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS	1.304.728	0	0,0 %	
07	REGIÓN DEL MAULE	4.302.611	3.614.983	84,0 %
	40010492-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJO ESMERALDA, YERBAS BUENAS	65.952	65.952	100,0 %
	40011145-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS LOMAS, SAN CLEMENTE	18.521	18.518	100,0 %
	40011426-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MOLINO-VENTANA DEL ALTO A SANTA LAURA, TENO	1.256.008	896.891	71,4 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:17

Página : 7

PROGRAMA: 120262 AGUA POTABLE RURAL FET - COVID - 19

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40012719-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJOS DE LIRCAY, SAN CLEMENTE	420.638	310.496	73,8 %
40027258-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL PLUMERO, RAUCO	972.579	972.551	100,0 %
40029403-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE FILTROS APR LORA, COMUNA DE LICANTEN	13.590	13.589	100,0 %
40030359-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE	1.380.424	1.336.986	96,9 %
40037927-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DEL MAULE	174.899	0	0,0 %
08 REGIÓN DEL BIO BIO	4.034.463	2.023.219	50,1 %
40021327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE QUIEBRAFRENOS, COMUNA DE LAJA	350.304	350.303	100,0 %
40029295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CALETA LAS PEÑAS COMUNA DE ARAUCO	39.112	39.092	99,9 %
40029298-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA COMUNA DE CAÑETE	51.079	40.898	80,1 %
40029299-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL EL PROGRESO COMUNA DE CABRERO	2.206	2.015	91,3 %
40029313-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CAMPAMENTO COMUNA DE QUILACO	129.559	129.558	100,0 %
40029315-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL RUCALHUE COMUNA DE QUILACO	104.415	76.357	73,1 %
40029482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL COLLICO, COMUNA DE CAÑETE	11.763	11.747	99,9 %
40029483-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI COMUNA DE CAÑETE	50.452	39.809	78,9 %
40029484-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL TIRUA COMUNA DE TIRUA	231.365	0	0,0 %
40030362-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO	638.196	487.757	76,4 %
40033196-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL UNIHUE, COMUNA DE HUALQUI	150.534	145.357	96,6 %
40034111-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DEL BÍO BÍO	563.703	517.977	91,9 %
40037913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO	1.711.775	182.349	10,7 %
09 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	3.797.300	1.908.823	50,3 %
30068174-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA APR ICALMA, Y AMPLIACION A SECTOR PEHUENCHE, COMUNA DE LONQUIMAY	916.000	572.500	62,5 %
30101514-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PARCIAL SISTEMA APR TRIHUECHE Y AMPLIACIÓN A VILLA BALDOMERO, NUEVA IMPERIAL	333.382	184.474	55,3 %
30132104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL BAJADA DE PIEDRA, PITRUFQUEN	916.000	453.124	49,5 %
40000183-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SISTEMA APR TRANAPUENTE, COMUNA DE CARAHUE	0	0	0,0 %
40001395-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SAPR ENTRE RÍOS, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL	956.918	698.725	73,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/10/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120262 AGUA POTABLE RURAL FET - COVID - 19

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40037945-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	675.000	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	3.417.953	1.993.521	58,3 %
	40018435-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUYAQUEN, COMUNA DE MAULLÍN	46.501	46.501	100,0 %
	40018505-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUEMPELEO - ALTO BONITO, COMUNA DE FRESIA	195.972	194.934	99,5 %
	40018784-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION DEL SISTEMA APR LLAICHA HACIA POLLOLLO Y PERGÜE, ISLA PULUQUI, COMUNA DE CALBUCO	592.172	592.171	100,0 %
	40019309-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL ISLA MAILLEN, COMUNA DE PUERTO MONTT	741.393	595.006	80,3 %
	40029307-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR VILLA QUINCHAO, COMUNA DE QUINCHAO	121.631	121.630	100,0 %
	40029309-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR CHOPE-CHECHIL, COMUNA DE CALBUCO	41.890	37.637	89,8 %
	40029310-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR LA CHACRA, COMUNA DE CASTRO	240.500	0	0,0 %
	40029312-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR ISLA QUEHUI, COMUNA DE CASTRO	6.833	0	0,0 %
	40029317-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR LELBUN AITUY, COMUNA DE	5.662	0	0,0 %
	40029320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR LIUCURA SAN AGUSTIN, COMUNA DE PUQUELDON	72.127	68.027	94,3 %
	40029322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR SAN JOSE, COMUNA DE CASTRO	16.605	0	0,0 %
	40029326-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR LLIUCO AUCHO, COMUNA DE QUEMCHI	2.292	0	0,0 %
	40029328-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR ICHUAC, COMUNA DE PUQUELDON	9.163	0	0,0 %
	40029331-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR YALDAD, COMUNA DE QUELLON	5.335	0	0,0 %
	40029333-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR CHAYAHUE ABTAO, COMUNA DE CALBUCO	5.515	5.514	100,0 %
	40029346-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR EL YALE, COMUNA DE CALBUCO	84.413	57.107	67,7 %
	40033817-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR QUEILEN, COMUNA DE QUEILEN	167.389	150.220	89,7 %
	40034116-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DE LOS LAGOS	432.810	75.733	17,5 %
	40037882-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE LOS LAGOS	629.750	49.041	7,8 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	1.953.205	405.298	20,8 %
	40029297-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL REPOLLAL, REGION DE AYSEN	70.376	0	0,0 %
	40029321-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE APR VILLA OHIGGINS, REGION DE AYSEN	139.009	0	0,0 %
	40029329-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE APR RAUL MARIN, REGION DE AYSEN	28.920	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:17

Página : 7

PROGRAMA: 120262 AGUA POTABLE RURAL FET - COVID - 19

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40029334-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE APR CHACRAS DE CISNES, REGION DE AYSEN	79.412	0	0,0 %
	40029339-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE APR PUERTO SANCHEZ, REGION DE AYSEN	82.540	20.282	24,6 %
	40029343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE APR PUERTO BERTRAND, REGION DE AYSEN	24.197	0	0,0 %
	40029347-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE APR ALTO BAGUALES, REGION DE AYSEN	42.104	0	0,0 %
	40030281-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR RIO CLARO, REGION DE AYSEN	139.301	137.953	99,0 %
	40030283-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR CERRO NEGRO, REGION DE AYSEN	74.149	23.601	31,8 %
	40030284-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR LOS TORREONES, REGION DE AYSEN	77.606	69.177	89,1 %
	40030286-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR EL SALTO AYSEN, REGION DE AYSEN	27.161	15.111	55,6 %
	40034117-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DE AYSÉN	188.705	139.174	73,8 %
	40039024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE AYSÉN	979.725	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	27.903	27.902	100,0 %
	40030238-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUNTA CARRERA, COMUNA PUNTA ARENAS, 2021	27.903	27.902	100,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	9.310.695	4.789.093	51,4 %
	40013252-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL BOLLENAR, COMUNA DE MELIPILLA	1.057.342	584.879	55,3 %
	40013635-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR COLONIA KENNEDY, COMUNA DE PAINE	2.104.037	1.271.524	60,4 %
	40013637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR GACITUA, COMUNA DE ISLA DE MAIPO	1.686.700	950.997	56,4 %
	40022913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA	702.997	0	0,0 %
	40030360-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA	2.545.119	1.981.693	77,9 %
	40034067-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PELVÍN, COMUNA DE PEÑAFLORES	93.850	0	0,0 %
	40034084-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR MIRAFLORES, COMUNA DE CURACAVI	403.000	0	0,0 %
	40034085-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR LA ISLITA, COMUNA DE ISLA DE MAIPO	285.150	0	0,0 %
	40034092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR QUILAPILUN. COMUNA DE COLINA	218.000	0	0,0 %
	40037872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN METROPOLITANA	214.500	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	9.654.471	4.868.276	50,4 %
	40022371-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR NONTUELA, FUTRONO	954.559	838.416	87,8 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:17

Página : 7

PROGRAMA: 120262 AGUA POTABLE RURAL FET - COVID - 19

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40023867-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE CATRIPULLI, VALDIVIA	75.481	75.480	100,0 %
40024558-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR ESTACIÓN MARIQUINA, MARIQUINA	416.004	66.868	16,1 %
40024936-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LA JUNTA, LAGO RANCO	227.156	227.155	100,0 %
40027798-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE BONIFACIO, VALDIVIA	917.744	663.945	72,3 %
40029399-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO APR DE QUILQUILCO, LOS LAGOS	32.032	32.032	100,0 %
40029428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE TREHUACO RIO BUENO	47.344	47.344	100,0 %
40029433-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION APR QUIMAN COMUNA FUTRONO	34.977	34.977	100,0 %
40029435-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO APR DE SANTA FILOMENA 2, PAILLACO	11.722	11.721	100,0 %
40029436-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO APR TRUMAO COMUNA DE LA UNION	63.968	63.965	100,0 %
40029438-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO APR CIRUELOS DOLLINCO	23.799	23.799	100,0 %
40029439-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO APR AMARGO SAN CARLOS	5.067	5.067	100,0 %
40029442-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION APR DOLLINCO FUTRONO	10.941	10.938	100,0 %
40029443-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEL SISTEMA APR NELTUME	6.415	6.415	100,0 %
40029444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEL SISTEMA APR DE PAILLAO, VALDIVIA	50.614	44.706	88,3 %
40029447-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO APR CAYURRUCA COMUNA RIO BUENO	20.493	20.492	100,0 %
40029719-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR DE HUIPEL-MUCÚN, LANCO	330.117	330.116	100,0 %
40029728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN	1.365.245	31.437	2,3 %
40029744-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE ILIHUE-LOS MAÑÍOS, LAGO RANCO	1.976.960	1.016.352	51,4 %
40029785-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MINAS DE PUNAHUE, LOS LAGOS	1.206.589	986.043	81,7 %
40034086-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEL SERVICIO DE APR DE ÑANCUL, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS	290.630	159.853	55,0 %
40034089-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEL SERVICIO DE APR DE LAS GAVIOTAS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS	279.423	171.155	61,3 %
40034115-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DE LOS RÍOS	162.191	0	0,0 %
40037868-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023, REGIÓN DE LOS RÍOS	1.145.000	0	0,0 %
15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	233.314	233.312	100,0 %
40030459-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUTRE	233.314	233.312	100,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120262 AGUA POTABLE RURAL FET - COVID - 19

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
16	REGIÓN DE ÑUBLE	5.160.509	3.141.814	60,9 %
	40010068-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE TREHUALEMU, COMUNA DE EL CARMEN	395.127	278.837	70,6 %
	40010073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LA CABAÑA SANTA TERESA TRES RANCHOS, COMUNA YUNGAY	199.012	119.188	59,9 %
	40029351-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PORTAL DE LA LUNA COMUNA DE SAN NICOLAS	26.645	17.931	67,3 %
	40029352-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BERNARDO O'HIGGINS COMUNA DE COIHUECO	5.881	5.880	100,0 %
	40029353-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN SSR GENERAL CRUZ COMUNA DE PEMUCO REGIÓN DE ÑUBLE	6.518	0	0,0 %
	40029357-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN SSR SAN MIGUEL DE DIGUILLIN COMUNA DE PEMUCO REGIÓN DE ÑUBLE	6.280	0	0,0 %
	40030361-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE	2.811.630	2.370.097	84,3 %
	40037864-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE	1.709.416	349.881	20,5 %
98	INTERREGIONAL	3.343.275	2.969.315	88,8 %
	40026219-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 2021-2022	3.343.275	2.969.315	88,8 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		90.172.870	47.409.142	52,6 %