

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/03/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|---|---|-----------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 7.304.596 | 1.086.700 | 14,9 % |
| | 30086036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | 200.000 | 31.358 | 15,7 % |
| | 30228872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE | 3.043.882 | 511.613 | 16,8 % |
| | 40025942-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP | 234.482 | 230.421 | 98,3 % |
| | 40025988-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA 2020 - 2023 - RECUP | 18.896 | 16.796 | 88,9 % |
| | 40045155-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE TARAPACÁ 2022 - 2025 | 3.807.336 | 296.512 | 7,8 % |
| 02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 5.134.927 | 714.255 | 13,9 % |
| | 20183313-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA LA CHIMBA ANTOFA | 181.903 | 0 | 0,0 % |
| | 30449126-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 4.466.024 | 354.125 | 7,9 % |
| | 40039439-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - 2024 | 487.000 | 360.130 | 73,9 % |
| 03 | REGIÓN DE ATACAMA | 10.580.854 | 1.670.400 | 15,8 % |
| | 30394679-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | 102.714 | 0 | 0,0 % |
| | 30394680-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | 127.500 | 0 | 0,0 % |
| | 30394728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | 2.979.515 | 0 | 0,0 % |
| | 30394729-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | 6.680.085 | 1.102.281 | 16,5 % |
| | 30394731-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | 91.500 | 0 | 0,0 % |
| | 40031615-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2022 - 2024 ATACAMA | 599.540 | 568.119 | 94,8 % |
| 04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 17.206.679 | 1.191.530 | 6,9 % |
| | 30131607-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO QUEBRADA PENUELAS, COMUNA DE LA SERENA | 2.400.102 | 0 | 0,0 % |
| | 30485804-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | 456.601 | 96.958 | 21,2 % |
| | 30485829-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | 7.791.005 | 457.240 | 5,9 % |
| | 40009380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | 3.291.797 | 74.722 | 2,3 % |
| | 40025990-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | 2.755 | 0 | 0,0 % |
| | 40039931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | 3.264.419 | 562.610 | 17,2 % |
| 05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 18.569.361 | 3.850.694 | 20,7 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/03/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/04/2023

Hora : 11:45

Página : 6

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

| Región | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--|---|-----------|-------------|
| | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 30072051-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA | 600.923 | 0 | 0,0 % |
| 30311674-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | 1.980.055 | 174.681 | 8,8 % |
| 30437781-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1.924.932 | 31.396 | 1,6 % |
| 30460144-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | 1.803.811 | 33.841 | 1,9 % |
| 30462223-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V | 52.253 | 0 | 0,0 % |
| 30483536-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIA SAN FELIPE, COMUNA DE SAN FELIPE | 184.171 | 79.658 | 43,3 % |
| 40000148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS FIJACION DE DESLINDES RIOS ACONCAGUA, LIGUA Y PETORCA | 477.748 | 0 | 0,0 % |
| 40010774-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 REGION VALPARAISO | 9.507.889 | 2.503.963 | 26,3 % |
| 40020302-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AALL VALPARAÍSO 2021 - 2023 | 557.847 | 410.266 | 73,5 % |
| 40020303-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2021 - 2023 | 158.540 | 27.068 | 17,1 % |
| 40025992-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | 1.051.360 | 459.724 | 43,7 % |
| 40026468-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 269.832 | 130.097 | 48,2 % |
| 06 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 3.504.323 | 600.764 | 17,1 % |
| 30125305-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | 2.423.339 | 600.764 | 24,8 % |
| 40010994-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | 199.604 | 0 | 0,0 % |
| 40011017-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | 512.780 | 0 | 0,0 % |
| 40025929-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN O'HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | 48.500 | 0 | 0,0 % |
| 40031561-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGÓ CENTRO SUR, COMUNA RENGÓ | 320.100 | 0 | 0,0 % |
| 07 REGIÓN DEL MAULE | 11.982.541 | 2.533.963 | 21,1 % |
| 30309473-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y MANTENCIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES, 2015 - 2018 | 272.427 | 78.648 | 28,9 % |
| 30449527-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE EVAC, DE A.LL. COLECTOR CHOAPA-LOA CURICO | 84.673 | 0 | 0,0 % |
| 40005310-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | 2.476.142 | 394.429 | 15,9 % |
| 40005316-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | 173.239 | 61.952 | 35,8 % |
| 40022429-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | 899.993 | 20.172 | 2,2 % |
| 40025952-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | 135.727 | 135.727 | 100,0 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/03/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/04/2023

Hora : 11:45

Página : 6

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

| Región | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--|---|-----------|-------------|
| | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 40025995-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | 3.158.256 | 1.843.035 | 58,4 % |
| 40026218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PARRAL, R. DEL MAULE | 233.445 | 0 | 0,0 % |
| 40039442-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2022 - 2024 | 472.808 | 0 | 0,0 % |
| 40046918-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE EL DURAZNO, COMUNA DE ROMERAL, REGIÓN DEL MAULE | 674.913 | 0 | 0,0 % |
| 40046919-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE GUAICO 1, PROVINCIA DE TALCA, REGIÓN DEL MAULE | 678.619 | 0 | 0,0 % |
| 40046921-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE LAS MERCEDES, COMUNA DE RÍO CLARO, PROV. DE TALCA, REG. DEL MAULE | 451.300 | 0 | 0,0 % |
| 40046923-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SAN GERARDO, COMUNA DE RIO CLARO, REG. DEL MAULE | 1.318.399 | 0 | 0,0 % |
| 40046924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE CARMEN ORIENTE, COMUNA DE RETIRO, REG. DEL MAULE | 301.300 | 0 | 0,0 % |
| 40046926-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE CISNE CUELLO NEGRO, COMUNA DE RIO CLARO, REG. DEL MAULE | 651.300 | 0 | 0,0 % |
| 08 REGIÓN DEL BIO BIO | 19.894.468 | 1.875.746 | 9,4 % |
| 30044279-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | 320.071 | 297.065 | 92,8 % |
| 30075236-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO | 1.422.063 | 263.503 | 18,5 % |
| 30086978-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | 3.000.000 | 0 | 0,0 % |
| 30114484-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | 2.762.709 | 0 | 0,0 % |
| 30120090-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | 1.660.800 | 4.830 | 0,3 % |
| 40002532-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO | 1.159.594 | 83.924 | 7,2 % |
| 40002538-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIOBIO | 1.620.979 | 350.769 | 21,6 % |
| 40002958-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 2018 - 2020 | 1.590.894 | 434.312 | 27,3 % |
| 40015379-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | 896.661 | 205.346 | 22,9 % |
| 40020697-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA CANAL IFARLE COMUNAS DE CONCEPCIÓN-HUALPÉN Y TALCAHUANO | 68.004 | 0 | 0,0 % |
| 40025787-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA DE AGUAS LLUVIA CAPITÁN GORY DE CALETA LO ROJAS, CORONEL | 1.823.384 | 0 | 0,0 % |
| 40026201-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE RÍO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO REGIÓN DEL BIOBÍO | 221.989 | 0 | 0,0 % |
| 40026397-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO RÍO BIOBÍO SECTORES MESAMÁVIDA, LA SUERTE Y EL CHEQUÉN, LOS ANGELES | 254.719 | 0 | 0,0 % |
| 40027202-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CANAL PAPPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | 1.828.138 | 235.997 | 12,9 % |
| 40041240-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CANAL BIO BIO SUR, TRAMO 1 COMUNA DE QUILACO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 1.264.463 | 0 | 0,0 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/03/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/04/2023

Hora : 11:45

Página : 6

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|---|---|-----------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 11.177.507 | 2.326.045 | 20,8 % |
| | 20188580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | 950.150 | 0 | 0,0 % |
| | 30002745-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | 742.146 | 16.450 | 2,2 % |
| | 30034469-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TCO. | 174.052 | 0 | 0,0 % |
| | 30063942-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | 2.983.797 | 567.151 | 19,0 % |
| | 30099413-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES RÍO LUMACO - LUMACO | 120.100 | 0 | 0,0 % |
| | 30101997-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | 1.393.000 | 134.740 | 9,7 % |
| | 40010186-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022 | 1.225.161 | 0 | 0,0 % |
| | 40025997-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP | 301.469 | 271.421 | 90,0 % |
| | 40027158-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA, CANAL IMPERIAL N. IMPERIAL | 652.710 | 0 | 0,0 % |
| | 40031973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA - RECUP | 3.092 | 0 | 0,0 % |
| | 40036991-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CANAL CHUFQUEN, REGION DE LA ARAUCANIA - RECUP | 76.343 | 0 | 0,0 % |
| | 40037012-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CANAL ALLIPEN, REGION DE LA ARAUCANIA - RECUP | 46.363 | 0 | 0,0 % |
| | 40039443-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | 1.523.179 | 1.288.597 | 84,6 % |
| | 40039926-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADÍO COMUY, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 535.650 | 47.686 | 8,9 % |
| | 40047390-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | 450.295 | 0 | 0,0 % |
| 10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 2.709.608 | 539.414 | 19,9 % |
| | 30099554-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | 290.285 | 61.516 | 21,2 % |
| | 30122047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS QUELLON | 229.279 | 0 | 0,0 % |
| | 30376622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE PUERTO MONTT | 288.654 | 1.217 | 0,4 % |
| | 40010873-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CAJON SAN FRANCISCO Y REDES SECUNDARIAS PTO. VARAS | 155.320 | 0 | 0,0 % |
| | 40010874-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION COLECTOR RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CAJON GRAMADO COMUNA DE PUERTO VARAS | 101.344 | 0 | 0,0 % |
| | 40021417-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | 57.180 | 0 | 0,0 % |
| | 40025792-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR ALMAGRO TRONCO, COMUNA DE OSORNO | 232.430 | 0 | 0,0 % |
| | 40025935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS 2021 - 2023 - RECUP | 161.853 | 145.698 | 90,0 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/03/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/04/2023

Hora : 11:45

Página : 6

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|---|---|-----------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 11 | 40025957-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - RECUP | 34.247 | 18.381 | 53,7 % |
| | 40039447-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION LOS LAGOS 2022 - 2024 | 1.159.016 | 312.602 | 27,0 % |
| | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 1.018.509 | 319.320 | 31,4 % |
| | 30109452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | 362.224 | 141.835 | 39,2 % |
| | 40010792-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | 435.769 | 97.094 | 22,3 % |
| 12 | 40045611-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCAL XI REGION DE AYSEN 2022 -2026 | 220.516 | 80.391 | 36,5 % |
| | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 1.614.945 | 189.064 | 11,7 % |
| | 30404138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS A PARTIR DE CONSTR MODEL. FIS. RIO LAS MINAS PTA ARENAS | 23.627 | 0 | 0,0 % |
| | 40002537-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y DESLINDES LOS CIERVOS, LEÑADURA, LA MANO Y LLAULLAU, PTA ARENAS | 219.570 | 39.570 | 18,0 % |
| | 40019965-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONST. EVAC. Y DRENAJE DE AALL SUBSISTEMA LLAU - LLAU Y D'AGOSTINI, PTA. ARENAS | 52.413 | 0 | 0,0 % |
| | 40029075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y EST DESLIND RÍO LAS MINAS, SEC PONIENTE AV CIRCUNV. PTA ARENAS | 167.565 | 45.797 | 27,3 % |
| | 40029933-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- NORMALIZACION CHORRILLO MAGDALENA SECTOR VILLA GENEROSA, COMUNA PTA ARENAS | 91.770 | 0 | 0,0 % |
| | 40030554-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS 2022-2026, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | 1.060.000 | 103.697 | 9,8 % |
| 13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 7.005.559 | 1.263.112 | 18,0 % |
| | 30097900-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | 32.720 | 0 | 0,0 % |
| | 30102291-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2, LA FLORIDA | 300.001 | 12.255 | 4,1 % |
| | 30105724-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | 172.120 | 0 | 0,0 % |
| | 30309772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | 2.203.844 | 709.378 | 32,2 % |
| | 30485825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | 925.515 | 359.632 | 38,9 % |
| | 40013144-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, RM | 19.600 | 0 | 0,0 % |
| | 40018779-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | 60.966 | 0 | 0,0 % |
| | 40031139-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS BUIN Y PAINE, PROV DEL MAIPO, R.M. | 439.193 | 0 | 0,0 % |
| | 40039452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR PARQUE LA FAMILIA 2022 - 2024 | 850.300 | 181.847 | 21,4 % |
| | 40046947-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MONITOREO Y CONTROL CANAL EL VINCULO, COMUNA DE PAINE, R.M. | 2.001.300 | 0 | 0,0 % |
| 14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 3.872.640 | 253.051 | 6,5 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/03/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/04/2023

Hora : 11:45

Página : 6

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

| Región | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|---|---|-------------------|---------------|
| | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 30450772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE LOS LAGOS | 165.100 | 0 | 0,0 % |
| 40020452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS | 900.149 | 24.804 | 2,8 % |
| 40039444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RÍOS 2022 - 2024 | 2.807.391 | 228.247 | 8,1 % |
| 15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 7.270.420 | 1.868.011 | 25,7 % |
| 30034659-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | 2.230.754 | 1.572.980 | 70,5 % |
| 40005311-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA | 438.329 | 137.210 | 31,3 % |
| 40020240-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PARA EL MEJORAMIENTO CALIDAD DEL AGUA RIO COLPITA | 48.862 | 0 | 0,0 % |
| 40020242-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO OBRAS MEJORAMIENTO CALIDAD AGUA RÍO AZUFRE | 498.590 | 33.751 | 6,8 % |
| 40020319-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA PROVENIENTE DEL RIO CARITAYA | 73.057 | 0 | 0,0 % |
| 40021389-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS LIMITACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO SAN JOSÉ, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 330.734 | 0 | 0,0 % |
| 40035370-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 792.915 | 82.109 | 10,4 % |
| 40039438-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - 2024 | 2.857.179 | 41.961 | 1,5 % |
| 16 REGIÓN DE ÑUBLE | 5.005.437 | 1.012.951 | 20,2 % |
| 30068336-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | 2.161.968 | 919.515 | 42,5 % |
| 30125282-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN | 2.113.802 | 3.474 | 0,2 % |
| 40033694-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | 223.367 | 0 | 0,0 % |
| 40039925-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLIN, REGIÓN DEL ÑUBLE | 506.300 | 89.962 | 17,8 % |
| 98 INTERREGIONAL | 710.695 | 44.959 | 6,3 % |
| 30469884-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE QUEBRADAS | 435.165 | 0 | 0,0 % |
| 40039448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | 275.530 | 44.959 | 16,3 % |
| 99 INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 134.563.069 | 21.339.979 | 15,9 % |