

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/04/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/05/2023

Hora : 11:25

Página : 2

PROGRAMA: 183501 SERVIU REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	5.729.358	1.567.274	27,4 %
	30129117-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS, ARICA	437.420	4	0,0 %
	30135733-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION DEPOSITO QUEBRADA ENCANTADA, ARICA	393.018	231.546	58,9 %
	30270022-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PARQUE CHINCHORRO ORIENTE, ARICA	27.600	0	0,0 %
	30370359-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, COMUNA DE PUTRE	22.462	0	0,0 %
	30442776-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE PUNTA NORTE, ARICA	338.416	74.345	22,0 %
	30483969-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE VILLA ALTOS DEL MAR, SECTOR EL ALTO, ARICA	2.335.006	437.042	18,7 %
	30484535-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZAS JOHN WALL, ARICA	638.886	326.075	51,0 %
	40005164-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EE.PP POBLACIÓN LAS VIZCACHAS, ARICA	4.300	0	0,0 %
	40005165-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS POBLACIÓN LAS VICUÑAS, ARICA	5.000	0	0,0 %
	40005204-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO AV. ANTÁRTICA Y LOS ARTESANOS, ARICA	38.083	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/04/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 29/05/2023

Hora : 11:25

Página : 2

PROGRAMA: 183501 SERVIU REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40011139-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EEPP LOS INDUSTRIALES POLIMETALES ÁREA IV, ETAPA II, ARICA	1.400	0	0,0 %
40011184-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO EJE JUAN ANTONIO RÍOS, ETAPA II: SANTA MARÍA-LAS GREDAS, ARICA	45.600	0	0,0 %
40016395-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 30 LLAMADO, ARICA Y PARINACOTA	59.016	46.966	79,6 %
40020394-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION DE CICLOVÍAS SUBESTÁNDAR EXISTENTES A ALTO ESTÁNDAR, ARICA	31.517	0	0,0 %
40021162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO DE RUTAS PEATONALES, REGIÓN ARICA Y PARINACOTA	750.000	0	0,0 %
40022919-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BARRIO BORDE PAMPA, COMUNA DE ARICA	6.820	0	0,0 %
40022941-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BARRIO JALLALLA, COMUNA DE ARICA	12.650	0	0,0 %
40025014-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO TRES PLAZAS SECTOR NUEVO NORTE, ARICA	12.994	0	0,0 %
40025017-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PLAZA FUERTE CIUADELA NORTE, ARICA	27.000	0	0,0 %
40027459-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EE.PP VICUÑA MACKENNA, ARICA	144.751	113.583	78,5 %
40031471-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR 2022, ARICA Y PARINACOTA	33.133	33.133	100,0 %
40031472-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 31 LLAMADO, ARICA Y PARINACOTA	364.286	304.580	83,6 %
16 REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98 INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99 INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL	5.729.358	1.567.274	27,4 %