

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/03/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Fecha : 30/04/2024

Hora : 16:43

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	28.847.297	6.353.894	22,0 %
	30073603-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN EDIFICIO INSTITUCIONAL MINVU-SERVIU, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	31.900	0	0,0 %
	30095104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO GESTION VIAL AV. OHIGGINS Y DILLMAN BULLOCK, ANGOL	3.477.169	665.513	19,1 %
	30096856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVENIDA ERCILLA, ERCILLA	1.523.800	0	0,0 %
	30274622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PASADA URBANA GUACOLDA COMUNA LAUTARO - ETAPA 1	484.693	0	0,0 %
	30392073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE LOS SAUCES	560.207	116.532	20,8 %
	30438575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE SANTA LUCÍA, COLLIPULLI	259.879	21.007	8,1 %
	30463925-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA BARROS ARANA, COMUNA DE TEODORO SCHMIDT	414.000	0	0,0 %
	30484483-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN PLAZA ACCESO PRINCIPAL, PERQUENCO	18.200	0	0,0 %
	30485126-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN 20 VIVIENDAS TUTELADAS, NUEVA IMPERIAL	1.819.000	0	0,0 %
	30485129-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN 16 VIVIENDAS TUTELADAS, GORBEA	8.580	0	0,0 %
	40003729-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL NORTE PONIENTE, TEMUCO	202.180	51.150	25,3 %
	40005723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. PABLO NERUDA Y SIMON BOLIVAR / IMPERIAL, TEMUCO	3.212.095	391.628	12,2 %
	40005798-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AV. BARROS ARANA ENTRE LIMITE URBANO NORTE Y BALMACEDA, TEMUCO	305.728	0	0,0 %
	40019575-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESO VILLA HUMBERTO TORO, QUEPE, FREIRE	21.000	0	0,0 %
	40023586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 30 PROCESO, REGION DE LA ARAUCANIA	136.283	0	0,0 %
	40023967-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL PEDRO DE VALDIVIA NORTE, TEMUCO	184.000	15.600	8,5 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/03/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Fecha : 30/04/2024

Hora : 16:43

Página : 3

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40024420-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO HUMBERTO TORO, COMUNA DE FREIRE	62.046	32.753	52,8 %
40024421-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BAJO TRAIGUEN, COMUNA DE VICTORIA	493.400	0	0,0 %
40024541-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO PABLO NERUDA, COMUNA DE COLLIPULLI	498.531	0	0,0 %
40027574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. GABRIELA MISTRAL ENTRE AV. ANDES Y PABLO NERUDA, TEMUCO ARR	3.300.323	1.119.189	33,9 %
40027936-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO URBANO EJE MAC-IVER PADRE LAS CASAS	30.000	0	0,0 %
40031847-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 31 PROCESO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	1.899.679	981.400	51,7 %
40032131-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN ORIENTE TEMUCO PADRE LAS CASAS	160.000	1.077	0,7 %
40032210-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN MUROS CONTENCIÓN VILLA LOS ANDES, SECTOR 1, ANGOL	260.458	182.363	70,0 %
40032306-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED SECUNDARIA AALL ARAUCANIA 2022-2023	42.761	0	0,0 %
40039772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 32° PROCESO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	4.000.000	2.440.921	61,0 %
40039879-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, RENAICO	48.362	0	0,0 %
40041291-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN MUROS DE CONTENCIÓN, VILLA ESPERANZA Y VILLA LA COSTANERA, SAAVEDRA	15.330	0	0,0 %
40042039-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDA ADULTO MAYOR, LA ARAUCANÍA 2023	87.960	26.358	30,0 %
40042162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CICLOVIAS VARIAS COMUNAS ARAUCANIA 2023-2024	83.358	50.365	60,4 %
40047310-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN 12 CICLOVIAS TEMUCO -PADRE LAS CASAS	600.000	0	0,0 %
40047313-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLOVIA CAMINO UTACO, ANGOL	602.969	30.070	5,0 %
40048730-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS ARAUCANÍA 2023 - 2024	328.940	166.287	50,6 %
40048914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE VERGARA ANGOL ETAPA II, COMUNA DE ANGOL	207.000	0	0,0 %
40048917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE GALVARINO	81.425	61.681	75,8 %
40051592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 33° PROCESO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	2.069.841	0	0,0 %
40053504-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CICLOVÍAS VARIAS COMUNAS 2024 -2025	418.641	0	0,0 %
40054177-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA MARTA GONZALEZ, COLLIPULLI.	353.400	0	0,0 %
40057731-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE SAAVEDRA	227.492	0	0,0 %
40059332-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE ISLA CAUTÍN, TEMUCO	225.000	0	0,0 %
40059335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE PULMAHUE, COMUNA DE PADRE LAS CASAS	91.667	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/03/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Fecha : 30/04/2024

Hora : 16:43

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		28.847.297	6.353.894	22,0 %