

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
AL 30/06/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/07/2024  
Hora : 11:28  
Página : 3

PROGRAMA: 030301 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

| Región |                                                                                                                  | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                  | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 01     | REGIÓN DE TARAPACÁ                                                                                               | 129.569                                         | 66.152    | 51,1 %      |
|        | 30417325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION JUZGADO DE LETRAS Y FAMILIA DE ALTO HOSPICIO                           | 129.569                                         | 66.152    | 51,1 %      |
| 02     | REGIÓN DE ANTOFAGASTA                                                                                            | 2.251                                           | 0         | 0,0 %       |
|        | 40045986-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA COMUN Y FAMILIA DE MEJILLONES        | 2.251                                           | 0         | 0,0 %       |
| 03     | REGIÓN DE ATACAMA                                                                                                | 97.396                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 30445072-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION TRIBUNALES DE JUSTICIA DE COPIAPO                                           | 97.396                                          | 0         | 0,0 %       |
| 04     | REGIÓN DE COQUIMBO                                                                                               | 166.628                                         | 2.114     | 1,3 %       |
|        | 30421972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JUZGADO DE LETRAS DE VICUÑA                                              | 24.228                                          | 2.114     | 8,7 %       |
|        | 40040545-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION JUZGADOS REGION DE COQUIMBO                                            | 142.400                                         | 0         | 0,0 %       |
| 05     | REGIÓN DE VALPARAISO                                                                                             | 219.005                                         | 2.857     | 1,3 %       |
|        | 30465045-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JUZGADO DE LETRAS DE LA CALERA                                           | 5.822                                           | 368       | 6,3 %       |
|        | 30467154-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE PUTAENDO                                 | 128.783                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40006541-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JUZGADOS DE GARANTÍA, TJOP, FAMILIA, 1° Y 2° LETRAS SAN ANTONIO             | 2.785                                           | 2.489     | 89,4 %      |
|        | 40022847-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION JUZGADO DE FAMILIA DE QUILLOTA                                            | 81.615                                          | 0         | 0,0 %       |
| 06     | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS                                                                 | 93.371                                          | 3.252     | 3,5 %       |
|        | 30420427-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN 1° JUZGADO DE LETRAS DE RENGO                         | 37.727                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40002399-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION REMODELACIÓN JUZGADO DE GARANTÍA Y TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DE SANTA CRUZ | 55.644                                          | 3.252     | 5,8 %       |
| 07     | REGIÓN DEL MAULE                                                                                                 | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 08     | REGIÓN DEL BIO BIO                                                                                               | 10.948.255                                      | 4.795.908 | 43,8 %      |
|        | 30114962-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION C. JUDICIAL TRIB. FAMILIA, LABORAL Y LETRAS LOS ANGELES                | 7.721.427                                       | 4.357.332 | 56,4 %      |
|        | 30306673-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION TRIBUNAL DE FAMILIA CONCEPCIÓN                                           | 2.492.817                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 30414078-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE LEBU                                     | 95.848                                          | 89.975    | 93,9 %      |
|        | 30437572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JUZGADO DE LETRAS COMPETENCIA COMUN Y GARANTÍA DE LAJA                   | 12.015                                          | 2.191     | 18,2 %      |
|        | 40026452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION TRIBUNALES ADMINISTRACIÓN ZONAL CONCEPCIÓN                             | 626.148                                         | 346.410   | 55,3 %      |
| 09     | REGIÓN DE LA ARAUCANIA                                                                                           | 6.603.145                                       | 0         | 0,0 %       |

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
AL 30/06/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/07/2024  
Hora : 11:28  
Página : 3

PROGRAMA: 030301 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

| Región |                                                                                                                       | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                       | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
|        | 30113065-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION TRIBUNAL DE FAMILIA, CIVILES 1°,2,3 Y LABORAL DE TEMUCO                     | 6.534.893                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40028047-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO                                                   | 667                                             | 0         | 0,0 %       |
|        | 40028047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO                                                | 30.544                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40029205-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE PUCON                                            | 14.656                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40029205-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE PUCON                                         | 22.385                                          | 0         | 0,0 %       |
| 10     | REGIÓN DE LOS LAGOS                                                                                                   | 689.412                                         | 19.377    | 2,8 %       |
|        | 30116443-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION EDIFICIO PARA LA CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT                         | 95.867                                          | 1.996     | 2,1 %       |
|        | 30308732-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION TRIBUNAL GARANTÍA Y TOP DE OSORNO                                             | 587.545                                         | 17.381    | 3,0 %       |
|        | 30482927-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION VIVIENDAS JUDICIALES DE CHAITÉN                                             | 6.000                                           | 0         | 0,0 %       |
|        | 30482927-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION VIVIENDAS JUDICIALES DE CHAITÉN                                             | 6.000                                           | 0         | 0,0 %       |
| 11     | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO                                                                     | 291.114                                         | 1.976     | 0,7 %       |
|        | 30351325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE PUERTO AYSÉN                                  | 96.057                                          | 1.976     | 2,1 %       |
|        | 40037251-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION JUZGADOS REGIÓN DE AYSÉN                                                    | 195.057                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40037251-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION JUZGADOS REGIÓN DE AYSÉN                                                    | 195.057                                         | 0         | 0,0 %       |
| 12     | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA                                                                        | 132.762                                         | 30.508    | 23,0 %      |
|        | 30384726-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JUZGADO LETRAS-COMPETENCIA GARANTIA Y FAMILIA PORVENIR                        | 31.762                                          | 2.104     | 6,6 %       |
|        | 40032058-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION JUZGADOS PUNTA ARENAS                                                       | 101.000                                         | 28.404    | 28,1 %      |
| 13     | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO                                                                                      | 1.054.192                                       | 109.982   | 10,4 %      |
|        | 30350836-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PALACIO TRIBUNALES, SANTIAGO                                                | 617.600                                         | 48.894    | 7,9 %       |
|        | 30480605-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN 1° Y 2° JUZ. LETRAS TRABAJO Y JUZ. COB LAB Y PREV DE STGO     | 88.164                                          | 61.088    | 69,3 %      |
|        | 40000210-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON RELOCALIZACION CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO                              | 109.923                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40019961-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON RELOCALIZACION JUZ. DE GTIA. Y TRIB. DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE MELIPILLA | 65.462                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40036445-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN JUZGADO DE LETRAS COLINA                                      | 66.097                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40060932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y REMOLEDACION ESCALERA DE EMERGENCIA EDIFICIO RPP DE TALAGANTE               | 106.946                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40060932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y REMOLEDACION ESCALERA DE EMERGENCIA EDIFICIO RPP DE TALAGANTE               | 106.946                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40060932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y REMOLEDACION ESCALERA DE EMERGENCIA EDIFICIO RPP DE TALAGANTE               | 106.946                                         | 0         | 0,0 %       |
| 14     | REGIÓN DE LOS RIOS                                                                                                    | 314.874                                         | 35.946    | 11,4 %      |
|        | 30420572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO DE JUSTICIA DE VALDIVIA                                              | 218.474                                         | 34.003    | 15,6 %      |
|        | 30463650-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION TRIBUNAL DE LETRAS Y GARANTIA DE RIO BUENO                                    | 96.400                                          | 1.943     | 2,0 %       |

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
AL 30/06/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/07/2024  
Hora : 11:28  
Página : 3

PROGRAMA: 030301 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

| Región               |                                                                                                     | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|                      |                                                                                                     | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 15                   | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA                                                                        | 141.624                                         | 44.244    | 31,2 %      |
|                      | 40019880-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION TRIBUNALES DE FAMILIA Y LABORAL DE ARICA                     | 141.624                                         | 44.244    | 31,2 %      |
| 16                   | REGIÓN DE ÑUBLE                                                                                     | 379.901                                         | 1.696     | 0,4 %       |
|                      | 30316322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO JUDICIAL DE CHILLÁN                                | 373.259                                         | 0         | 0,0 %       |
|                      | 40018285-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA COMÚN SAN CARLOS             | 6.642                                           | 1.696     | 25,5 %      |
| 98                   | INTERREGIONAL                                                                                       | 10.673.983                                      | 1.786.794 | 16,7 %      |
|                      | 30128023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS JUDICIALES                                      | 225.000                                         | 21.181    | 9,4 %       |
|                      | 30408372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y AMPLIACIÓN JUZGADOS DEL PODER JUDICIAL                 | 6.945.207                                       | 1.696.161 | 24,4 %      |
|                      | 30435272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VARIOS TRIBUNALES Y ADM. ZONALES DEL PJUD                 | 143.692                                         | 0         | 0,0 %       |
|                      | 40000796-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y REMODELACIÓN JUZGADOS LEY 21017 (110 JUECES), ETAPA N° 1  | 83.500                                          | 0         | 0,0 %       |
|                      | 40003356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN JUZGADOS LEY 21017 (110 JUECES) , ETAPA N° 2 | 341.154                                         | 1.815     | 0,5 %       |
|                      | 40006877-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION JUZGADOS DEL PODER JUDICIAL                               | 2.383.296                                       | 67.637    | 2,8 %       |
|                      | 40023533-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION TRIBUNALES DIVERSAS COMUNAS POR CONTINGENCIA NACIONAL     | 552.134                                         | 0         | 0,0 %       |
| 99                   | INTERNACIONAL                                                                                       | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| TOTAL NIVEL NACIONAL |                                                                                                     | 31.937.482                                      | 6.900.806 | 21,6 %      |