

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 30/06/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/07/2024
Hora : 11:28
Página : 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	6.946.701	2.244.070	32,3 %
	40012727-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ	169.350	21.151	12,5 %
	40047454-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA	3.399.824	0	0,0 %
	40049979-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA NAMA-PAMPA PERDIZ- 15 CH KM 4	593.073	521.313	87,9 %
	40049981-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO DIEGO ARACENA	1.514.923	714.036	47,1 %
	40050837-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA PISTA EMERGENCIA CARIQUIMA.	341.520	341.519	100,0 %
	40051202-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA CAVANCHA Y NAMA	333.457	190.010	57,0 %
	40056445-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS DIM LYNCH IQUIQUE Y CUARTA ZONA	594.554	456.041	76,7 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	17.189.539	5.474.739	31,8 %
	40002462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA	80.000	0	0,0 %
	40006817-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA	23.975	0	0,0 %
	40046564-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA AEROPUERTO ANDRES SABELLA DE ANTOFAGASTA	19.000	18.853	99,2 %
	40046565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA AÑO 2023	606.687	547.595	90,3 %
	40046568-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2023-2024	497.165	395.685	79,6 %
	40050656-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024	1.808.502	853.222	47,2 %
	40050661-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO BARRILES DE TOCOPILLA 2024	1.507.528	490.281	32,5 %
	40050664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAS BREAS 2024	1.027.027	147.031	14,3 %
	40050665-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA, CALAMA 2024	2.208.964	770.233	34,9 %
	40054894-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA PISTA PUNTA BLANCA, TOCOPILLA	920.883	902.407	98,0 %
	40054904-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERÓDROMOS LAS BREAS – BARRILES AÑO 2023	464.385	422.929	91,1 %
	40054906-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2023-2024	370.000	359.722	97,2 %
	40056592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA CENTELATO, ANTOFAGASTA	453.668	351.052	77,4 %
	40057181-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA	230	45	19,6 %
	40057957-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2024	966.591	215.304	22,3 %
	40058171-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA	180	45	25,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 30/06/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/07/2024
Hora : 11:28
Página : 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
03	40058449-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA EMBALSE CONCHI	676.546	0	0,0 %
	40059691-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO EL LOA	1.157.023	80	0,0 %
	40059692-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA	1.760.237	85	0,0 %
	40059700-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA	1.701.043	85	0,0 %
	40059746-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024	939.905	85	0,0 %
	REGIÓN DE ATACAMA	6.226.546	2.945.374	47,3 %
	40006840-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA	22.528	0	0,0 %
	40038817-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR REGION DE ATACAMA AÑO 2023-2024	56.867	46.912	82,5 %
	40038818-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGION DE ATACAMA	1.250.170	85	0,0 %
	40046311-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CHAÑARAL, II ETAPA, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2023	331.985	319.511	96,2 %
	40050410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA, REGION DE ATACAMA, AÑOS 2023-2024	1.163.305	1.147.331	98,6 %
	40059299-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA AERÓDROMO DE CHAÑARAL, REGION DE ATACAMA	376.371	29.281	7,8 %
	40059949-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA	1.100.100	641.817	58,3 %
	40059954-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE	1.503.530	689.236	45,8 %
	40059955-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA AERÓDROMO DE VALLENAR	421.690	71.201	16,9 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	4.749.033	2.067.445	43,5 %
	40027215-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA	494.163	265.012	53,6 %
	40037966-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LA FLORIDA, 2023	511.978	511.975	100,0 %
	40037969-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, 2023	42.606	42.604	100,0 %
	40051102-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO	790.003	0	0,0 %
	40053566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA PUERTO ALDEA COQUIMBO	372.376	364.151	97,8 %
	40056459-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO	405.940	404.937	99,8 %
	40056908-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO	640.360	0	0,0 %
	40059229-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO LAS BRUJAS 2024, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO	1.491.607	478.766	32,1 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	4.413.654	979.523	22,2 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 30/06/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/07/2024
Hora : 11:28
Página : 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40007451-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO	208.229	43.934	21,1 %
	40024610-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE	542.987	299.400	55,1 %
	40030542-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI	670.892	411.442	61,3 %
	40038560-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, REGION DE VALPARAISO	224.647	224.647	100,0 %
	40057558-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO	1.766.692	100	0,0 %
	40059813-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI	1.000.207	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	10.488.485	1.827.063	17,4 %
	30446422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION	10.488.485	1.827.063	17,4 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	9.716.322	6.637.256	68,3 %
	40003936-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO BIO	5.097.076	4.970.459	97,5 %
	40009728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION	1.748.206	1.147.798	65,7 %
	40031595-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA LOS ÁLAMOS	650.336	75.731	11,6 %
	40036741-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO	120	0	0,0 %
	40038533-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU, REGIÓN DEL BIOBÍO	206.638	197.791	95,7 %
	40046724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA BASE NAVAL TALCAHUANO	272.863	245.477	90,0 %
	40054792-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGION DEL BIOBIO	1.741.083	0	0,0 %
	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	11.247.890	2.236.788	19,9 %
	30227878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN ÁREA LIBRE DE OBSTÁCULOS NUEVO AERÓDROMO IX REGIÓN	349.226	0	0,0 %
09	30485932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA	6.846.377	212.409	3,1 %
	40019910-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN	50.988	49.778	97,6 %
	40030148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL	2.172.791	1.833.054	84,4 %
	40039741-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA	599.773	134.558	22,4 %
	40050638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS 2024, REGION DE LA ARAUCANIA	403.078	0	0,0 %
	40054658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE SAAVEDRA	455.657	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 30/06/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/07/2024
Hora : 11:28
Página : 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
10	40059794-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON	370.000	6.989	1,9 %
	REGIÓN DE LOS LAGOS	8.592.222	2.706.502	31,5 %
	30465788-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO	4.299	3.151	73,3 %
	30468388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA	1.527.635	421.461	27,6 %
	30471983-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT	329.533	14.656	4,4 %
	40011593-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS	175.021	59.638	34,1 %
	40017769-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE	89.024	0	0,0 %
	40034256-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN	1.259	0	0,0 %
	40039046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2022 - 2023	4.995	0	0,0 %
	40046581-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2023	925.143	727.043	78,6 %
	40047410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AREA MOVIMIENTO AERODROMO CAÑAL BAJO 2022-2023	15.018	10.644	70,9 %
	40050075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024	1.166.412	313.366	26,9 %
	40050082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024	968.416	480.540	49,6 %
	40050092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024	1.377.551	85	0,0 %
	40050094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2023 - 2024	678.578	675.918	99,6 %
	40054643-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS DEL AERÓDROMO DE CHAITÉN	693.359	0	0,0 %
	40063209-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO QUILACAHUCAIN ,COMUNA DE SAN PABLO	315.979	0	0,0 %
	40063234-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO MISION SAN JUAN DE LA COSTA	320.000	0	0,0 %
	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	10.288.000	6.081.645	59,1 %
	40026169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA	2.000.000	7.873	0,4 %
11	40038996-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PEQUEÑO AERODROMO MELINKA 2023-2024	888.844	881.774	99,2 %
	40046314-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BALMACEDA - AÑO 2023	723.297	707.248	97,8 %
	40047996-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO VILLA OHIGGINS	1.594.257	1.588.325	99,6 %
	40048931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO - 2DA ETAPA	1.971.819	1.639.280	83,1 %
	40050704-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO TENIENTE VIDAL	733.678	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 30/06/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/07/2024
Hora : 11:28
Página : 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
12	40050707-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BALMACEDA, 2024-2025	543.739	0	0,0 %
	40050839-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERODROMO PUYUHUAPI REGION DE AYSEN	1.646.604	1.071.383	65,1 %
	40055027-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA SELLOS AERODROMO BALMACEDA AÑOS 2023-2024	185.762	185.762	100,0 %
	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	19.669.633	10.802.177	54,9 %
	30100036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12	8.870.246	4.977.641	56,1 %
	40009039-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS	472.931	472.898	100,0 %
	40031610-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN	206.885	158.564	76,6 %
	40033095-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ZONA DE PARADA, AD PAMPA GUANACO, TIMAUKEL (PLAN DE RECUPERACIÓN)	400.950	397.840	99,2 %
	40036488-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES	631.374	425.943	67,5 %
	40036540-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN VILLA PUNTA DELGADA	25.093	24.912	99,3 %
	40043387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS	3.522.108	840.940	23,9 %
	40046670-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS	1.733.177	638.418	36,8 %
	40046781-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AD. PUERTO NATALES	974.264	924.032	94,8 %
	40047542-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	60.103	81	0,1 %
	40052168-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS MAGALLANES	2.772.502	1.940.908	70,0 %
	40056356-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION AERÓDROMO DE PUERTO EDEN	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	16.687.473	9.443.849	56,6 %
	30084724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA	116.306	87.571	75,3 %
	30100481-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB	1.413.743	1.240.208	87,7 %
	40011616-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA	5.749.515	2.948.486	51,3 %
	40039149-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, R.M.	46.899	46.748	99,7 %
	40039151-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024	3.352.760	2.126.740	63,4 %
	40046652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA	821.543	820.481	99,9 %
14	40055447-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL, RM	5.186.707	2.173.615	41,9 %
	REGIÓN DE LOS RIOS	7.047.605	3.813.589	54,1 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 30/06/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/07/2024
Hora : 11:28
Página : 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30453826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHROY	33.818	33.818	100,0 %
	40009164-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHROY VALDIVIA	179.010	59.262	33,1 %
	40017276-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHROY, VALDIVIA	393.188	0	0,0 %
	40033179-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI - REGIÓN DE LOS RÍOS	1.008.856	765.506	75,9 %
	40046375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARÍAS, SEGUNDA ETAPA	3.000	0	0,0 %
	40046390-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN	1.993.791	1.911.889	95,9 %
	40049577-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERODROMO PICHROY	518.627	131.284	25,3 %
	40049589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS - COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES VALDIVIA	561.030	0	0,0 %
	40055073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL RED DE AERÓDROMOS REGIONALES - REGIÓN DE LOS RÍOS	262.050	262.044	100,0 %
	40055561-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LOS MAITENES; LA UNIÓN	406.867	0	0,0 %
	40055566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA	1.130.280	99.301	8,8 %
	40057289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REPARACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO PICHROY - REGION DE LOS RIOS	557.088	550.485	98,8 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	1.944.957	1.515.638	77,9 %
	40039676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PISTA 02-20, AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA	484.752	467.880	96,5 %
	40055200-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AÉREO PARA EMERGENCIAS AERÓDROMO EL BUITRE	593.773	572.319	96,4 %
	40056050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS ARICA PUERTO	239.904	208.379	86,9 %
	40056086-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS PUTRE HUAMACHUCO	270.045	40.498	15,0 %
	40056335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLATAFORMA AVIACION GENERAL SUR AEROPUERTO CHACALLUTA	356.483	226.562	63,6 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	315.910	249.441	79,0 %
	40038873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BERNARDO OHIGGINS DE CHILLAN	315.910	249.441	79,0 %
98	INTERREGIONAL	361.831	110.507	30,5 %
	40010356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV. AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO.	49.406	46.427	94,0 %
	40037023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INVESTIGACION Y ANÁLISIS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	312.085	64.080	20,5 %
	40057499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA LAND SIDE DE LOS AEROPUERTOS DIEGO ARACENA Y ANDRÉS SABELLA	230	0	0,0 %
	40059941-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA	110	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 30/06/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
	TOTAL NIVEL NACIONAL	135.885.801	59.135.606	43,5 %