

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/07/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/08/2024
Hora : 12:00
Página : 16

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	3.630.783	1.587.880	43,7 %
	30484760-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUSMIZA Y USMAGAMA, REGIÓN DE TARAPACÁ	65.747	65.410	99,5 %
	40022764-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE	2.498.016	1.167.374	46,7 %
	40027944-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	443.870	355.096	80,0 %
	40049170-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL CALETA CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE	164.689	0	0,0 %
	40059940-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAVIÑA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023	82.134	0	0,0 %
	40060178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE CARIQUIMA, COMUNA DE COLCHANE	155.300	0	0,0 %
	40060332-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR DE CALETA SAN MARCOS, CHANAVAYA, CHANAVAYITA Y RIO SECO	156.214	0	0,0 %
	40060517-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA Y LAONZANA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023	64.813	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	4.756.131	3.234.639	68,0 %
	40029291-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA MICHILLA	528.135	0	0,0 %
	40038636-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL APR SAN PEDRO DE ATACAMA - II ETAPA - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	1.300.000	1.190.433	91,6 %
	40038637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL APR QUILLAGUA - COMUNA DE MARÍA ELENA	473.470	434.140	91,7 %
	40039986-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE A.P.R. CHIU CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023)	377.106	0	0,0 %
	40040856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	1.897.524	1.610.066	84,9 %
	40050253-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LASANA (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023)	179.896	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	7.747.965	3.715.853	48,0 %
	40029254-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE ATACAMA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO)	446.301	395.254	88,6 %
	40029545-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DOMEYKO, VALLENAR	310.000	179.046	57,8 %
	40036198-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TOTORAL	527.690	449.214	85,1 %
	40036216-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL PINO, HUASCO	1.260.300	0	0,0 %
	40036726-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE METÁLICO SSR HACIENDA ATACAMA Y SSR LAS TABLAS, COMUNA DE FREIRINA	24.587	4.752	19,3 %
	40036892-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN	3.109.701	1.905.528	61,3 %
	40047803-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIOS SANITARIOS RURALES, LAS MARQUESAS, ALTO DEL CARMEN	385.331	311.273	80,8 %
	40047913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR BASICO DE PUNTA NEGRA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN	235.537	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/07/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/08/2024
Hora : 12:00
Página : 16

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
04	40053630-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CRUCECITA - LA MAJADA, REGIÓN DE ATACAMA	417.204	220.543	52,9 %
	40056233-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR SAN FÉLIX, REGIÓN DE ATACAMA	495.950	250.243	50,5 %
	40059164-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR INCAHUASI, COMUNA DE VALLENAR	535.364	0	0,0 %
	REGIÓN DE COQUIMBO	12.639.609	3.558.584	28,2 %
	30435476-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ISIDRO CALINGASTA, COMUNA DE VICUÑA	148.693	145.645	98,0 %
	30478237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR TULAHUEN, COMUNA MONTE PATRIA	919.526	0	0,0 %
	30478246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA	2.760.603	1.473.910	53,4 %
	40021121-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR EL OLIVO, COMUNA DE OVALLE	916.001	0	0,0 %
	40027703-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR PUNTA DE CHOROS, COMUNA LA HIGUERA	261.035	252.332	96,7 %
	40027919-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	0	18.060	0,0 %
	40027919-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	2.327.387	1.400.983	60,2 %
	40038271-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE COQUIMBO	504.580	267.210	53,0 %
	40042767-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI	1.373.999	0	0,0 %
	40045583-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR LOS RULOS, CANELA, REGIÓN DE COQUIMBO	500	444	88,8 %
	40057531-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PUNTA AZUL, COMUNA DE VICUÑA	262.000	0	0,0 %
	40057651-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LOS NOGALES, COMUNA DE OVALLE	487.000	0	0,0 %
	40057652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LAS CAÑAS II, COMUNA DE ILLAPEL	530.000	0	0,0 %
	40060878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PUNTA NUEVA, COMUNA DE SALAMANCA (RES. DOH N°1012/2023)	400.000	0	0,0 %
	40060937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN SSR, LIMARI (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023)	195.350	0	0,0 %
	40061135-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023)	125.280	0	0,0 %
	40061182-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR EL ROMERO, COMUNA DE LA SERENA (RES. DOH N°1012/2023)	400.000	0	0,0 %
	40061256-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VARILLAR, COMUNA DE VICUÑA (RES. DOH N°1012/2023)	352.233	0	0,0 %
	40061351-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN SSR, CHOAPA (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023)	155.280	0	0,0 %
	40061413-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR NUEVO FUTURO, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023)	205.582	0	0,0 %
	40061765-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIMARI, COMUNA DE OVALLE (RES DOH N° 1012/2023)	24.070	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/07/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/08/2024
Hora : 12:00
Página : 16

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
05	40061795-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LA TORRE LA SOSSA, OVALLE (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH. N°1012/2023)	60.070	0	0,0 %
	40062283-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO DISEÑO Y OBRA RES. DOH N10122023	180.420	0	0,0 %
	40062363-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION SSR CHALINGA, COMUNA DE OVALLE RES. DOH N10122023	50.000	0	0,0 %
	REGIÓN DE VALPARAISO	23.526.563	9.158.365	38,9 %
	30069977-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO APR LA VEGA-LA VIÑA, COMUNA DE CABILDO	319.620	271.843	85,1 %
	30069980-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO	550.000	0	0,0 %
	30459832-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO	440.000	0	0,0 %
	30464534-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AGUA POTABLE SSR EL CARPINTERO COMUNA DE CASABLANCA	83.784	83.171	99,3 %
	30472935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA.	2.132.474	708.234	33,2 %
	40017219-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)	4.515	1.313	29,1 %
	40020297-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA COMUNA DE LIMACHE.	440.000	0	0,0 %
	40027921-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	191.132	113.834	59,6 %
	40032713-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR CASABLANCA, COMUNA DE PUTAENDO	1.127.826	831.556	73,7 %
	40033411-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AGUA POTABLE SSR PICHICUY, COMUNA DE LA LIGUA	300.963	276.113	91,7 %
	40033572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSÉ-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO	1.546.807	570.460	36,9 %
	40033797-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARÍA	2.000.407	716.559	35,8 %
	40033833-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ	2.422.978	1.365.612	56,4 %
	40036181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO	1.100.000	0	0,0 %
	40037929-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO	149.671	120.318	80,4 %
	40037946-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO	7.001.808	3.717.350	53,1 %
	40037973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS PATOS COMUNA DE PUTAENDO	824.944	382.002	46,3 %
	40044803-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE	550.000	0	0,0 %
	40051429-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA, COMUNA DE CATEMU	550.000	0	0,0 %
	40057626-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE, COMUNA DE SAN ESTEBAN	440.000	0	0,0 %
	40060295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO - PURUTÚN (RES DOH N°1012/2023)	991.432	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/07/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/08/2024
Hora : 12:00
Página : 16

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
06	40061269-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION SSR SAN ENRIQUE,ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL (RESDOHN°1012/2023)	207.326	0	0,0 %
	40062230-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION SSR EL SAUCE, SSR EL ASIENTO, SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS VEGAS	150.876	0	0,0 %
	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	23.417.052	9.550.650	40,8 %
	30240872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA	104.000	0	0,0 %
	30458777-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA	635.518	11.960	1,9 %
	30463917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA APR PASO EL SOLDADO A VALLE HIDANGO,LITUECHE	1.011.173	423.382	41,9 %
	40002812-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSÉ LOS LINGUES, SAN FERNANDO	3.229	0	0,0 %
	40002853-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APP RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ	1.103.325	452.584	41,0 %
	40012170-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL	384.783	274.783	71,4 %
	40019320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ	419.185	0	0,0 %
	40020047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL ABRA, COMUNA DE REQUÍNOA	1.012.927	781.995	77,2 %
	40020575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD	10.288.484	4.390.663	42,7 %
	40024026-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA	364.800	0	0,0 %
	40027775-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PULIN, LITUECHE	102.000	0	0,0 %
	40027924-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	507.379	160.351	31,6 %
	40027924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	0	1.410	0,0 %
	40028345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA	62.561	15.010	24,0 %
	40029550-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT	148.177	0	0,0 %
	40029552-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR EL HUIQUE, PALMILLA	5.201	0	0,0 %
	40031343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA	139.744	0	0,0 %
	40033934-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL	230.888	116.887	50,6 %
	40034551-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI	312.000	0	0,0 %
	40035712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVA FUENTE AGUA POTABLE S.S.R. ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA	127.497	124.520	97,7 %
	40037100-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA INES SANTA CLARISA, LAS CABRAS	363.933	346.009	95,1 %
	40038019-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS	416.472	293.801	70,5 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/07/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/08/2024
Hora : 12:00
Página : 16

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
07	40041144-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CAJON EL GUINDAL , COMUNA DE MACHALI	44.000	0	0,0 %
	40043297-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA LAJUEJA-PANAMÁ, SANTA CRUZ	112.000	0	0,0 %
	40045603-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO	1.333.649	1.127.016	84,5 %
	40045627-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO DE CUEVAS, COLTAUCO	1.071.766	587.694	54,8 %
	40047771-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA ALIANZA, RENGÓ	200.000	0	0,0 %
	40048682-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO	154.000	0	0,0 %
	40055038-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION NUEVA FUENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR LLALLAUQUÉN, LAS CABRAS	1.011.475	0	0,0 %
	40057903-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SSR BUCALEMU Y SSR LAS VIÑAS EL POTRERO	529.897	442.585	83,5 %
	40058172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL HIJUELA EL MEDIO, COLTAUCO	104.500	0	0,0 %
	40058451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL QUILLAY, EL CALVARIO, EL POTRERO, PAREDONES	208.000	0	0,0 %
	40058538-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL TOCO, PICHIDEGUA	104.500	0	0,0 %
	40059244-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RAPEL, NAVIDAD	312.000	0	0,0 %
	40059923-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION DISEÑO Y HABILITACIÓN FUENTE SSR LA ESTRELLA. (RES. DOH N°1012/2023)	19.600	0	0,0 %
	40060051-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CUTEMU LA QUEBRADA, DE PAREDONES. (RES. DOH N°1012/2023)	109.589	0	0,0 %
	40060145-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TRES PUENTES, DE CHIMBARONGO. (RES. DOH N°1012/2023)	36.400	0	0,0 %
	40060149-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LA PALOMA, COMUNA DE SAN FERNANDO. (RES. DOH N°1012/2023)	36.400	0	0,0 %
	40060155-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR ISLA DEL GUINDO - CHOMEDAHUE, COMUNA DE SANTA CRUZ. (RES. DOH N°1012/2023)	36.400	0	0,0 %
	40060157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PIMPINELA, COMUNA DE REQUÍNOA. (RES. DOH N°1012/2023)	36.400	0	0,0 %
	40060159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR RINCONADA DE ALCONES, COMUNA DE MARCHIGÜE. (RES. DOH N°1012/2023)	36.400	0	0,0 %
	40060179-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA	176.800	0	0,0 %
	REGIÓN DEL MAULE	12.047.976	5.205.544	43,2 %
	30096178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA	269.628	0	0,0 %
	30135625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR COLBÚN ALTO-LA GUARDIA, COLBÚN	685.877	0	0,0 %
	40011683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE	277.684	0	0,0 %
	40016653-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES	2.957.459	2.147.700	72,6 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/07/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/08/2024
Hora : 12:00
Página : 16

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40023489-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR CATILLO, PARRAL	184.927	124.833	67,5 %
	40027925-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	1.082.503	320.221	29,6 %
	40030981-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVÍ	54.550	54.549	100,0 %
	40031223-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR ENTRE PUENTES, RAUCO	371.996	371.341	99,8 %
	40033030-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBÚN	227.506	226.991	99,8 %
	40035320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL-MATACABRITOS, SAN CLEMENTE	841.724	675.877	80,3 %
	40045115-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS GANSOS-LA PUNTIAGUDA, CHANCO	714.538	394.974	55,3 %
	40052531-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CRISTALES, LONGAVÍ	422.500	0	0,0 %
	40056823-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIA DE SSR LAS GARZAS LA SUIZA, COMUNA DE SAN CLEMENTE,	349.774	320.795	91,7 %
	40056827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER	617.970	0	0,0 %
	40056832-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PELLINES	99.123	0	0,0 %
	40056833-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PLACILLA, COMUNA DE LICANTEN	111.508	0	0,0 %
	40057507-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIA DE SSR ROBLERIA CHUPALLAR, COMUNA DE LINARES, PROVINCIA DE LINARES	638.754	0	0,0 %
	40057913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIAS SSR LA ISLA PICAZO BAJO	203.205	0	0,0 %
	40057917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIAS SSR PEÑASCO LLEPO	348.686	306.676	88,0 %
	40057918-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIAS SSR EL BOLSICO	82.105	0	0,0 %
	40057919-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIAS SSR LORA	608.061	261.587	43,0 %
	40057920-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIAS SSR SAUZAL	254.099	0	0,0 %
	40057921-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIA DE SSR SAN ALEJO -DIGUA	129.449	0	0,0 %
	40057922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIAS SSR BAJOS DE HUENUTIL	74.211	0	0,0 %
	40057923-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIAS SSR UPEO CORRAL DE PEREZ	61.557	0	0,0 %
	40057924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIAS SSR EL RODEO	132.235	0	0,0 %
	40058392-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SSR SANTA CECILIA GABRIELA MISTRAL, SAN JAVIER (RES. DOH N° 1012-2023)	9.000	0	0,0 %
	40059266-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR MARIPOSAS, SAN CLEMENTE	47.347	0	0,0 %
	40059569-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SSR LLANCANAO, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023)	90.000	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/07/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/08/2024
Hora : 12:00
Página : 16

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
08	40059826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SSR LAS ENCINAS, LINARES. REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023)	100.000	0	0,0 %
	REGIÓN DEL BIO BIO	15.449.211	4.558.458	29,5 %
	40020346-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5)	108.364	100.961	93,2 %
	40020356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ARRAYAN - LAS VIOLETAS, LOS ANGELES	1.021.169	857.783	84,0 %
	40020364-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE	1.050.030	437.065	41,6 %
	40020367-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, SANTA JUANA	375.000	0	0,0 %
	40020710-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL ROSAL - VILLA ALEGRE, COMUNA DE LOS ANGELES	211.638	205.495	97,1 %
	40023573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIO BIO	55.151	10.815	19,6 %
	40027929-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	2.359.525	723.723	30,7 %
	40029295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CALETA LAS PEÑAS COMUNA DE ARAUCO	19	0	0,0 %
	40029298-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA COMUNA DE CAÑETE	5.159	0	0,0 %
	40029299-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL EL PROGRESO COMUNA DE CABRERO	191	190	99,5 %
	40029482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL COLLICO, COMUNA DE CAÑETE	15	0	0,0 %
	40029483-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI COMUNA DE CAÑETE	3.806	0	0,0 %
	40029484-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL TIRUA COMUNA DE TIRUA	310.572	310.571	100,0 %
	40030362-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO	3.266	3.264	99,9 %
	40031108-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA-TEMUCO CHICO-LA ARAUCANA, LOS ÁLAMOS	2.375.940	0	0,0 %
	40034111-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DEL BÍO BÍO	11	0	0,0 %
	40035356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TURQUÍA, COMUNA DE SAN ROSENDO	231.168	231.159	100,0 %
	40036414-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARRUA, COMUNA DE CABRERO	220.500	0	0,0 %
	40036437-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. SANIT. RURAL DE HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA RESOLN°1012	643.290	0	0,0 %
	40037913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO	355.858	256.729	72,1 %
	40038369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TUBUL, COMUNA DE ARAUCO	1.335.250	0	0,0 %
	40041762-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR DE SARA DE LEBU, COMUNA DE LOS ÁLAMOS	353.059	342.254	96,9 %
	40042150-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE	5.326	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/07/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/08/2024
Hora : 12:00
Página : 16

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
09	40042151-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUES 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIOBIO	13.149	12.098	92,0 %
	40044631-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LAS DELICIAS, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBIO	313.909	301.193	95,9 %
	40044632-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR VILLA MERCEDES, COMUNA DE QUILLECO, REGIÓN DEL BIOBÍO	399.559	366.107	91,6 %
	40044633-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CANTERAS, COMUNA DE QUILLECO, REGIÓN DEL BIOBÍO	16.743	15.965	95,4 %
	40044635-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PLEGARIAS, COMUNA DE CURANILAHUE, REGIÓN DEL BIOBÍO	310.516	0	0,0 %
	40045638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE	100.500	0	0,0 %
	40050447-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAUTARO ANTIQUINA COMUNA DE CAÑETE	216.000	0	0,0 %
	40051755-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUENTELOLÉN, CAÑETE Y LLENQUEHUE, CAÑETE	465.449	383.086	82,3 %
	40058236-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR COPIULEMU, COMUNA DE FLORIDA	504.093	0	0,0 %
	40060056-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PEHUEN, LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023)	1.139.750	0	0,0 %
	40060141-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR SANTA FÉ; SANTA LAURA; LOS CANELOS Y SAN RAMÓN-RANQUILHUE	664.736	0	0,0 %
	40062296-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SSR LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO	280.500	0	0,0 %
	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	15.670.997	7.662.665	48,9 %
	30068174-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA APR ICALMA,Y AMPLIACION A SECTOR PEHUENCHE, COMUNA DE LONQUIMAY	615.519	260.246	42,3 %
	30082374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE	487.944	0	0,0 %
	30130132-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO	262.841	0	0,0 %
	30136983-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA	497.930	401.683	80,7 %
	30463626-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY	63.809	0	0,0 %
	30463675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY	235.344	0	0,0 %
	30485885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE	191.527	2.202	1,1 %
	30488759-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN APR CATRIPULLI ,RINCONADA Y AMPL.A.LONCOFILO,HUAMPOE,STA ELENA CURARREHUE	14.842	0	0,0 %
	40006345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA APR LLAULLAU Y AMPLIACIÓN HACIA EL SECTOR EL PIRAO, VILLARRICA	1.617.865	1.074.492	66,4 %
	40007081-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION A IMILCO,MILLALI, LAS QUILAS, FREIRE	189.369	0	0,0 %
	40008481-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY	1.021.799	0	0,0 %
	40016167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5)	92.039	64.645	70,2 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/07/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/08/2024
Hora : 12:00
Página : 16

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40021127-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RADALCO, CURACAUTIN	525.225	359.775	68,5 %
	40021869-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA DE APR LA COLONIA HACIA EL SECTOR SOLOYO, LAUTARO	76.151	73.767	96,9 %
	40023375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA	243.788	209.965	86,1 %
	40026698-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARCIAL SAPR IMPERIALITO Y AMPLIACION HACIA LOLOCURA, NVA. IMPERIAL	1.681.299	1.065.554	63,4 %
	40027952-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	0	2.514.081	0,0 %
	40027952-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	3.514.123	996.245	28,3 %
	40031094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS	208.728	0	0,0 %
	40031680-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOICA PULON, PITRUFQUEN	214.575	213.814	99,6 %
	40032580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA APR VILLA TRINTRE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES	161.922	0	0,0 %
	40034871-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY	158.509	0	0,0 %
	40035272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO,CARAHUE	81.566	0	0,0 %
	40035350-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS	403.608	0	0,0 %
	40035371-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA, VILCÚN	11.299	0	0,0 %
	40036492-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA APR EL MEMBRILLO, MELIPEUCO	112.523	0	0,0 %
	40037945-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	250.304	0,0 %
	40037945-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	1.492.290	175.892	11,8 %
	40039403-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VENTRENCO, VILCUN	177.490	0	0,0 %
	40051415-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE SONDAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA	94.537	0	0,0 %
	40056289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA APR PAILLANAO, PADRE LAS CASAS	296.358	0	0,0 %
	40057708-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANIA	221.578	0	0,0 %
	40060031-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR ÑANCUL, VILLARRICA (RES.DOH N°1012/2023)	143.300	0	0,0 %
	40060088-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR COMUY, COMUNA PITRUFQUÉN (RES. DOH N°1012/2023)	81.800	0	0,0 %
	40060090-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PUTUE, VILLARRICA (RES. DOH N°1012/2023)	126.800	0	0,0 %
	40060094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR RADAL, COMUNA FREIRE (RES. DOH N°1012/2023)	122.300	0	0,0 %
	40060097-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA APR LICANCO GRANDE, PADRE LAS CASAS (RES. DOH N°1012/2023)	66.800	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/07/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/08/2024
Hora : 12:00
Página : 16

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
10	40060098-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA, VILCUN (RES.DOH N°1012/2023)	96.800	0	0,0 %
	40060101-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE, PADRE LAS CASAS (RES.DOH N°1012/2023)	66.800	0	0,0 %
	REGIÓN DE LOS LAGOS	13.980.396	8.904.934	63,7 %
	40017074-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5)	339.857	183.669	54,0 %
	40017327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA DE A.P.R. DE PUAUCHO COIHUEIRA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	1.572.092	980.807	62,4 %
	40018527-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHEÑUE PUNTA PIUTIL, HUALAIHUE	1.987.709	1.346.799	67,8 %
	40019118-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN	105.316	0	0,0 %
	40025344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA	266.100	0	0,0 %
	40027928-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	1.065.774	494.230	46,4 %
	40029776-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHALIHUE, COMUNA PUQUELDON	1.079.450	949.015	87,9 %
	40033603-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUCHAURAN, COMUNA DE DALCAHUE	1.858.061	1.838.923	99,0 %
	40033639-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO	2.200.000	800.269	36,4 %
	40033646-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SSR DE AGUA POTABLE COQUIAO, COMUNA DE ANCUD	281.462	0	0,0 %
	40036769-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	1.261.479	939.669	74,5 %
	40037882-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE LOS LAGOS	19.802	0	0,0 %
	40038436-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OSTIONES, COMUNA DE LOS MUERMOS	1.598.232	1.371.553	85,8 %
	40060209-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COM SAN JUAN DE LA COSTA (RES DOH N°1012/2023)	48.062	0	0,0 %
	40061294-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR POLLOICO, COMUNA DE OSORNO.	161.089	0	0,0 %
	40062419-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR LAS QUEMAS BAJAS, COMUNA DE OSORNO	135.911	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	9.435.733	2.492.477	26,4 %
	40003463-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA RESERVA, COMUNA DE COYHAIQUE	545.269	543.904	99,7 %
	40017070-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5)	9.677	8.828	91,2 %
	40031161-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO LOS PALOS, COMUNA DE AYSEN	788.223	0	0,0 %
	40031165-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBÁÑEZ	2.788.118	1.194.705	42,8 %
	40054071-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ. RES N°1012/2023	841.100	72	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/07/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/08/2024
Hora : 12:00
Página : 16

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
12	40054082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023	540.100	76	0,0 %
	40057227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA	852.899	423.333	49,6 %
	40057231-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SSR PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES, REGION DE AYSEN	909.630	321.487	35,3 %
	40058116-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA	284.417	0	0,0 %
	40059708-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES N°1012/2023	690.100	72	0,0 %
	40059709-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023	725.100	0	0,0 %
	40059762-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023	461.100	0	0,0 %
	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	1.564.680	370.957	23,7 %
	40017218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5)	256.608	158.855	61,9 %
	40027920-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT.,,FACT.,DISEÑO)	327.845	212.030	64,7 %
	40030557-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO TORO, COMUNA CABO DE HORNS	303.000	0	0,0 %
	40049655-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL AGUA FRESCA, COMUNA PUNTA ARENAS	356.355	72	0,0 %
13	40049658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES	320.872	0	0,0 %
	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	25.483.885	10.555.630	41,4 %
	30388173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN	803.539	424.908	52,9 %
	40006910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION APR EL TACO, COMUNA DE LAMPA	1.200.000	414.938	34,6 %
	40013759-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR LA PALMA DE IBACACHE COMUNA DE MARIA PINTO	44.473	44.473	100,0 %
	40022913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA	183.870	32.861	17,9 %
	40024575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA	2.890.548	1.744.457	60,4 %
	40027401-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR EL LABRADOR, TALAGANTE	343.909	145.634	42,3 %
	40027523-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS CANTERAS, COLINA	523.999	237.568	45,3 %
	40027634-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE APR CHOROMBO, COMUNA DE MARIA PINTO	320.099	310.174	96,9 %
	40027922-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,,FACT.,DISEÑO)	3.399.207	1.752.856	51,6 %
	40028324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NUEVO PORVENIR DE LA COMUNA DE LAMPA	1.590.064	380.946	24,0 %
	40029230-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR MIRAFLORES, COMUNA CURACAVI	3.375.500	1.059.796	31,4 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/07/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/08/2024
Hora : 12:00
Página : 16

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
14	40031792-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO	1.577.468	597.802	37,9 %
	40036018-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR MARIA PINTO	1.486.985	585.985	39,4 %
	40036376-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO	2.318.808	808.793	34,9 %
	40036961-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI	2.450.745	1.578.121	64,4 %
	40043109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR LO ESPINO, LAMPA	110.000	0	0,0 %
	40046137-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION SONDAJE E IMPULSIÓN CON REGULACIÓN SAN PEDRO SUR ETAPA II	110.000	0	0,0 %
	40048673-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL CHILE NUEVO, COMUNA DE LAMPA	110.000	0	0,0 %
	40053028-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LA LÍNEA, COMUNA DE ALHUÉ, REGIÓN METROPOLITANA	625.004	189.087	30,3 %
	40053725-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLANTAS DE TRATAMIENTO SSR SANTA MARGARITA	247.654	247.231	99,8 %
	40056828-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL QUILAPILUN COMUNA DE COLINA	650.000	0	0,0 %
	40056925-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL ESPINALILLO, COMUNA TIL TIL. RMS	400.000	0	0,0 %
	40060109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DOMINGO ORTIZ DE ROZAS, COMUNA DE ALHUÉ, GLOSA 13	667.013	0	0,0 %
	40062282-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA SSR SAN ALFONSO, COMUNA DE SAN JOSE DE MAIPO	55.000	0	0,0 %
	REGIÓN DE LOS RIOS	29.450.993	12.273.569	41,7 %
	40016169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)	49.352	48.888	99,1 %
	40024633-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS, VALDIVIA	43.724	21.895	50,1 %
	40027926-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	2.267.649	920.197	40,6 %
	40029728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN	558.677	528.273	94,6 %
	40033597-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA	5.698.150	3.261.776	57,2 %
	40036418-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA	475.646	0	0,0 %
	40036781-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO	450.266	240.564	53,4 %
	40036829-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE PON PON, MARIQUINA	2.000	0	0,0 %
	40037193-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO	1.598.783	691.207	43,2 %
	40039315-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS	464.049	335.560	72,3 %
	40039344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MANTILHUE, RIO BUENO, LOS RÍOS	1.953.049	1.044.064	53,5 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/07/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/08/2024
Hora : 12:00
Página : 16

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40043789-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL	589.596	542.940	92,1 %
	40045181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO DE APR DE ISLA MANCERA, CORRAL	309.197	248.187	80,3 %
	40046082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO	1.222.734	0	0,0 %
	40046479-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO	945.154	611.104	64,7 %
	40046526-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO	729.279	140.334	19,2 %
	40047638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO DE APR DE PITRIUCO, LAGO RANCO	0	0	0,0 %
	40047640-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO DE APR DE IGNAO, LAGO RANCO	0	0	0,0 %
	40047641-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO DE APR DE HUILLINCO, LA UNIÓN	0	0	0,0 %
	40048175-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO APR DE ESTACIÓN MARIQUINA, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS	0	0	0,0 %
	40048239-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI	1.672.881	293.551	17,5 %
	40048250-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION	761.161	291.954	38,4 %
	40049005-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA	940.180	498.367	53,0 %
	40049008-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO	831.980	0	0,0 %
	40049539-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO DE APR PISHUINCO, VALDIVIA	0	0	0,0 %
	40049773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS	902.476	181.644	20,1 %
	40049780-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO	1.308.965	1.247.706	95,3 %
	40049790-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TRINGLO B, LAGO RANCO	11.000	0	0,0 %
	40049805-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION	951.116	427.082	44,9 %
	40050504-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO DE APR DE EL LLOLLY, PAILLACO	869.101	698.276	80,3 %
	40051838-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO	618.010	0	0,0 %
	40052374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS	295.161	0	0,0 %
	40052444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA	194.076	0	0,0 %
	40052620-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR PITRIUCO, LAGO RANCO	11.000	0	0,0 %
	40054050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS	412.876	0	0,0 %
	40054694-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MORRO GONZALO-PALO MUERTO-LOS LILES, CORRAL	11.000	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/07/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/08/2024
Hora : 12:00
Página : 16

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
15	40055025-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR IMULFUDI-PILFE-TRANA, LANCO	442.902	0	0,0 %
	40060067-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TRUMAO (RES DOH N°1012/2023)	52.894	0	0,0 %
	40060068-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LLIFEN (RES DOH N°1012/2023)	321.526	0	0,0 %
	40060069-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LAS GAVIOTAS (RES DOH N°1012/2023)	325.424	0	0,0 %
	40060071-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR HUIPEL MUCUN (RES DOH N°1012/2023)	20.386	0	0,0 %
	40060072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PUYEHUE (RES DOH N°1012/2023)	189.427	0	0,0 %
	40060073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CAYURRUCA (RES DOH N°1012/2023)	307.320	0	0,0 %
	40060258-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR BOQUIAL Y TICAHUE (RES DOH N°1012/2023)	162.882	0	0,0 %
	40060259-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR HUAPE (RES DOH N°1012/2023)	35.548	0	0,0 %
	40060264-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LA PARRILLA (RES DOH N°1012/2023)	17.161	0	0,0 %
	40060269-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PANGUILELFUN (RES DOH N°1012/2023)	11.842	0	0,0 %
	40060270-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TRES ESPINOS (RES DOH N°1012/2023)	55.514	0	0,0 %
	40060272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LINGUENTO NANIHUE (RES DOH N°1012/2023)	19.704	0	0,0 %
	40060645-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR HUILLINCO (RES DOH N°1012/2023)	29.729	0	0,0 %
	40060654-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PISHUINCO (RES DOH N°1012/2023)	310.446	0	0,0 %
	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	11.386.379	4.180.904	36,7 %
	40007261-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SOCOROMA, COMUNA DE PUTRE	168.588	168.587	100,0 %
	40020278-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA SSR SECTOR PAMPA CONCORDIA, COMUNA DE ARICA	1.001.175	998.216	99,7 %
	40020282-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA-MOLINO-SORA, REGION XV	382.489	0	0,0 %
	40020289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA, COMUNA DE ARICA	781.093	463.320	59,3 %
	40027917-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	6.402	5.560	86,8 %
	40027917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	0	747	0,0 %
	40028428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA	3.699.149	1.484.040	40,1 %
	40028433-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR REGION XV	421.427	0	0,0 %
	40028434-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CODPA, COMUNA DE CAMARONES	1.522.456	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/07/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/08/2024
Hora : 12:00
Página : 16

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
16	40028448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA	2.919.089	872.816	29,9 %
	40028460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAMPA SAN MARTIN, COMUNA DE ARICA	105.742	105.603	99,9 %
	40038041-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE SOBRAYA (RESOL.DOH N°1012/2023)	296.753	0	0,0 %
	40045819-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AGUAS SERVIDAS 2022 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	2.013	2.012	100,0 %
	40053576-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CUYA	80.003	80.003	100,0 %
	REGIÓN DE ÑUBLE	19.163.955	3.629.402	18,9 %
	40003295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS	787.874	258.118	32,8 %
	40017220-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)	335.897	267.884	79,8 %
	40021463-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS CARMELITAS - LAS NIEVES, COMUNA DE BULNES	56.370	19.396	34,4 %
	40022597-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LUIS DE ARIZONA, COMUNA DE SAN CARLOS	832.805	492.316	59,1 %
	40022600-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON	429.305	250.726	58,4 %
	40027927-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	1.177.796	354.510	30,1 %
	40032999-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN	105.179	93.270	88,7 %
	40036987-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES	615.129	0	0,0 %
	40036988-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES	271.375	207.670	76,5 %
	40037864-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE	689.149	619.415	89,9 %
	40041178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO	1.437.554	224.480	15,6 %
	40044476-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLAN	896.358	236.444	26,4 %
	40045584-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR CHACAYAL DE CATO, COMUNA DE COIHUECO	1.000.862	0	0,0 %
	40045587-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR BAJO LOS AMIGOS, COMUNA DE COIHUECO	2.686.887	0	0,0 %
	40045588-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR SAN MIGUEL, COMUNA DE SAN IGNACIO	1.829.560	0	0,0 %
	40045589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR BULI CASERIO - TIUQUILEMU, COMUNA DE ÑIQUEN	2.131.381	0	0,0 %
	40056518-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIA SSR LA MONTAÑA, SAN FABIAN Y SSR BERNARDO O´HIGGINS, COIHUECO	304.961	247.679	81,2 %
	40056950-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIA SSR COLVINDO, SSR HUENUTIL DEL PEUMO, SSR MANQUE SUR Y SSR EL ROBLE	196.586	196.585	100,0 %
	40057908-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SSR MEIPO	91.430	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/07/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/08/2024
Hora : 12:00
Página : 16

PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40057909-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIA DE SSR EL ESFUERZO DE BUENOS AIRES	73.844	0	0,0 %
	40057910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SSR MINAS DEL PRADO	91.596	0	0,0 %
	40057911-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE SSR EL MOLINO	161.110	160.909	99,9 %
	40061373-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLAN VIEJO (RES DOH N°1012/2023)	157.905	0	0,0 %
	40061374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR EL TOLLO, COMUNA DE COBQUECURA (RES DOH N°1012/2023)	153.558	0	0,0 %
	40061375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR SAN MARTIN LOS COLIHUES, COM. CHILLAN VIEJO (RES DOH N°1012/2023)	257.728	0	0,0 %
	40061376-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LA QUEBRADA LA HERRADURA, COMUNA DE QUILLÓN (RES DOH N°1012/2023)	152.108	0	0,0 %
	40061377-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LOS PUQUIOS, COMUNA DE SAN FABIAN (RES DOH N°1012/2023)	123.645	0	0,0 %
	40061378-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR SANTA CRUZ DE CUCA, COMUNA DE CHILLAN (RES DOH N°1012/2023)	150.475	0	0,0 %
	40061379-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR BUSTAMANTE NIBLINTO, COMUNA DE COIHUECO (RES DOH N°1012/2023)	339.873	0	0,0 %
	40061380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023)	726.490	0	0,0 %
	40061381-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PTAS CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023)	203.124	0	0,0 %
	40061382-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PTAS LA ESPERANZA CHOLGUAN ESTACION, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023)	184.352	0	0,0 %
	40061383-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PTAS RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU (RES DOH N°1012/2023)	258.276	0	0,0 %
	40061384-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PTAS VILLA ILLINOIS, COMUNA DE SAN CARLOS (RES DOH N°1012/2023)	118.894	0	0,0 %
	40061385-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR SAN MIGUEL DE ITATA, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023)	134.519	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	1.164.292	299.219	25,7 %
	27000007-0 -ETAPA EJECUCIÓN- PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL	269.407	120.525	44,7 %
	40045971-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PUBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS	584.885	178.694	30,6 %
	40056357-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS	310.000	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		230.516.600	90.939.730	39,5 %