

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
AL 31/07/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/08/2024  
Hora : 12:00  
Página : 2

PROGRAMA: 182601 SERVIU REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

| Región |                                                                                                                 | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                 | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 01     | REGIÓN DE TARAPACÁ                                                                                              | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 02     | REGIÓN DE ANTOFAGASTA                                                                                           | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 03     | REGIÓN DE ATACAMA                                                                                               | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 04     | REGIÓN DE COQUIMBO                                                                                              | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 05     | REGIÓN DE VALPARAISO                                                                                            | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 06     | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS                                                                | 11.244.529                                      | 1.875.060 | 16,7 %      |
|        | 30080938-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE FEDERICO ERRAZURIZ DEL HUIQUE, PALMILLA                        | 477.684                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 30110324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL EJE E. DE BALAGUER - REPÚBLICA - MACHALÍ           | 681.400                                         | 12.807    | 1,9 %       |
|        | 30110364-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN PARQUE QUEBRADA DE BRICEÑO, COYA, MACHALI                                | 33.560                                          | 13.500    | 40,2 %      |
|        | 30118748-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN AVENIDA BAQUEDANO, RANCAGUA                                             | 1.362.500                                       | 267.670   | 19,6 %      |
|        | 30123894-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EJE VIAL AVDA. HERNÁN CIUDAD-MACHALÍ                                     | 72.120                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 30123980-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL A. PRAT-AV. SAN JUAN Y C. EL COBRE MACHALÍ                 | 68.100                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 30129366-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACIÓN AVENIDA LA COMPAÑÍA, RANCAGUA                                              | 172.470                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 30135427-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA CENTRO CHÉPICA URBANO                           | 539.209                                         | 390.804   | 72,5 %      |
|        | 30379432-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD SECTOR PANIAHUE, SANTA CRUZ                                 | 81.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 30441776-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE CORDILLERA, RANCAGUA                                           | 111.560                                         | 54.318    | 48,7 %      |
|        | 40001003-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONEXIONES VIALES SECTOR ORIENTE RANCAGUA                                | 138.961                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40002478-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN 20 VIVIENDAS TUTELADAS ADULTO MAYOR RANCAGUA                          | 421.488                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40002479-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN 15 VIVIENDAS TUTELADAS ADULTO MAYOR RANCAGUA                          | 384.437                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40003927-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ACERAS Y AREAS VERDES AVDA. OBISPO EDUARDO LARRAIN, LITUECHE URBANO   | 414.663                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40005518-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO PLAZA VICUÑA MACKENNA, RANCAGUA                          | 17.400                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40005519-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CALLE EL LITORAL, TRAMO AVDA. LA VICTORIA Y CALLE CONSTANZA, RANCAGUA | 430.531                                         | 32.995    | 7,7 %       |
|        | 40014215-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION MACROURBANIZACIÓN PUH LOMAS DE MACHALÍ, COMUNA MACHALÍ                   | 42.051                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40014368-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CICLOVÍAS COMUNA DE REQUINOA                                             | 34.000                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40023354-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 30°LLAMADO, VI REGIÓN         | 1.227.374                                       | 0         | 0,0 %       |

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
AL 31/07/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/08/2024  
Hora : 12:00  
Página : 2

PROGRAMA: 182601 SERVIU REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

| Región |                                                                                                                         | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                         | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
|        | 40023631-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CICLOVIA EJE GRAL BAQUEDANO-JOSE RAMIREZ- NUEVO AMANECER, COMUNA DE RENGO     | 690.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40023942-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACERAS EJE MANUEL RODRIGUEZ- JUAN IGNACIO VIDAL, LA ESTRELLA                     | 12.156                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40024702-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CICLOVIA SECTOR BARRIALES COMUNA DE SANTA CRUZ                                   | 25.500                                          | 25.500    | 100,0 %     |
|        | 40031825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 31°LLAMADO, VI REGIÓN                 | 915.513                                         | 117.146   | 12,8 %      |
|        | 40032499-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL AVDA ERRAZURIZ, ENTRE CALLE ADRIANO DIAZ Y SANFURGO, STA. CRUZ | 39.000                                          | 19.500    | 50,0 %      |
|        | 40032803-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CALLE LITORAL ORIENTE Y APERTURA CALLE LOS TALAVERAS RANCAGUA                    | 23.183                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40036451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN PARQUE LA PAZ, SANTA CRUZ                                        | 161.904                                         | 76.380    | 47,2 %      |
|        | 40041444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 32°LLAMADO, VI REGIÓN                 | 1.839.602                                       | 835.924   | 45,4 %      |
|        | 40044680-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BORDES PLAZA, COMUNA DE RENGO                                                 | 213.992                                         | 50        | 0,0 %       |
|        | 40051621-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 33 LLAMADO, VI REGIÓN                 | 514.463                                         | 169       | 0,0 %       |
|        | 40056724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN EDIFICIO SERVIU OHIGGINS                                                      | 98.708                                          | 28.297    | 28,7 %      |
| 07     | REGIÓN DEL MAULE                                                                                                        | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 08     | REGIÓN DEL BIO BIO                                                                                                      | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 09     | REGIÓN DE LA ARAUCANIA                                                                                                  | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 10     | REGIÓN DE LOS LAGOS                                                                                                     | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 11     | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO                                                                       | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 12     | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA                                                                          | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 13     | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO                                                                                        | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 14     | REGIÓN DE LOS RIOS                                                                                                      | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 15     | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA                                                                                            | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 16     | REGIÓN DE ÑUBLE                                                                                                         | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 98     | INTERREGIONAL                                                                                                           | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 99     | INTERNACIONAL                                                                                                           | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
|        | TOTAL NIVEL NACIONAL                                                                                                    | 11.244.529                                      | 1.875.060 | 16,7 %      |