

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/07/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 28/08/2024

Hora : 12:00

Página : 3

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|---|---|------------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0,0 % |
| 02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 0 | 0 | 0,0 % |
| 07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0,0 % |
| 08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 30.917.751 | 18.987.401 | 61,4 % |
| | 20181355-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL TEMUCO - PADRE LAS CASAS | 35.771 | 34.033 | 95,1 % |
| | 30073603-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN EDIFICIO INSTITUCIONAL MINVU-SERVIU, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 31.900 | 31.900 | 100,0 % |
| | 30095104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO GESTION VIAL AV. OHIGGINS Y DILLMAN BULLOCK, ANGOL | 3.477.169 | 2.400.972 | 69,0 % |
| | 30096856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVENIDA ERCILLA, ERCILLA | 1.523.800 | 606.880 | 39,8 % |
| | 30274622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PASADA URBANA GUACOLDA COMUNA LAUTARO - ETAPA 1 | 484.693 | 241.550 | 49,8 % |
| | 30392073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE LOS SAUCES | 560.207 | 435.177 | 77,7 % |
| | 30438575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE SANTA LUCÍA, COLLIPULLI | 259.879 | 125.133 | 48,2 % |
| | 30463925-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA BARROS ARANA, COMUNA DE TEODORO SCHMIDT | 414.000 | 245 | 0,1 % |
| | 30484483-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN PLAZA ACCESO PRINCIPAL, PERQUENCO | 18.200 | 5.950 | 32,7 % |
| | 30485126-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN 20 VIVIENDAS TUTELADAS, NUEVA IMPERIAL | 1.819.000 | 1.113.106 | 61,2 % |
| | 30485129-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN 16 VIVIENDAS TUTELADAS, GORBEA | 8.580 | 8.579 | 100,0 % |
| | 40003729-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL NORTE PONIENTE, TEMUCO | 202.180 | 57.100 | 28,2 % |
| | 40005723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. PABLO NERUDA Y SIMON BOLIVAR / IMPERIAL, TEMUCO | 3.212.095 | 3.079.540 | 95,9 % |
| | 40005798-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AV. BARROS ARANA ENTRE LIMITE URBANO NORTE Y BALMACEDA, TEMUCO | 305.728 | 71.040 | 23,2 % |
| | 40019575-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESO VILLA HUMBERTO TORO, QUEPE, FREIRE | 21.000 | 7.000 | 33,3 % |
| | 40021288-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS PEATONALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 700.000 | 247.251 | 35,3 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/07/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Fecha : 28/08/2024

Hora : 12:00

Página : 3

| Región | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|---|---|-----------|-------------|
| | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 40023586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 30 PROCESO, REGION DE LA ARAUCANIA | 136.283 | 136.282 | 100,0 % |
| 40023967-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL PEDRO DE VALDIVIA NORTE, TEMUCO | 184.000 | 88.780 | 48,2 % |
| 40024420-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO HUMBERTO TORO, COMUNA DE FREIRE | 62.046 | 50.980 | 82,2 % |
| 40024421-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BAJO TRAIGUEN, COMUNA DE VICTORIA | 493.400 | 197 | 0,0 % |
| 40024540-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ALTO CARAHUE 1, COMUNA DE CARAHUE | 8.763 | 0 | 0,0 % |
| 40024541-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO PABLO NERUDA, COMUNA DE COLLIPULLI | 498.531 | 394 | 0,1 % |
| 40027574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. GABRIELA MISTRAL ENTRE AV. ANDES Y PABLO NERUDA, TEMUCO ARR | 3.300.323 | 2.116.988 | 64,1 % |
| 40027936-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO URBANO EJE MAC-IVER PADRE LAS CASAS | 30.000 | 0 | 0,0 % |
| 40031493-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN PUENTE PUYEHUE, LASTARRIA, COMUNA DE GORBEA | 20.000 | 0 | 0,0 % |
| 40031847-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 31 PROCESO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 1.899.679 | 1.618.869 | 85,2 % |
| 40032131-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN ORIENTE TEMUCO PADRE LAS CASAS | 160.000 | 88.185 | 55,1 % |
| 40032210-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN MUROS CONTENCIÓN VILLA LOS ANDES, SECTOR 1, ANGOL | 216.978 | 216.978 | 100,0 % |
| 40032306-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED SECUNDARIA AALL ARAUCANIA 2022-2023 | 42.761 | 42.168 | 98,6 % |
| 40032335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y MONITORIZACIÓN PUENTE TRENG TRENG Y KAY KAY | 60.000 | 30.784 | 51,3 % |
| 40039772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 32° PROCESO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 4.800.000 | 4.067.410 | 84,7 % |
| 40039879-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, RENAICO | 48.362 | 11.486 | 23,8 % |
| 40041291-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN MUROS DE CONTENCIÓN, VILLA ESPERANZA Y VILLA LA COSTANERA, SAAVEDRA | 15.330 | 0 | 0,0 % |
| 40042039-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDA ADULTO MAYOR, LA ARAUCANÍA 2023 | 87.960 | 78.940 | 89,7 % |
| 40042162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CICLOVIAS VARIAS COMUNAS ARAUCANIA 2023-2024 | 83.358 | 68.352 | 82,0 % |
| 40047310-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN 12 CICLOVIAS TEMUCO -PADRE LAS CASAS | 600.000 | 563.880 | 94,0 % |
| 40047313-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLOVIA CAMINO UTACO, ANGOL | 602.969 | 258.468 | 42,9 % |
| 40048258-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO NUEVA LOS SAUCES COMUNA DE LOS SAUCES | 127.200 | 0 | 0,0 % |
| 40048730-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS ARAUCANÍA 2023 - 2024 | 328.940 | 326.918 | 99,4 % |
| 40048914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE VERGARA ANGOL ETAPA II, COMUNA DE ANGOL | 207.000 | 197 | 0,1 % |
| 40048917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE GALVARINO | 81.425 | 61.681 | 75,8 % |

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/07/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|---------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| | 40051592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 33° PROCESO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2.069.841 | 170.299 | 8,2 % |
| | 40051598-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED SECUNDARIA DE ALL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2025 | 362.200 | 68.752 | 19,0 % |
| | 40053504-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CICLOVÍAS VARIAS COMUNAS 2024 -2025 | 418.641 | 293.725 | 70,2 % |
| | 40054177-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA MARTA GONZALEZ, COLLIPULLI. | 353.400 | 134.707 | 38,1 % |
| | 40057731-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE SAAVEDRA | 227.492 | 26.525 | 11,7 % |
| | 40059332-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE ISLA CAUTÍN, TEMUCO | 225.000 | 0 | 0,0 % |
| | 40059335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE PULMAHUE, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | 91.667 | 0 | 0,0 % |
| 10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0,0 % |
| 11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0,0 % |
| 15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0,0 % |
| 98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0,0 % |
| 99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOTAL NIVEL NACIONAL | | 30.917.751 | 18.987.401 | 61,4 % |