

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/08/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 183001 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	24.843.721	9.315.142	37,5 %
	30083335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	35.000	29.447	84,1 %
	30092104-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN CENTRO PONIENTE, PUERTO MONTT	72.165	0	0,0 %
	30134389-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN 15 VIVIENDAS ADULTO MAYOR, COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA	904.951	127	0,0 %
	30283230-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA. EJERCITO, TRAMO YURASECK- SEMINARIO, PUERTO MONTT	1.897.835	1.861.771	98,1 %
	30283474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA. PTE IBAÑEZ DE PTO MONTT, TRAMO CARDONAL-INDUSTRIA	7.409.149	3.797.859	51,3 %
	30291173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR ALERCE 2° ETAPA PUERTO MONTT	2.409.586	1.157.958	48,1 %
	30397338-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR, COMUNA MAULLÍN	1.234.931	126	0,0 %
	30442072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE MUNICIPAL DE CASTRO	300.600	189.444	63,0 %
	30484455-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA CONTAO, HUALAIHUE	584.230	0	0,0 %
	30485764-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PARQUE LA TOMA, RIO NEGRO	850.052	0	0,0 %
	40005895-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN 30 VIVIENDAS ADULTO MAYOR ALERCE NORTE PUERTO MONTT	3.326	0	0,0 %
	40014766-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CIRCUITO PATRIOMONIAL ACHAO	23.198	9.942	42,9 %
	40014768-0 -ETAPA DISEÑO- RESTAURACIÓN PLAZA DE LA IGLESIA DE DALCAHUE	41.440	0	0,0 %
	40023574-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR SECUNDARIO AGUAS LLUVIA CHACAY, ALERCE, PTO. MONTT	65.692	18.760	28,6 %
	40023609-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CONECTIVIDAD CALLE DR. AHUES SECTOR SAN ANTONIO QUELLON	60.068	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/08/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 183001 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS

Fecha : 25/09/2024

Hora : 11:30

Página : 3

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40023610-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL SECTOR RAHUE BAJO-OVEJERIA, OSORNO	131.598	3.783	2,9 %
40023690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN DE RUTAS PEATONALES REGIÓN DE LOS LAGOS	300.676	13.098	4,4 %
40023873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ERARDO WERNER, COMUNA DE LLANQUIHUE	299.159	238.627	79,8 %
40023902-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO PURRANTUNUL, PURRANQUE	196.798	0	0,0 %
40023907-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO PICHÍ PELLUCO, PUERTO MONTT	670.914	320	0,0 %
40023914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BERNARDO OHIGGINS, PUERTO MONTT	36.776	34.932	95,0 %
40023917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO DALCAHUE, DALCAHUE	298.760	176.247	59,0 %
40023919-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO NUEVA PANTANOSA, FRUTILLAR	530.204	0	0,0 %
40023929-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO EL ESFUERZO, CASTRO	282.143	386	0,1 %
40023933-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CAICUMEO, ANCUD	536.812	772	0,1 %
40031575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31° LLAMADO REGIÓN DE LOS LAGOS	1.093.579	0	0,0 %
40034915-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE MIRASOL, PUERTO MONTT	151.796	149.833	98,7 %
40036520-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE RÍO NEGRO DE ALERCE, PUERTO MONTT	420.000	308.291	73,4 %
40038683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32° LLAMADO REGIÓN DE LOS LAGOS	2.449.442	808.749	33,0 %
40041933-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE COSTANERA PUERTO MONTT	579.488	489.263	84,4 %
40041951-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE VIVIENDAS ADULTO MAYOR SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS	69.273	544	0,8 %
40042180-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO DE ESPACIO INTEGRACIÓN BARRIAL NUEVO PANTANOSA, COMUNA DE FRUTILLAR	28.575	457	1,6 %
40045541-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN ESCALERA CALLE ANCUD PUERTO MONTT	89.894	24.020	26,7 %
40051731-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO 33	498.738	0	0,0 %
40053086-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED SECUNDARIA AALL 2024-2025, REGIÓN DE LOS LAGOS	232.709	386	0,2 %
40054703-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN PARQUE HUMEDAL NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	54.164	0	0,0 %
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14 REGIÓN DE LOS RÍOS	0	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/08/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 183001 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS

Fecha : 25/09/2024

Hora : 11:30

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	96.027	96.025	100,0 %
	40032181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN VEREDAS REGIÓN DE LOS LAGOS	96.027	96.025	100,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		24.939.748	9.411.167	37,7 %