

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 30/09/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/10/2024  
Hora : 12:10  
Página: 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

| Región |                                                                                                                           | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |            |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                                           | Identificado                                    | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 01     | REGIÓN DE TARAPACÁ                                                                                                        | 6.095.897                                       | 3.419.266  | 56,1 %      |
|        | 40012727-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ    | 169.350                                         | 21.151     | 12,5 %      |
|        | 40047454-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA                               | 1.697.390                                       | 383.907    | 22,6 %      |
|        | 40049979-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA NAMA-PAMPA PERDIZ- 15 CH KM 4                                  | 580.829                                         | 521.313    | 89,8 %      |
|        | 40049981-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO DIEGO ARACENA                            | 1.513.366                                       | 1.384.038  | 91,5 %      |
|        | 40049989-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE 2024-2025          | 365.000                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 40049992-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2024                                         | 450.000                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 40050837-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA PISTA EMERGENCIA CARIQUIMA.                                           | 341.520                                         | 341.519    | 100,0 %     |
|        | 40051202-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA CAVANCHA Y NAMA                                                | 333.457                                         | 190.010    | 57,0 %      |
|        | 40056445-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS DIM LYNCH IQUIQUE Y CUARTA ZONA | 594.554                                         | 577.328    | 97,1 %      |
|        | 40060441-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PISTA DE EMERGENCIA POZO ALMONTE                                                | 50.431                                          | 0          | 0,0 %       |
| 02     | REGIÓN DE ANTOFAGASTA                                                                                                     | 15.279.560                                      | 11.000.743 | 72,0 %      |
|        | 40002462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA                                         | 80.000                                          | 0          | 0,0 %       |
|        | 40006817-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA              | 23.975                                          | 23.975     | 100,0 %     |
|        | 40046564-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA AEROPUERTO ANDRES SABELLA DE ANTOFAGASTA                        | 18.854                                          | 18.853     | 100,0 %     |
|        | 40046565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA AÑO 2023                                   | 579.474                                         | 547.595    | 94,5 %      |
|        | 40046568-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2023-2024                                   | 429.038                                         | 397.307    | 92,6 %      |
|        | 40050656-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024                                        | 1.808.502                                       | 1.669.506  | 92,3 %      |
|        | 40050661-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO BARRILES DE TOCOPILLA 2024                                      | 1.381.650                                       | 1.315.736  | 95,2 %      |
|        | 40050664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAS BREAS 2024                                                  | 1.027.027                                       | 950.551    | 92,6 %      |
|        | 40050665-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA, CALAMA 2024                                         | 1.914.729                                       | 1.432.425  | 74,8 %      |
|        | 40054894-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA PISTA PUNTA BLANCA, TOCOPILLA                                         | 902.407                                         | 902.407    | 100,0 %     |
|        | 40054904-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERÓDROMOS LAS BREAS – BARRILES AÑO 2023                     | 422.930                                         | 422.929    | 100,0 %     |
|        | 40054906-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2023-2024                              | 359.723                                         | 359.723    | 100,0 %     |
|        | 40056592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA CENTELATO, ANTOFAGASTA                                          | 351.065                                         | 351.052    | 100,0 %     |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
AL 30/09/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/10/2024  
Hora : 12:10  
Página : 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

| Región |                                                                                                                          | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                          | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 03     | 40057181-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA                                    | 230                                             | 88        | 38,3 %      |
|        | 40057957-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA 2024                                  | 914.183                                         | 851.533   | 93,1 %      |
|        | 40058171-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA                                           | 180                                             | 88        | 48,9 %      |
|        | 40058449-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA EMBALSE CONCHI                                                 | 676.546                                         | 276.588   | 40,9 %      |
|        | 40059691-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO EL LOA                                          | 854.081                                         | 316.187   | 37,0 %      |
|        | 40059692-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA                        | 960.200                                         | 674.900   | 70,3 %      |
|        | 40059700-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA                 | 777.055                                         | 489.215   | 63,0 %      |
|        | 40059746-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024                                    | 1.797.711                                       | 85        | 0,0 %       |
|        | REGIÓN DE ATACAMA                                                                                                        | 5.369.624                                       | 4.131.198 | 76,9 %      |
|        | 40006840-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA             | 22.528                                          | 21.787    | 96,7 %      |
|        | 40038817-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR REGION DE ATACAMA AÑO 2023-2024 | 56.867                                          | 46.912    | 82,5 %      |
|        | 40038818-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGION DE ATACAMA            | 1.050.170                                       | 41.950    | 4,0 %       |
|        | 40046311-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CHAÑARAL, II ETAPA, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2023 | 320.294                                         | 319.512   | 99,8 %      |
|        | 40050410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA, REGION DE ATACAMA, AÑOS 2023-2024     | 1.147.332                                       | 1.147.332 | 100,0 %     |
|        | 40059299-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA AERÓDROMO DE CHAÑARAL, REGION DE ATACAMA                       | 328.941                                         | 232.026   | 70,5 %      |
| 04     | 40059949-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA                              | 900.096                                         | 875.784   | 97,3 %      |
|        | 40059954-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE                            | 1.160.086                                       | 1.093.092 | 94,2 %      |
|        | 40059955-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA AERÓDROMO DE VALLENAR                                          | 383.310                                         | 352.803   | 92,0 %      |
|        | REGIÓN DE COQUIMBO                                                                                                       | 5.355.093                                       | 3.325.480 | 62,1 %      |
|        | 40027215-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA                                                             | 494.163                                         | 265.012   | 53,6 %      |
|        | 40031192-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE RECUPERACION         | 5.000                                           | 0         | 0,0 %       |
|        | 40037966-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LA FLORIDA, 2023                                           | 511.978                                         | 511.977   | 100,0 %     |
|        | 40037969-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, 2023                                             | 42.606                                          | 42.604    | 100,0 %     |
|        | 40051102-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO                     | 790.003                                         | 299.794   | 37,9 %      |
|        | 40051124-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA                                      | 465.150                                         | 75        | 0,0 %       |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
AL 30/09/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/10/2024  
Hora : 12:10  
Página : 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

| Región |                                                                                                                       | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                       | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 05     | 40053566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA PUERTO ALDEA COQUIMBO                                       | 364.152                                         | 364.150   | 100,0 %     |
|        | 40056459-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO                                   | 404.940                                         | 404.937   | 100,0 %     |
|        | 40056908-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO                                     | 640.360                                         | 29.300    | 4,6 %       |
|        | 40059229-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO LAS BRUJAS 2024, SALAMANCA, REGIÓN DE COQUIMBO                    | 1.486.741                                       | 1.407.631 | 94,7 %      |
|        | 40061567-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS MONTE PATRIA                                | 150.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | REGIÓN DE VALPARAISO                                                                                                  | 4.797.588                                       | 1.067.829 | 22,3 %      |
|        | 40007451-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO              | 208.229                                         | 43.934    | 21,1 %      |
|        | 40024610-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE                                              | 463.987                                         | 387.705   | 83,6 %      |
|        | 40030542-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI                     | 670.892                                         | 411.443   | 61,3 %      |
|        | 40038558-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE                                | 465.200                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40038560-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, REGION DE VALPARAISO                          | 224.647                                         | 224.647   | 100,0 %     |
|        | 40057558-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO                        | 1.764.426                                       | 100       | 0,0 %       |
| 06     | 40059813-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI                                  | 1.000.207                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS                                                                      | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
| 07     | REGIÓN DEL MAULE                                                                                                      | 10.488.485                                      | 2.898.446 | 27,6 %      |
|        | 30446422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION                        | 10.488.485                                      | 2.898.446 | 27,6 %      |
| 08     | REGIÓN DEL BIO BIO                                                                                                    | 9.858.045                                       | 8.716.367 | 88,4 %      |
|        | 30370325-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO LAS MISIONES DE CAÑETE                                      | 10.943                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40003936-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO BIO | 5.097.076                                       | 5.009.197 | 98,3 %      |
|        | 40009728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION                        | 1.748.206                                       | 1.184.981 | 67,8 %      |
|        | 40030667-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO                            | 220                                             | 0         | 0,0 %       |
|        | 40031595-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA LOS ÁLAMOS                                                  | 650.336                                         | 478.622   | 73,6 %      |
|        | 40036741-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO                     | 120                                             | 0         | 0,0 %       |
|        | 40038533-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU, REGIÓN DEL BIOBÍO               | 206.014                                         | 204.062   | 99,1 %      |
|        | 40046724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA BASE NAVAL TALCAHUANO                                       | 403.827                                         | 365.544   | 90,5 %      |
|        |                                                                                                                       |                                                 |           |             |

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
AL 30/09/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/10/2024  
Hora : 12:10  
Página : 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

| Región |                                                                                                         | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                         | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 09     | 40051190-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN AERÓDROMO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBIO                      | 220                                             | 0         | 0,0 %       |
|        | 40054792-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGION DEL BIOBIO      | 1.741.083                                       | 1.473.961 | 84,7 %      |
|        | REGIÓN DE LA ARAUCANIA                                                                                  | 8.887.589                                       | 2.636.089 | 29,7 %      |
|        | 30227878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN ÁREA LIBRE DE OBSTÁCULOS NUEVO AERÓDROMO IX REGIÓN           | 0                                               | 0         | 0,0 %       |
|        | 30485932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA         | 4.507.547                                       | 212.409   | 4,7 %       |
|        | 40019910-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN                         | 50.988                                          | 49.778    | 97,6 %      |
|        | 40030148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL           | 2.171.791                                       | 2.169.906 | 99,9 %      |
|        | 40039741-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA                    | 599.773                                         | 134.559   | 22,4 %      |
|        | 40050638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS 2024, REGION DE LA ARAUCANIA       | 310.101                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40054658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE SAAVEDRA         | 527.289                                         | 62.448    | 11,8 %      |
| 10     | 40059794-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON                   | 370.000                                         | 6.989     | 1,9 %       |
|        | 40059979-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO          | 350.100                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | REGIÓN DE LOS LAGOS                                                                                     | 8.605.060                                       | 4.626.446 | 53,8 %      |
|        | 30465788-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO                                    | 3.190                                           | 3.151     | 98,8 %      |
|        | 30468388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA                | 1.522.835                                       | 605.723   | 39,8 %      |
|        | 30471983-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT                          | 352.233                                         | 281.515   | 79,9 %      |
|        | 40011593-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS   | 175.021                                         | 80.687    | 46,1 %      |
|        | 40017769-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHIOE | 89.024                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40031053-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS ISLA LEMUY, PUQUELDÓN       | 200.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40034256-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN                  | 1.259                                           | 0         | 0,0 %       |
|        | 40039046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2022 - 2023                 | 4.995                                           | 2.144     | 42,9 %      |
|        | 40046581-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2023                        | 728.523                                         | 727.043   | 99,8 %      |
|        | 40047410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AREA MOVIMIENTO AERODROMO CAÑAL BAJO 2022-2023                | 10.645                                          | 10.644    | 100,0 %     |
|        | 40050075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024                        | 1.166.412                                       | 725.794   | 62,2 %      |
|        | 40050082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024                    | 1.168.416                                       | 642.134   | 55,0 %      |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
AL 30/09/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/10/2024  
Hora : 12:10  
Página : 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

| Región |                                                                                                                           | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |            |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                                           | Identificado                                    | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 11     | 40050092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024                                          | 1.158.551                                       | 754.714    | 65,1 %      |
|        | 40050094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2023 - 2024                                      | 689.618                                         | 689.618    | 100,0 %     |
|        | 40054643-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS DEL AERÓDROMO DE CHAITÉN                                           | 693.359                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 40063209-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO QUILACAHUCAIN ,COMUNA DE SAN PABLO             | 315.979                                         | 103.279    | 32,7 %      |
|        | 40063234-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO MISION SAN JUAN DE LA COSTA                    | 325.000                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO                                                                         | 9.406.759                                       | 7.041.483  | 74,9 %      |
|        | 40026169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA                                      | 1.368.296                                       | 7.873      | 0,6 %       |
|        | 40038996-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PEQUEÑO AERODROMO MELINKA 2023-2024                                             | 884.207                                         | 881.775    | 99,7 %      |
|        | 40046314-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BALMACEDA - AÑO 2023                                        | 707.248                                         | 707.248    | 100,0 %     |
|        | 40047996-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO VILLA OHIGGINS                                                  | 1.588.342                                       | 1.588.325  | 100,0 %     |
|        | 40048931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO - 2DA ETAPA                                         | 1.988.598                                       | 1.979.212  | 99,5 %      |
| 12     | 40050704-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO TENIENTE VIDAL                                              | 582.319                                         | 147.364    | 25,3 %      |
|        | 40050707-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BALMACEDA, 2024-2025                                        | 463.853                                         | 87.334     | 18,8 %      |
|        | 40050839-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERODROMO PUYUHUAPI REGION DE AYSEN                                             | 1.638.134                                       | 1.456.590  | 88,9 %      |
|        | 40055027-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA SELLOS AERODROMO BALMACEDA AÑOS 2023-2024                             | 185.762                                         | 185.762    | 100,0 %     |
|        | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA                                                                            | 20.213.640                                      | 13.576.328 | 67,2 %      |
|        | 30100036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12                            | 8.870.246                                       | 6.775.809  | 76,4 %      |
|        | 40009039-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS                            | 472.931                                         | 472.898    | 100,0 %     |
|        | 40031610-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN                      | 206.885                                         | 176.487    | 85,3 %      |
|        | 40033095-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ZONA DE PARADA, AD PAMPA GUANACO, TIMAUKEL (PLAN DE RECUPERACIÓN)               | 397.841                                         | 397.840    | 100,0 %     |
|        | 40036488-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES                   | 631.374                                         | 425.943    | 67,5 %      |
|        | 40036540-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN VILLA PUNTA DELGADA                        | 24.912                                          | 24.911     | 100,0 %     |
|        | 40043387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | 3.722.108                                       | 1.293.531  | 34,8 %      |
|        | 40046670-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS                             | 1.623.281                                       | 865.275    | 53,3 %      |
|        | 40046781-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AD. PUERTO NATALES                                 | 925.264                                         | 924.031    | 99,9 %      |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
AL 30/09/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/10/2024  
Hora : 12:10  
Página : 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

| Región |                                                                                                                            | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |            |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                                            | Identificado                                    | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 13     | 40047542-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO                   | 60.103                                          | 55.413     | 92,2 %      |
|        | 40052168-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RED PUNTOS DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN UNIDADES DE CARABINEROS MAGALLANES       | 2.750.465                                       | 2.164.190  | 78,7 %      |
|        | 40056356-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION AERÓDROMO DE PUERTO EDEN                                                   | 0                                               | 0          | 0,0 %       |
|        | 40060017-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RED PPH PARA EMERGENCIA EN ZONAS AISLADAS REGIÓN DE MAGALLANES                     | 10                                              | 0          | 0,0 %       |
|        | 40060499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA                                       | 220                                             | 0          | 0,0 %       |
|        | 40064071-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR PLATAFORMA AERÓDROMO TTE. GALLARDO DE NATALES                              | 200.000                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 40064671-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PPH PREFECTURA AEROPOLICIAL PUNTA ARENAS                                         | 328.000                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO                                                                                           | 20.356.847                                      | 16.929.870 | 83,2 %      |
|        | 30084724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA                                              | 116.306                                         | 87.571     | 75,3 %      |
|        | 30100481-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB                                               | 1.255.743                                       | 1.253.767  | 99,8 %      |
|        | 40011616-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA         | 8.407.302                                       | 7.844.907  | 93,3 %      |
|        | 40039149-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, R.M.                       | 46.899                                          | 46.748     | 99,7 %      |
|        | 40039151-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024                               | 3.722.327                                       | 2.967.707  | 79,7 %      |
| 14     | 40046652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA                                             | 821.543                                         | 820.482    | 99,9 %      |
|        | 40050462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ AÑO 2024 - 2025, REGION METROPOLITANA | 400.000                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 40050469-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE PELDEHUE AÑO 2024, COLINA, REGIÓN METROPOLITANA           | 400.020                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 40055447-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL, RM                             | 5.186.707                                       | 3.908.688  | 75,4 %      |
|        | REGIÓN DE LOS RIOS                                                                                                         | 7.625.171                                       | 5.154.148  | 67,6 %      |
|        | 30453826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHOT                                  | 34.818                                          | 33.818     | 97,1 %      |
|        | 40009164-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHOT VALDIVIA                                           | 179.010                                         | 59.262     | 33,1 %      |
|        | 40017276-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOT, VALDIVIA                                    | 50.000                                          | 0          | 0,0 %       |
|        | 40033179-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI - REGIÓN DE LOS RÍOS           | 1.445.837                                       | 1.160.094  | 80,2 %      |
|        | 40046375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARÍAS, SEGUNDA ETAPA                                  | 3.000                                           | 0          | 0,0 %       |
|        | 40046390-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN      | 2.025.038                                       | 1.936.662  | 95,6 %      |
|        | 40049577-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERODROMO PICHOT                                        | 518.627                                         | 302.500    | 58,3 %      |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
AL 30/09/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/10/2024  
Hora : 12:10  
Página : 7

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

| Región |                                                                                                                            | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |            |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                                            | Identificado                                    | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 15     | 40049589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS - COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES VALDIVIA | 561.030                                         | 99.269     | 17,7 %      |
|        | 40054069-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOT                                       | 357.825                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 40055073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL RED DE AERÓDROMOS REGIONALES - REGIÓN DE LOS RÍOS                         | 333.050                                         | 333.041    | 100,0 %     |
|        | 40055561-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LOS MAITENES; LA UNIÓN              | 406.867                                         | 64.808     | 15,9 %      |
|        | 40055566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA              | 1.130.280                                       | 585.679    | 51,8 %      |
|        | 40057289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REPARACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO PICHOT - REGION DE LOS RIOS              | 579.789                                         | 579.015    | 99,9 %      |
|        | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA                                                                                               | 2.377.389                                       | 1.918.788  | 80,7 %      |
|        | 40039676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PISTA 02-20, AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA                      | 484.752                                         | 481.483    | 99,3 %      |
|        | 40054060-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIALIDADES INTERIORES AEROPUERTO CHACALLUTA                                      | 350.000                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | 40055200-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AÉREO PARA EMERGENCIAS AERÓDROMO EL BUITRE            | 625.773                                         | 608.504    | 97,2 %      |
| 16     | 40056050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS ARICA PUERTO                     | 239.904                                         | 239.454    | 99,8 %      |
|        | 40056086-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS PUTRE HUAMACHUCO                 | 270.045                                         | 253.376    | 93,8 %      |
|        | 40056335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLATAFORMA AVIACION GENERAL SUR AEROPUERTO CHACALLUTA                            | 356.483                                         | 335.971    | 94,2 %      |
|        | 40062267-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA CERCOS PERIMETRALES, AEROPUERTO CHACALLUTA                             | 50.432                                          | 0          | 0,0 %       |
|        | REGIÓN DE ÑUBLE                                                                                                            | 600.003                                         | 249.441    | 41,6 %      |
|        | 40038873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BERNARDO OHIGGINS DE CHILLAN                                 | 249.442                                         | 249.441    | 100,0 %     |
|        | 40058872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS                   | 10                                              | 0          | 0,0 %       |
|        | 40060758-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA CUNA DE PRAT, REGIÓN DE ÑUBLE                                    | 350.551                                         | 0          | 0,0 %       |
|        | INTERREGIONAL                                                                                                              | 361.821                                         | 161.006    | 44,5 %      |
|        | 40010356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV. AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO.                         | 49.406                                          | 46.427     | 94,0 %      |
| 98     | 40037023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INVESTIGACION Y ANÁLISIS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA  | 312.075                                         | 114.494    | 36,7 %      |
|        | 40057499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA LAND SIDE DE LOS AEROPUERTOS DIEGO ARACENA Y ANDRÉS SABELLA       | 230                                             | 85         | 37,0 %      |
|        | 40059941-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA                                                    | 110                                             | 0          | 0,0 %       |
|        | INTERNACIONAL                                                                                                              | 0                                               | 0          | 0,0 %       |
|        | TOTAL NIVEL NACIONAL                                                                                                       | 135.678.571                                     | 86.852.928 | 64,0 %      |