

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A NOVIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Fecha : 30/12/2024
Hora : 09:06
Página : 3

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2024
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182601 SERVIU REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	12.535.400	4.056.977	32,4 %
	30080938-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE FEDERICO ERRAZURIZ DEL HUIQUE, PALMILLA	477.684	132.176	27,7 %
	30101508-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE GUACARHUE Y CIRCUITO PEATONAL QUINTA DE TILCOCO	154.000	0	0,0 %
	30110324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL EJE E. DE BALAGUER - REPÚBLICA - MACHALÍ	681.400	621.693	91,2 %
	30110364-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN PARQUE QUEBRADA DE BRICEÑO, COYA, MACHALI	33.560	13.500	40,2 %
	30118748-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN AVENIDA BAQUEDANO, RANCAGUA	1.362.500	276.198	20,3 %
	30123894-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EJE VIAL AVDA. HERNÁN CIUDAD-MACHALÍ	72.120	0	0,0 %
	30123980-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL A. PRAT-AV. SAN JUAN Y C. EL COBRE MACHALÍ	68.100	0	0,0 %
	30129366-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACIÓN AVENIDA LA COMPAÑÍA, RANCAGUA	172.470	92.970	53,9 %
	30135427-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA CENTRO CHEPICA URBANO	849.209	766.169	90,2 %
	30379432-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD SECTOR PANIAHUE, SANTA CRUZ	162.000	0	0,0 %
	30441776-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE CORDILLERA, RANCAGUA	111.560	87.787	78,7 %
	40001003-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONEXIONES VIALES SECTOR ORIENTE RANCAGUA	138.961	0	0,0 %
	40002478-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN 20 VIVIENDAS TUTELADAS ADULTO MAYOR RANCAGUA	421.488	21	0,0 %
	40002479-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN 15 VIVIENDAS TUTELADAS ADULTO MAYOR RANCAGUA	384.437	21	0,0 %
	40003927-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ACERAS Y AREAS VERDES AVDA. OBISPO EDUARDO LARRAIN, LITUECHE URBANO	414.663	125.736	30,3 %
	40005518-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO PLAZA VICUÑA MACKENNA, RANCAGUA	17.400	0	0,0 %
	40005519-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CALLE EL LITORAL, TRAMO AVDA. LA VICTORIA Y CALLE CONSTANZA, RANCAGUA	430.531	33.018	7,7 %
	40009709-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PARQUE COLCHAGUA, SANTA CRUZ.	587.321	0	0,0 %
	40014215-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION MACROURBANIZACIÓN PUH LOMAS DE MACHALÍ, COMUNA MACHALÍ	42.051	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A NOVIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2024
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/12/2024
Hora : 09:06
Página : 3

PROGRAMA: 182601 SERVIU REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40014368-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CICLOVÍAS COMUNA DE REQUINOA	34.000	0	0,0 %
	40023354-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 30°LLAMADO, VI REGIÓN	1.227.374	438.306	35,7 %
	40023631-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CICLOVIA EJE GRAL BAQUEDANO-JOSE RAMIREZ- NUEVO AMANECER, COMUNA DE RENGÓ	690.000	0	0,0 %
	40023942-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACERAS EJE MANUEL RODRIGUEZ- JUAN IGNACIO VIDAL, LA ESTRELLA	12.156	0	0,0 %
	40024702-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CICLOVIA SECTOR BARRIALES COMUNA DE SANTA CRUZ	55.250	29.750	53,8 %
	40031825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 31°LLAMADO, VI REGIÓN	915.513	232.983	25,4 %
	40032499-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL AVDA ERRAZURIZ, ENTRE CALLE ADRIANO DIAZ Y SANFURGO, STA. CRUZ	39.000	19.500	50,0 %
	40032606-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EEPP CALLE LUIS BARROS B. NORTE: TRAMO AV LA COMPAÑIA-CALLE STA MARIA, GRANEROS	7.000	0	0,0 %
	40032803-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CALLE LITORAL ORIENTE Y APERTURA CALLE LOS TALAVERAS RANCAGUA	23.183	0	0,0 %
	40036451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN PARQUE LA PAZ, SANTA CRUZ	161.904	126.809	78,3 %
	40041444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 32°LLAMADO, VI REGIÓN	1.839.602	876.010	47,6 %
	40044680-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BORDES PLAZA, COMUNA DE RENGÓ	213.992	145.067	67,8 %
	40051621-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 33 LLAMADO, VI REGIÓN	514.463	211	0,0 %
	40056724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN EDIFICIO SERVIU OHIGGINS	98.708	39.052	39,6 %
	40059390-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE URBANO CERRO LA COPA	50.000	0	0,0 %
	40059556-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION PARQUE ORIENTE DE RENGÓ	71.800	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RÍOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A NOVIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2024
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182601 SERVIU REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
	TOTAL NIVEL NACIONAL	12.535.400	4.056.977	32,4 %