

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A NOVIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2024
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/12/2024
Hora : 09:06
Página : 3

PROGRAMA: 183001 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	25.814.196	12.472.926	48,3 %
	30083335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	35.000	30.050	85,9 %
	30092104-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN CENTRO PONIENTE, PUERTO MONTT	72.165	0	0,0 %
	30134389-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN 15 VIVIENDAS ADULTO MAYOR, COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA	904.951	127	0,0 %
	30283230-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA. EJERCITO, TRAMO YURASECK- SEMINARIO,PUERTO MONTT	1.897.835	1.878.880	99,0 %
	30283474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA. PTE IBAÑEZ DE PTO MONTT, TRAMO CARDONAL-INDUSTRIA	7.409.149	5.229.378	70,6 %
	30291173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR ALERCE 2° ETAPA PUERTO MONTT	2.409.586	1.231.726	51,1 %
	30397338-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR, COMUNA MAULLÍN	1.234.931	126	0,0 %
	30442072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE MUNICIPAL DE CASTRO	313.600	264.151	84,2 %
	30484455-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA CONTAO, HUALAIHUE	584.230	0	0,0 %
	30485764-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PARQUE LA TOMA, RIO NEGRO	23.446	819	3,5 %
	40005274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA, CHONCHI	227.700	0	0,0 %
	40005895-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN 30 VIVIENDAS ADULTO MAYOR ALERCE NORTE PUERTO MONTT	3.326	3.325	100,0 %
	40014180-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN COLECTOR SECUNDARIO AGUAS LLUVIA LOS ALGARROBOS, ALERCE, PTO. MONTT	95.983	973	1,0 %
	40014766-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CIRCUITO PATRIOMONIAL ACHAO	23.198	9.942	42,9 %
	40014768-0 -ETAPA DISEÑO- RESTAURACIÓN PLAZA DE LA IGLESIA DE DALCAHUE	41.440	16.576	40,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A NOVIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2024
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/12/2024
Hora : 09:06
Página : 3

PROGRAMA: 183001 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40023574-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR SECUNDARIO AGUAS LLUVIA CHACAY, ALERCE, PTO. MONTT	32.830	18.760	57,1 %
	40023609-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CONECTIVIDAD CALLE DR. AHUES SECTOR SAN ANTONIO QUELLON	60.068	0	0,0 %
	40023610-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONEXION VIAL SECTOR RAHUE BAJO-OVEJERIA, OSORNO	55.625	5.176	9,3 %
	40023690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN DE RUTAS PEATONALES REGIÓN DE LOS LAGOS	300.676	32.166	10,7 %
	40023873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ERARDO WERNER, COMUNA DE LLANQUIHUE	299.159	238.628	79,8 %
	40023902-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO PURRANTUNUL, PURRANQUE	196.798	0	0,0 %
	40023907-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO PICHÍ PELLUCO, PUERTO MONTT	670.914	935	0,1 %
	40023914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BERNARDO OHIGGINS, PUERTO MONTT	36.776	36.777	100,0 %
	40023917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO DALCAHUE, DALCAHUE	298.760	200.588	67,1 %
	40023919-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO NUEVA PANTANOSA, FRUTILLAR	530.204	0	0,0 %
	40023929-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO EL ESFUERZO, CASTRO	282.143	772	0,3 %
	40023933-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CAICUMEO, ANCUD	536.812	184.481	34,4 %
	40031575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31° LLAMADO REGIÓN DE LOS LAGOS	1.093.579	408.107	37,3 %
	40034915-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE MIRASOL, PUERTO MONTT	151.796	149.834	98,7 %
	40036520-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE RÍO NEGRO DE ALERCE, PUERTO MONTT	460.000	433.462	94,2 %
	40038683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32° LLAMADO REGIÓN DE LOS LAGOS	2.449.442	1.177.642	48,1 %
	40041933-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE COSTANERA PUERTO MONTT	579.488	579.488	100,0 %
	40041951-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE VIVIENDAS ADULTO MAYOR SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS	69.273	785	1,1 %
	40042180-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO DE ESPACIO INTEGRACIÓN BARRIAL NUEVO PANTANOSA, COMUNA DE FRUTILLAR	28.575	458	1,6 %
	40045493-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA TALUDES CALLE SANTA TERESA PUERTO MONTT	578.230	458	0,1 %
	40045541-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN ESCALERA CALLE ANCUD PUERTO MONTT	89.894	83.729	93,1 %
	40051731-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO 33	498.738	3.917	0,8 %
	40053086-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN REDES SECUNDARIAS AGUAS LLUVIAS 2024-2025	232.709	151.670	65,2 %
	40053089-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN VIVIENDAS ADULTO MAYOR SERVIU REGIÓN LOS LAGOS 2024-2025	124.200	0	0,0 %
	40053104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN VEREDAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2025	414.000	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A NOVIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Fecha : 30/12/2024
Hora : 09:06
Página : 3

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2024
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 183001 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40054130-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA REDES DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2024	33.000	0	0,0 %
	40054703-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN PARQUE HUMEDAL NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS	54.164	458	0,8 %
	40058749-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PLAZA SUIZA, COMUNA DE OSORNO	43.470	0	0,0 %
	40059184-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE COSTANERA DE PUERTO MONTT 2024- 2027	336.333	98.562	29,3 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	96.027	96.025	100,0 %
	40032181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN VEREDAS REGIÓN DE LOS LAGOS	96.027	96.025	100,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
	TOTAL NIVEL NACIONAL	25.910.223	12.568.951	48,5 %