

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 28/01/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/01/2025
Hora : 10:44
Página : 4

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	86.087.430	84.329.435	98,0 %
	30080850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION NUDO A DESNIVEL FF.CC - 5 DE ABRIL	1.013.480	839.641	82,8 %
	30112517-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COSTANERA SUR PONIENTE ENTRE BALMACEDA Y VESPUCIO	502.782	501.781	99,8 %
	30116752-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN EJE SARGENTO MENADIER, COMUNA DE PUENTE ALTO	4.219.387	4.217.380	100,0 %
	30302723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS FCO COLOANE Y CERRO MORADO, PUENTE ALTO,	80.493	10.098	12,5 %
	30371723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CANAL TRONCAL SAN FRANCISCO	426.035	399.997	93,9 %
	30371772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EJE JUANITA-LA PLATINA COMUNA DE LA PINTANA	6.355.885	6.335.885	99,7 %
	30382436-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PARQUE INCLUSIVO, LA PINTANA	0	0	0,0 %
	30383978-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EJE LO OVALLE - LO ERRAZURIZ	21.060	21.059	100,0 %
	30483435-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN DE ÁREA VERDE PLAZA LAS TRES AMÉRICAS, SAN RAMÓN	81.035	1.006	1,2 %
	40003839-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN ESPACIO PÚBLICO VILLA SAN RAMÓN, PIRQUE	1.458	457	31,3 %
	40005721-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CAPACITACION DESARROLLO COMUNITARIO PARA REGENERACION CONJUNTOS HABITACIONALES R.M.	27.134	27.133	100,0 %
	40011602-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION TELEFERICO PIO NONO, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	1.685.315	1.681.651	99,8 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 28/01/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/01/2025
Hora : 10:44
Página : 4

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40014050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL 2020-2021 RM	225.000	224.811	99,9 %
	40014091-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENO POBLACION VOLCAN SAN JOSE III MANZANA E, COMUNA DE PUENTE ALTO	8.115	1.196	14,7 %
	40014686-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EJE CONECTOR BIO BIO, BARRIO MATADERO FRANKLIN BIOBIO, COMUNA DE SANTIAGO	3.820	1.820	47,6 %
	40016367-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE MAPOCHO RIO - CERRO NAVIA Y QUINTA NORMAL.	6.117.097	6.037.891	98,7 %
	40018324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS POBL. MARTA BRUNET, ETAPA B, SECTOR BAJOS DE MENA, PTE. ALTO	381.523	323.105	84,7 %
	40020315-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION FACHADAS EDIFICIO SERVIU REGIÓN METROPOLITANA	23.475	23.475	100,0 %
	40020712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30Â° LLAMADO RM	12.064.145	11.744.073	97,3 %
	40022696-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA AVDA. PARQUE PORTAL ORIENTE Y TRAMO LAS AMERICAS	223.550	223.550	100,0 %
	40023733-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES REGIÓN METROPOLITANA	10.231	1.000	9,8 %
	40023743-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA MAYOR, COMUNA DE RENCA	14.418	0	0,0 %
	40023800-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL 2021-2022 RM	1.581.873	1.576.358	99,7 %
	40023802-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO SECTOR POBLACIÓN FEDERICO SANTA MARIA, CERRO NAVIA	500	500	100,0 %
	40023814-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CLARA SOLOVERA I - II, COMUNA DE TALAGANTE	213.159	212.336	99,6 %
	40023815-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ENEAS GONEL SECTOR 2, CONCHALI	547.994	518.747	94,7 %
	40023822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CACIQUE CALOLANQUE, CURACAVI	265.593	256.576	96,6 %
	40023827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO SECTOR EL LLANO, MELIPILLA	525.000	498.074	94,9 %
	40023829-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO POBLACIÓN SAN JOAQUIN, PEDRO AGUIRRE CERDA	538.335	536.621	99,7 %
	40023850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PARQUE LA AGUADA EL PAJONAL ETAPA 1 COMUNAS DE MAIPÚ Y CERRILLOS	3.139	846	27,0 %
	40023851-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PARQUE LA PLATINA ETAPA 1 COMUNA DE LA PINTANA	7.026	572	8,1 %
	40023963-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS CONJUNTO HABITACIONAL VILLA NACIMIENTO, LA PINTANA	20.500	6.735	32,9 %
	40025655-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ESCALERAS DE EMERGENCIA EDIFICIOS SERVIU RM, SANTIAGO	16.913	16.912	100,0 %
	40027398-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AV. EL VALLE ENTRE VESPUCIO Y AFLUENTE	85.809	457	0,5 %
	40029911-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO LOS VIÑEDOS I, II Y III, BUIN, CONCURSO 2019	416.399	414.542	99,6 %
	40029915-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO REMODELACIÓN PANAMERICANA NORTE, UV N°4, CONCHALÍ, CONCURSO 2019	357.898	356.949	99,7 %
	40029953-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO MONTE VERDE, EL MONTE	500.605	474.156	94,7 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 28/01/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/01/2025
Hora : 10:44
Página : 4

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40029956-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO POBLACIÓN ZELADA, ESTACIÓN CENTRAL, CONCURSO 2019	604.826	564.373	93,3 %
	40029964-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO GABRIELA MISTRAL, LA PINTANA	52.627	51.564	98,0 %
	40029970-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BATUCO, LAMPA	420.000	420.001	100,0 %
	40029972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CAUPOLICÁN - LAS TORRES UV N°15, MACUL, CONCURSO 2019	176.000	174.324	99,0 %
	40029994-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO EL LLANO II, MELIPILLA, CONCURSO 2019	456.100	454.100	99,6 %
	40029998-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO MAGALLANES, PEDRO AGUIRRE CERDA	542.907	542.907	100,0 %
	40030024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO RÍO ACONCAGUA, PADRE HURTADO, CONCURSO 2019	436.887	435.437	99,7 %
	40030025-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO FUNDACIONAL DE PAINE, CONCURSO 2019	317.500	315.661	99,4 %
	40030047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CARMELA MIRA, SAN MIGUEL, CONCURSO 2019	201.500	200.505	99,5 %
	40030053-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO LA ISLA, TIL TIL, CONCURSO 2019	412.000	409.999	99,5 %
	40030954-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31 LLAMADO RM	24.898.886	24.804.562	99,6 %
	40031733-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAN DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO 2022 - 2025	3.662.488	3.652.132	99,7 %
	40031920-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PARQUE REPUBLICA DE BRASIL ETAPA 2, COMUNA DE LA GRANJA	90.000	90.000	100,0 %
	40031984-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCIÓN AVENIDA CENTENARIO, ENTRE RUTA 5 Y VICUÑA MACKENNA	1.000	0	0,0 %
	40032045-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN PLAN DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO MANTENCION 2022 - 2024	3.290.821	3.277.551	99,6 %
	40032290-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS SECTOR LA LEGUA, COMUNA DE SAN JOAQUIN	1.000	0	0,0 %
	40032293-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS EN EL ENTORNO DE AVDA 9 DE AGOSTO, SECTOR BAJOS DE MENA, PUENTE ALTO	7.014	0	0,0 %
	40032301-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS POBLACIÓN PARINACOTA, ETAPA II, COMUNA DE QUILICURA	5.000	939	18,8 %
	40032448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA RM, AÑO 2022-2023	2.971.561	2.971.422	100,0 %
	40032460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL RM, AÑO 2022-2023	2.293.677	2.276.419	99,2 %
	40033153-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CONJUNTO DE VIVIENDAS TUTELADAS DE ADULTO MAYOR, COMUNA DE RENCA	40.408	37.931	93,9 %
	40033154-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CONJUNTO VIVIENDAS TUTELADAS DE ADULTO MAYOR, COMUNA DE LO ESPEJO	42.479	40.000	94,2 %
	40033155-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONJUNTO DE VIVIENDAS TUTELADAS ADULTO MAYOR, COMUNA DE LA GRANJA	45.554	41.380	90,8 %
	40034070-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE MAIHUE TRAMO NORTE COMUNA DE SAN JOAQUIN	2.035	457	22,5 %
	40034210-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZA LO ESPINO COMUNA DE LO BARNECHEA	76.127	549	0,7 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 28/01/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/01/2025

Hora : 10:44

Página : 4

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40038251-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO RM	4.770.000	4.776.081	100,1 %
	40039561-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CICLOVÍA CONEXIÓN ORIENTE PONIENTE, COMUNAS DE PAC SAN MIGUEL	1.000	0	0,0 %
	SAN JOAQUÍN MACUL			
	40040018-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ENTORNO EX HOSPITAL SAN JOSE Y CEMENTERIO, INDEPENDENCIA	26.400	26.400	100,0 %
	40040139-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE PADRE HURTADO	12.600	0	0,0 %
	40042784-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION CATASTRO REDES SECUNDARIAS AGUAS .LLUVIAS, REGION METROPOLITANA	2.000	0	0,0 %
	40044637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIFICIO LA GLORIA, COMUNA DE SANTIAGO	455.332	449.413	98,7 %
	40046120-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION Y RECUPERACIÓN DE TERRENOS SERVIU RM 2023-2027	367.439	357.071	97,2 %
	40051155-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 33 LLAMADO RM	14.880	2.548	17,1 %
	40051851-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS PEATONALES SECTOR DE LO HERMIDA, PEÑALOLÉN	1.000	0	0,0 %
	40053190-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLATABANDA AVENIDA LA PAZ, COMUNA DE RECOLETA	25.000	25.000	100,0 %
	40053191-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA 2024 - 2025	706.201	364.561	51,6 %
	40053214-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025	4.000	794	19,9 %
	40054372-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PARQUE LA CASTRINA DE LA COMUNA DE SAN JOAQUÍN	2.000	0	0,0 %
	40065618-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLOVIA EJE ALAMEDA, COMUNAS DE LO PRADO, ESTACION CENTRAL Y SANTIAGO	3.000	555	18,5 %
	40067057-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN PISCINAS Y SALA DE BOMBAS PARQUE LA FERIA, PAC	82.000	77.409	94,4 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
	TOTAL NIVEL NACIONAL	86.087.430	84.329.435	98,0 %