

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A FEBRERO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 28/02/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/03/2025
Hora : 16:44
Página : 3

PROGRAMA: 180201 PARQUE METROPOLITANO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	29.509.946	635.911	2,2 %
	30304773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y SEGURIDAD ZOOLOGICO NACIONAL, PMS	1.268.874	0	0,0 %
	30392131-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE LA HONDONADA, CERRO NAVIA	1.919.597	0	0,0 %
	30399831-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN PARQUE PIERRE DUBOIS, PEDRO AGUIRRE CERCA	685.114	0	0,0 %
	30459437-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE ANDRE JARLAN, PAC	529.200	0	0,0 %
	30459438-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE BERNARDO LEIGHTON, ESTACIÓN CENTRAL	425.250	0	0,0 %
	30459440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE LA CASTRINA, SAN JOAQUÍN	833.792	0	0,0 %
	30459460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE PEÑALOEN	1.020.668	0	0,0 %
	30459493-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE RENATO POBLETE, QUINTA NORMAL	1.273.244	0	0,0 %
	30459541-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE LA BANDERA, SAN RAMÓN	756.977	0	0,0 %
	30459542-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE LO VARAS, RENCA	247.162	0	0,0 %
	30459544-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE SANTA MÓNICA,	327.338	0	0,0 %
	30459546-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE VIOLETA PARRA, LO	307.009	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A FEBRERO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 28/02/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 25/03/2025
Hora : 16:44
Página : 3

PROGRAMA: 180201 PARQUE METROPOLITANO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30459549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE MAHUIDAHUE, RECOLETA	514.072	0	0,0 %
	30459585-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE CERRILLOS, CERRILLOS	1.950.115	0	0,0 %
	30459586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE MAPOCHO PONIENTE, CERRO NAVIA	4.090.326	0	0,0 %
	30459589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE BICENT. DE LA INFANCIA, RECOLETA	626.850	0	0,0 %
	30459592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE LA PLATINA, LA PINTANA	662.140	0	0,0 %
	30459652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE CERRO SAN CRISTÓBAL	4.571.000	287.749	6,3 %
	30484547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CAMINOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	230.000	19.909	8,7 %
	30484880-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE BRASIL , LA GRANJA	1.671.926	0	0,0 %
	40005816-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	458.680	0	0,0 %
	40008385-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y SEGURIDAD PARQUE HUECHURABA, COMUNA DE HUECHURABA	598.101	93.447	15,6 %
	40008386-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE CERRO BLANCO, COMUNA DE RECOLETA	506.772	78.840	15,6 %
	40008388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE MAPUHUE, COMUNA DE LA PINTANA	403.651	0	0,0 %
	40014592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE AREAS FORESTALES PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	1.182.643	12.000	1,0 %
	40014657-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN ZONAS OPERATIVAS PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	105.862	29.004	27,4 %
	40014658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE LA SERENA, COMUNA DE LA PINTANA	304.090	0	0,0 %
	40014661-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE JARDINES PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	813.282	7.992	1,0 %
	40014664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN BALNEARIOS TUPAHUE Y ANTILEN, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	546.647	106.970	19,6 %
	40017482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE JUEGOS AL INTERIOR DE PARQUEMET	338.554	0	0,0 %
	40054758-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN ALCANTARILLADO TRAMO CUMBRE- CHILE NATIVO PARQUEMET	135.385	0	0,0 %
	40062929-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTOS BAÑOS PÚBLICOS ZOOLOLGICO, PARQUEMET	205.625	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A FEBRERO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 28/02/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 180201 PARQUE METROPOLITANO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	TOTAL NIVEL NACIONAL	29.509.946	635.911	2,2 %