

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**A MARZO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/03/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Fecha : 29/04/2025

Hora : 12:18

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	34.930.615	11.552.529	33,1 %
	30095104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO GESTION VIAL AV. OHIGGINS Y DILLMAN BULLOCK, ANGOL	2.789.381	1.096.425	39,3 %
	30274622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO PASADA URBANA GUACOLDA LAUTARO COMUNA LAUTARO - ETAPA 1	809.693	144.086	17,8 %
	30389722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJOAMIENTO PLAZA JORGE TEILLIER, LAUTARO	100.000	0	0,0 %
	30438575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE SANTA LUCÍA, COLLIPULLI	272.774	45.617	16,7 %
	30463925-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA BARROS ARANA, COMUNA DE TEODORO SCHMIDT	857.928	171.416	20,0 %
	30484483-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN PLAZA ACCESO PRINCIPAL, PERQUENCO (2023)	18.025	4.950	27,5 %
	30485126-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS TUTELADAS, NUEVA IMPERIAL	803.521	643.605	80,1 %
	40003729-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL NORTE PONIENTE, TEMUCO	87.780	0	0,0 %
	40005516-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BANDEJONES AVDA. SCHLEYER, TRAMO AVDA. LYNCH Y CAMALEZ NORTE, FREIRE	906.478	323.252	35,7 %
	40005723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. PABLO NERUDA Y SIMON BOLIVAR / IMPERIAL, TEMUCO	5.508.137	1.540.615	28,0 %
	40005756-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO AVENIDA O'HIGGINS, GORBEA	1.162.310	341.271	29,4 %
	40005798-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AV. BARROS ARANA ENTRE LIMITE URBANO NORTE Y BALMACEDA, TEMUCO	176.388	9.600	5,4 %
	40019575-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESO VILLA HUMBERTO TORO, QUEPE, FREIRE	28.000	0	0,0 %
	40019588-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ACCESO VILLA VERDE, CAPITÁN PASTENE	1.387.944	347.866	25,1 %
	40019596-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ACCESO CAPITAN PASTENE, LUMACO	137.544	0	0,0 %
	40021288-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS PEATONALES REGION DE LA ARAUCANÍA	2.044.645	723.643	35,4 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**A MARZO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/03/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Fecha : 29/04/2025

Hora : 12:18

Página : 3

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40023967-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL PEDRO DE VALDIVIA NORTE, TEMUCO	307.458	3.600	1,2 %
40024421-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BAJO TRAIQUEN, COMUNA DE VICTORIA	284.990	120.230	42,2 %
40024540-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ALTO CARAHUE 1, COMUNA DE CARAHUE	525.044	0	0,0 %
40024541-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO PABLO NERUDA, COMUNA DE COLLIPULLI	626.736	103.691	16,5 %
40027574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. GABRIELA MISTRAL ENTRE AV. ANDES Y PABLO NERUDA, TEMUCO	1.050.381	122.514	11,7 %
40027936-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO URBANO EJE MAC-IVER, COMUNA DE PADRE LAS CASAS (2023)	32.250	0	0,0 %
40028891-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE SANTA LUCÍA COLLIPULLI	919.800	357.894	38,9 %
40031493-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN PUENTE PUYEHUE, LASTARRIA, COMUNA DE GORBEA	90.029	27.880	31,0 %
40032131-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN ORIENTE TEMUCO – PADRE LAS CASAS (QUINTO PUENTE TCO-PLC)	221.275	4.350	2,0 %
40032335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y MONITORIZACIÓN PUENTE TRENG TRENG Y KAY KAY	361.353	72.666	20,1 %
40039235-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN MUROS DE CONTENCIÓN PASAJE EL ARADO, VILLA PLAZAS DE CHIVILCÁN, TEMUCO	347.140	118.472	34,1 %
40039772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 32° PROCESO, REGION DE LA ARAUCANIA	2.152.949	997.256	46,3 %
40039879-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS RENAICO	5.895	0	0,0 %
40041291-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN MUROS DE CONTENCIÓN VILLA ESPERANZA Y VILLA LA COSTANERA, SAAVEDRA	48.301	5.700	11,8 %
40047310-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CICLOVIAS AV BALMACEDA, AV. LAS ENCINAS Y AV. CAUPOLICÁN, TEMUCO	1.693.892	164.593	9,7 %
40048258-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO NUEVA LOS SAUCES COMUNA DE LOS SAUCES	689.198	9.578	1,4 %
40048914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE PARQUES URBANOS MALLECO 2024-2025	376.815	280.843	74,5 %
40051592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 33° PROCESO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	4.851.326	3.031.150	62,5 %
40051598-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS 2024-2025 (AD)	499.087	342.409	68,6 %
40052499-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES PROVINCIA DE MALLECO, LA ARAUCANIA 2024	201.912	0	0,0 %
40052510-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SECTOR CERRO ÑIELOL, TEMUCO	118.300	0	0,0 %
40053059-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO ESCALERAS QUEULE, TOLTÉN	20.632	0	0,0 %
40053451-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS PLAZA CHILE, COMUNA DE CARAHUE	71.898	0	0,0 %
40053490-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 34 PROCESO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	1.030.216	0	0,0 %
40054177-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA MARTA GONZALEZ, COLLIPULLI.	233.683	58.470	25,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**A MARZO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/03/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Fecha : 29/04/2025

Hora : 12:18

Página : 3

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40057731-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE SAAVEDRA	44.246	30.123	68,1 %
40059332-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE ISLA CAUTÍN, TEMUCO	225.000	0	0,0 %
40059860-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN COSTANERA AMANECER, ENTRE CALLE LAS QUILAS Y AV. SAN SEBASTIÁN, TEMUCO	32.700	0	0,0 %
40060093-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ELECTRICA PARQUE COSTANERA, COMUNA DE SAAVEDRA	401.441	308.764	76,9 %
40063246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CICLOVÍAS VARIAS COMUNAS ARAUCANÍA 2025-2026	113.130	0	0,0 %
40063248-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2025	59.832	0	0,0 %
40063268-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE HISTORICO FUERTE PUREN , PUREN	20.000	0	0,0 %
40063270-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE PULMAHUE, PADRE LAS CASAS	20.000	0	0,0 %
40063275-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZA EL BOSQUE, PUREN	20.000	0	0,0 %
40063327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION 40 VIVIENDAS TUTELADAS DEL ADULTO MAYOR, ANGOL	68.772	0	0,0 %
40063331-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDA SERVIU ADULTO MAYOR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2025	34.386	0	0,0 %
40068159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PLAZA PLAZA WASHINGTON, NUEVA TOLTÉN, COMUNA DE TOLTÉN	20.000	0	0,0 %
40068500-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN AREA DE JUEGOS INFANTILES ZONA ACCESO CERRO ÑIELOL, TEMUCO	20.000	0	0,0 %
10 REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14 REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16 REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98 INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99 INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL	34.930.615	11.552.529	33,1 %