

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025  
Hora : 12:37  
Página : 9

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

| Región |                                                                                                                            | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                            | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 01     | REGIÓN DE TARAPACÁ                                                                                                         | 6.418.602                                       | 816.466   | 12,7 %      |
|        | 30086036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO                        | 538.677                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40047422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025                        | 2.512.011                                       | 816.466   | 32,5 %      |
|        | 40057989-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE TARAPACA 2024-2025                             | 887.601                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40058584-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NAT. SIBAYA Y ACHACAGUA, HUARA, REGION DE TARAPACA 2023-2024    | 252.300                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40063840-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES RIO CAMIÑA, REGION DE TARAPACÁ 2024-2025              | 2.228.013                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | REGIÓN DE TARAPACÁ                                                                                                         |                                                 |           |             |
| 02     | REGIÓN DE ANTOFAGASTA                                                                                                      | 28.660.201                                      | 5.358.357 | 18,7 %      |
|        | 20115998-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA                      | 202.104                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 20183318-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE                                   | 9.821.187                                       | 3.213.866 | 32,7 %      |
|        | 40047423-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025                     | 2.815.347                                       | 2.144.287 | 76,2 %      |
|        | 40047567-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL ALUVIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025                               | 552.852                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40050990-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA BONILLA, ANTOFAGASTA                      | 980.200                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40059245-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CONCHI, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025                 | 3.656.350                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40063116-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026                          | 10.632.161                                      | 204       | 0,0 %       |
| 03     | REGIÓN DE ATACAMA                                                                                                          | 25.180.185                                      | 3.833.721 | 15,2 %      |
|        | 30394679-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ                                   | 204.915                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 30394680-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA                     | 20.653                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 30394728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO                                   | 3.659.990                                       | 2.243.667 | 61,3 %      |
|        | 30394729-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE                             | 13.095.778                                      | 1.410.620 | 10,8 %      |
|        | 30394731-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES          | 135.768                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40047425-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2025                         | 535.615                                         | 163.892   | 30,6 %      |
|        | 40047509-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ATACAMA 2023 - 2024                      | 185.532                                         | 15.542    | 8,4 %       |
|        | 40058905-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO CANALES MOLINO ALVARÉZ, PEÑA COLORADA Y ARMIDITA, REG. ATACAMA | 20.071                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40063148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y LIMPIEZA RÍO HUASCO, SECTOR URBANO COMUNA DE VALLENAR                          | 150.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40067789-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL GALLO Y FERRADA, REGIÓN DE ATACAMA                        | 620.788                                         | 0         | 0,0 %       |
|        |                                                                                                                            |                                                 |           |             |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025
Hora : 12:37
Página : 9

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

| Región |                                                                                                                            | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |            |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
|        |                                                                                                                            | Identificado                                 | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 04     | 40067897-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO DEL RÍO COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025                   | 6.551.075                                    | 0          | 0,0 %       |
|        | REGIÓN DE COQUIMBO                                                                                                         | 20.212.322                                   | 825.080    | 4,1 %       |
|        | 40039931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO                 | 203                                          | 203        | 100,0 %     |
|        | 40047427-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025                        | 1.243.853                                    | 40.623     | 3,3 %       |
|        | 40047510-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO 2024                            | 356.116                                      | 76.800     | 21,6 %      |
|        | 40047578-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025                           | 3.154.214                                    | 364.366    | 11,6 %      |
|        | 40058622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CAMARICO, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 -2024                   | 435.192                                      | 343.088    | 78,8 %      |
|        | 40058670-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BELLAVISTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2024                | 336.602                                      | 0          | 0,0 %       |
|        | 40060598-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ COGOTI, REGIÓN DE COQUIMBO                         | 10.563.208                                   | 0          | 0,0 %       |
|        | 40066357-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL VILLALÓN, REGIÓN DE COQUIMBO 2024-2025                    | 4.122.934                                    | 0          | 0,0 %       |
| 05     | REGIÓN DE VALPARAISO                                                                                                       | 39.919.976                                   | 10.983.575 | 27,5 %      |
|        | 30072036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO                                          | 5.525.659                                    | 1.289.720  | 23,3 %      |
|        | 30072051-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA                                 | 198.174                                      | 120.625    | 60,9 %      |
|        | 30080451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SIST. EV.A.LLUVIAS GRAN VALPO, COLECTOR CERRO BARON                              | 477.299                                      | 400.379    | 83,9 %      |
|        | 30460144-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO                                    | 3.592                                        | 0          | 0,0 %       |
|        | 30483536-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIA SAN FELIPE, COMUNA DE SAN FELIPE                        | 13.448                                       | 13.448     | 100,0 %     |
|        | 40000148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS FIJACION DE DESLINDES RIOS ACONCAGUA, LIGUA Y PETORCA                                | 85.255                                       | 84.640     | 99,3 %      |
|        | 40047428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025                      | 1.632.900                                    | 404.319    | 24,8 %      |
|        | 40047511-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024                   | 282.132                                      | 281.132    | 99,6 %      |
|        | 40047579-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025                         | 4.833.917                                    | 631.556    | 13,1 %      |
|        | 40056036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA EMBALSE LOS AROMOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023-2024                 | 592.304                                      | 592.302    | 100,0 %     |
|        | 40056990-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | 17.785.780                                   | 6.432.802  | 36,2 %      |
|        | 40058731-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA PETACA, REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024               | 15.225                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40059108-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CATAPILCO, REGIÓN DE VALPARAÍSO                         | 1.028.643                                    | 0          | 0,0 %       |
|        | 40061147-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO 2024-2025                        | 4.753.596                                    | 0          | 0,0 %       |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025  
Hora : 12:37  
Página : 9

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

| Región |                                                                                                                                     | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                                     | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 06     | 40066380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO 2024- 2025                         | 1.624.948                                       | 241.353   | 14,9 %      |
|        | 40066401-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR CALLE NUEVE, VIÑA DEL MAR, 2024-2025                               | 1.067.104                                       | 491.299   | 46,0 %      |
|        | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS                                                                                    | 15.798.621                                      | 1.613.938 | 10,2 %      |
|        | 30103268-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO                                                  | 911.835                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 30125305-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA                                                        | 917.338                                         | 64.042    | 7,0 %       |
|        | 30133205-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEFENSAS RIO CACHAPOAL, SECTORES MONTE LORENZO E IDAHUE                                   | 150.860                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40010741-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO EXTRACCION DE ARIDOS RIO TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL                            | 800.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40025929-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN O´HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP                        | 4.508                                           | 0         | 0,0 %       |
|        | 40031561-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO                   | 4.670.212                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40047430-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025                                | 4.158.206                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40047513-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024                              | 60.179                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40057542-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024                          | 1.379.635                                       | 1.080.062 | 78,3 %      |
|        | 40060874-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023-                                | 1.824.068                                       | 469.834   | 25,8 %      |
|        | 40062260-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA ESTERO NILAHUE SECTOR EL MAQUI OHIGGINS                                     | 405.600                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40067819-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE MILLAHUE, REGIÓN DE OHIGGINS 2024-2025                           | 516.180                                         | 0         | 0,0 %       |
| 07     | REGIÓN DEL MAULE                                                                                                                    | 23.576.459                                      | 4.748.648 | 20,1 %      |
|        | 20159135-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO                                                        | 2.871.302                                       | 10.566    | 0,4 %       |
|        | 30108094-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO DEL RIEGO DE LA CUENCA DEL RÍO TENO (EMBALSE SUBCUENCA TENO Y LONTUE) REGIÓN DEL MAULE | 450.300                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 30124712-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE LONGAVÍ                                                       | 595.009                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 30449527-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE EVAC, DE A.LL. COLECTOR CHOAPA-LOA CURICO                                         | 12.353                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40005310-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES                                                   | 64.901                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40026218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PARRAL, R. DEL MAULE                    | 276.072                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40047431-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2025                                   | 2.699.378                                       | 1.171.766 | 43,4 %      |
|        | 40047514-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE DEL MAULE 2023 - 2024                             | 833.600                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40047583-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025                                      | 1.281.096                                       | 615.004   | 48,0 %      |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025  
Hora : 12:37  
Página : 9

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

| Región |                                                                                                                             | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                             | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 08     | 40057543-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024                    | 2.101.980                                       | 11        | 0,0 %       |
|        | 40058621-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MAULE NORTE, REGIÓN DEL MAULE 2023 -2024                   | 147.840                                         | 14.634    | 9,9 %       |
|        | 40058936-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO HIDRÁULICO DE EMERGENCIA RÍO MATAQUITO LICANTÉN A DESEMBOLCADURA, REGIÓN DEL MAULE | 259.526                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40060525-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE DEFENSAS FLUVIALES ESTERO GUAIQUILLO, COMUNA DE CURICO               | 15.600                                          | 15.600    | 100,0 %     |
|        | 40060722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SIFÓN LONCOMILLA, CANAL MELOZAL, REGIÓN DEL MAULE                                 | 1.911.481                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40060734-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025                    | 1.227.009                                       | 1.227.008 | 100,0 %     |
|        | 40063140-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO OBRAS DE CONTROL DE CRECIDAS, DE PROTEC. Y MANEJO DE RIESGO EN EL RÍO ANCOA        | 201.783                                         | 86.604    | 42,9 %      |
|        | 40065721-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MELADO REGIÓN DEL MAULE 2024-2025                          | 4.911.625                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40066046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DIVERSOS ESTEROS Y RIOS, REGION DEL MAULE AÑOS 2024 - 2025          | 3.715.604                                       | 1.607.455 | 43,3 %      |
|        | REGIÓN DEL BIO BIO                                                                                                          | 33.969.527                                      | 4.893.133 | 14,4 %      |
|        | 30044279-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN                               | 71.968                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 30114484-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO                                  | 376.165                                         | 242.754   | 64,5 %      |
|        | 30120090-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN                        | 12.146.636                                      | 299.602   | 2,5 %       |
|        | 30482512-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION                                               | 3.099.232                                       | 386.082   | 12,5 %      |
|        | 40002958-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 2018 - 2020                                    | 14.372                                          | 14.371    | 100,0 %     |
|        | 40015379-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME                                                           | 713.303                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40026201-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE RÍO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO REGIÓN DEL BIOBÍO      | 56.454                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40047435-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025                           | 2.761.182                                       | 1.743.721 | 63,2 %      |
|        | 40047516-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024                      | 111.390                                         | 64.881    | 58,2 %      |
|        | 40047586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL BIOBÍO 2023 - 2024                             | 409.203                                         | 280.126   | 68,5 %      |
|        | 40047650-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ               | 86.333                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40056989-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR LONCO COMUNA DE CHIGUAYANTE, REGION DEL BIOBIO             | 877.109                                         | 778.709   | 88,8 %      |
|        | 40057544-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024                  | 25.320                                          | 23.473    | 92,7 %      |
|        | 40059157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES CUENCA DEL RÍO ANDALIÉN 2024 - 2026                    | 670.389                                         | 79.175    | 11,8 %      |
|        | 40060126-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO HIDRAULICO DE EMERGENCIA RIO LAJA, SECTOR SALTOS DEL LAJA Y PROPUESTA DE DESLINDES | 226.254                                         | 89.008    | 39,3 %      |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025
Hora : 12:37
Página : 9

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

| Región |                                                                                                                               | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |           |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                               | Identificado                                 | Ejecutado | % Ejecutado |
| 09     | 40060708-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES, REGION DEL BIOBIO 2025 - 2026                           | 1.387.684                                    | 0         | 0,0 %       |
|        | 40060710-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIOBIO 2025                                | 1.882.775                                    | 0         | 0,0 %       |
|        | 40063421-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CANAL PRICE, COMUNA DE HUALPÉN, REGIÓN DEL BIOBÍO                                   | 266.549                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40063554-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTERO DICHATO Y COLLEN, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO                          | 212.075                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40063638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTERO LAS ANIMAS, COMUNA DE HUALQUI, REGIÓN DEL BIOBÍO                             | 256.309                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40064860-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION COLECTOR DE AGUAS LLUVIA SECTOR POLVORÍN Y EL PROGRESO, LOTA, REGIÓN DEL BIOBÍO     | 298.467                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40067898-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026                       | 5.450.853                                    | 729.542   | 13,4 %      |
|        | 40067901-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2025             | 2.373.107                                    | 161.689   | 6,8 %       |
|        | 40068671-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS VILLA HUASCAR Y EL RECODO, REGIÓN DEL BIOBIO          | 196.398                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | REGIÓN DE LA ARAUCANIA                                                                                                        | 20.938.973                                   | 4.884.925 | 23,3 %      |
|        | 20188580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO                               | 3.808.418                                    | 768.389   | 20,2 %      |
|        | 30002745-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA                  | 699.659                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 30034469-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TCO.                                 | 107.318                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 30063942-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO                               | 4.168.541                                    | 968.287   | 23,2 %      |
|        | 30099413-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES RÍO LUMACO - LUMACO                                                    | 190.047                                      | 50.090    | 26,4 %      |
|        | 30101997-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | 2.175.000                                    | 532.423   | 24,5 %      |
|        | 40025997-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP                  | 5.474                                        | 0         | 0,0 %       |
|        | 40027158-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA, CANAL IMPERIAL N. IMPERIAL            | 724.119                                      | 215.128   | 29,7 %      |
|        | 40047390-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA         | 2.399.585                                    | 0         | 0,0 %       |
| 10     | 40047436-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025                       | 2.470.930                                    | 1.254.101 | 50,8 %      |
|        | 40047517-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025                    | 597.412                                      | 510.313   | 85,4 %      |
|        | 40047587-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025                          | 1.877.593                                    | 586.194   | 31,2 %      |
|        | 40060716-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024- 2025                | 738.095                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40064630-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BOQUIHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2025                   | 976.782                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | REGIÓN DE LOS LAGOS                                                                                                           | 9.434.695                                    | 1.287.113 | 13,6 %      |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025
Hora : 12:37
Página : 9

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

| Región |                                                                                                                         | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |           |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                         | Identificado                                 | Ejecutado | % Ejecutado |
|        | 30122047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS QUELLON                                             | 68.874                                       | 51.707    | 75,1 %      |
|        | 30131955-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARQUE VICENTE PEREZ ROSALES, PUERTO VARAS            | 259.872                                      | 211.478   | 81,4 %      |
|        | 30376622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE                                        | 541.687                                      | 469.450   | 86,7 %      |
|        | 40010873-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CAJON SAN FRANCISCO Y REDES SECUNDARIAS PTO. VARAS         | 35.510                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40010874-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION COLECTOR RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CAJON GRAMADO COMUNA DE PUERTO VARAS        | 20.400                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40025792-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR ALMAGRO TRONCO, COMUNA DE OSORNO                                        | 47.494                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40036789-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION Y AMPLIACION COLECTORES SECTOR ORIENTE ESTERO GARZA, COMUNA DE PUERTO MONTT        | 113.988                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40036790-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE ESTERO GARZAS, COM DE PUERTO MONTT | 110.259                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40047439-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025                    | 6.196.373                                    | 554.478   | 8,9 %       |
|        | 40049755-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS PUDETO 1, COMUNA DE ANCUD                                 | 73.321                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40049756-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION Y CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA DE SISTEMA QUEBRADA HONDA Y MIRADOR, PUERTO VARAS      | 554.068                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40064691-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA CAUCE QUEBRADA HONDA, CALLE VICENTE PÉREZ ROSALES, PUERTO VARAS  | 277.845                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40064775-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ATRAVIESO RED PRIMARIA CANAL LAUTARO, CALLE PEDRO MONTT, OSORNO, LOS LAGOS    | 172.764                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40066298-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2025      | 320.080                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40067476-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE ALERCE, REGIÓN DE LOS LAGOS           | 321.080                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40068480-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO VARAS, REGIÓN DE LOS LAGOS     | 321.080                                      | 0         | 0,0 %       |
| 11     | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO                                                                       | 8.335.934                                    | 894.864   | 10,7 %      |
|        | 40047440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025                        | 5.014.721                                    | 182.630   | 3,6 %       |
|        | 40047520-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN 2023 - 2025                     | 449.727                                      | 406.730   | 90,4 %      |
|        | 40047591-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025                           | 379.389                                      | 305.504   | 80,5 %      |
|        | 40064355-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2024 - 2025                    | 2.492.097                                    | 0         | 0,0 %       |
| 12     | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA                                                                          | 2.720.645                                    | 73.645    | 2,7 %       |
|        | 30386473-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, S.P. ARENAS                      | 101.989                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40019968-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTORES EVAC. Y DRENAJE DE AALL, SIST. EMS, CHORRILLO MAGDALENA, P. ARENAS    | 159.837                                      | 73.557    | 46,0 %      |
|        | 40047441-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE MAGALLANES 2023 - 2025                   | 441.978                                      | 0         | 0,0 %       |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025
Hora : 12:37
Página : 9

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

| Región |                                                                                                                              | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |           |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                              | Identificado                                 | Ejecutado | % Ejecutado |
| 13     | 40047521-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE MAGALLANES 2024 - 2025                     | 364.000                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40047627-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CANAL PROLONGACIÓN, PUNTA ARENAS                                                      | 190.500                                      | 88        | 0,0 %       |
|        | 40068412-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS   | 1.462.341                                    | 0         | 0,0 %       |
|        | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO                                                                                             | 38.766.688                                   | 4.307.081 | 11,1 %      |
|        | 30105724-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN                               | 39.455                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 30126600-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA                               | 12.039.242                                   | 380.041   | 3,2 %       |
|        | 30133852-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE URBANO ZONA SUR PONIENTE DE SANTIAGO                               | 421.658                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 30436823-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SIST. DRENAJE URBANO ZONA NORTE STGO. CANAL LOS CHOROS                                | 147.064                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 30485825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022)                      | 5.874                                        | 0         | 0,0 %       |
|        | 40013144-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, RM             | 406.494                                      | 30.254    | 7,4 %       |
|        | 40018779-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU             | 4.677.152                                    | 1.419.855 | 30,4 %      |
|        | 40018779-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU                | 0                                            | 13.100    | 0,0 %       |
|        | 40031139-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVAC. Y DRENAJE A. LLUVIAS DE BUIN Y PAINE                             | 75.000                                       | 24.000    | 32,0 %      |
|        | 40047429-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025                        | 5.371.530                                    | 1.543.772 | 28,7 %      |
|        | 40047512-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024                     | 1.252.372                                    | 656.452   | 52,4 %      |
|        | 40058322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023 - 2024                 | 81                                           | 81        | 100,0 %     |
|        | 40058552-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE MANANTIALES, REGION METROPOLITANA 2023 - 2024             | 200.881                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40058587-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CHOLQUI, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024                   | 342.840                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40058615-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LAS MERCEDES, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024              | 5.141                                        | 5.141     | 100,0 %     |
|        | 40058618-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MALLARAUCO, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024                | 18.882                                       | 18.882    | 100,0 %     |
|        | 40064914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL EL VINCULO, REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025                | 2.115.817                                    | 0         | 0,0 %       |
|        | 40067125-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO CANAL 01- CANAL SANTA CORINA, REGIÓN METROPOLITANA | 3.070.000                                    | 0         | 0,0 %       |
|        | 40067315-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026                   | 6.514.382                                    | 215.503   | 3,3 %       |
|        | 40067963-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA ISLA, REGIÓN METROPOLITANA 2024-2025                     | 935.731                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40068093-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SANTA INÉS, REGIÓN METROPOLITANA                          | 1.127.092                                    | 0         | 0,0 %       |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025  
Hora : 12:37  
Página : 9

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

| Región |                                                                                                                  | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                  | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 14     | REGIÓN DE LOS RIOS                                                                                               | 5.268.425                                       | 2.858.310 | 54,3 %      |
|        | 30396475-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO                | 2.278                                           | 0         | 0,0 %       |
|        | 30450772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE LOS LAGOS                      | 52.349                                          | 17.670    | 33,8 %      |
|        | 40025956-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2020 - 2023 - RECUP                      | 53.855                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40039444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RÍOS 2022 - 2024          | 34.364                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40047438-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025              | 3.702.178                                       | 2.317.608 | 62,6 %      |
|        | 40047518-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RÍOS 2023 - 2024           | 74.305                                          | 73.588    | 99,0 %      |
|        | 40057995-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS 2024 - 2026           | 714.491                                         | 449.444   | 62,9 %      |
|        | 40064050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS RIOS AÑO 2025-2027         | 634.605                                         | 0         | 0,0 %       |
| 15     | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA                                                                                     | 13.277.560                                      | 1.158.815 | 8,7 %       |
|        | 30034659-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA                                        | 1.594.680                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40035370-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA        | 42.053                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40047421-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025    | 1.817.562                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40047574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025       | 839.210                                         | 609.968   | 72,7 %      |
|        | 40057987-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025   | 4.624.804                                       | 486.167   | 10,5 %      |
|        | 40062264-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | 4.359.251                                       | 62.680    | 1,4 %       |
| 16     | REGIÓN DE ÑUBLE                                                                                                  | 15.463.116                                      | 5.284.906 | 34,2 %      |
|        | 30125282-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN                                     | 828.804                                         | 381.745   | 46,1 %      |
|        | 30190522-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE                    | 2.497.014                                       | 266.803   | 10,7 %      |
|        | 40033694-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE            | 117.502                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40047432-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024        | 2.529.767                                       | 1.021.916 | 40,4 %      |
|        | 40047515-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ÑUBLE 2023 - 2024              | 643.360                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40047585-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025                    | 5.100.000                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40057546-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024          | 3.408.435                                       | 3.276.209 | 96,1 %      |
|        | 40060879-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025             | 338.234                                         | 338.233   | 100,0 %     |



INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

| Región               |                                                                                                                | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |            |             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|
|                      |                                                                                                                | Identificado                                    | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 98                   | INTERREGIONAL                                                                                                  | 179.500                                         | 0          | 0,0 %       |
|                      | 30469884-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE QUEBRADAS                            | 101.933                                         | 0          | 0,0 %       |
|                      | 40058837-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS EVENTOS PRECIPITACIONES Y CRECIDAS RIOS JUNIO Y AGOSTO 2023 ZONA CENTRAL | 77.567                                          | 0          | 0,0 %       |
| 99                   | INTERNACIONAL                                                                                                  | 0                                               | 0          | 0,0 %       |
| TOTAL NIVEL NACIONAL |                                                                                                                | 308.121.429                                     | 53.822.577 | 17,5 %      |