

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025

Hora : 12:37

Página : 17

## PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	10.341.931	2.861.593	27,7 %
	40022764-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE	3.223.427	1.483.143	46,0 %
	40049170-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE	3.658.090	1.145.406	31,3 %
	40059940-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAVIÑA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023	142.634	0	0,0 %
	40060178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA	2.349.275	0	0,0 %
	40060332-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR DE CALETA SAN MARCOS, CHANAVAYA, CHANAVAYITA Y RIO SECO IQUIQUE	682.992	199.830	29,3 %
	40060517-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA Y LAONZANA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023	115.713	33.214	28,7 %
	40066051-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MACAYA, COMUNA POZO ALMONTE	84.900	0	0,0 %
	40066813-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCHA, COMUNA DE HUARA	84.900	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	8.284.663	672.491	8,1 %
	40029291-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA MICHILLA	2.731.830	347.203	12,7 %
	40039986-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE A.P.R RURAL CHIU CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023)	4.847.545	0	0,0 %
	40050253-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LASANA	325.288	325.288	100,0 %
	40060043-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SOCAIRE - SPA - ANTOFAGASTA	380.000	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	5.107.715	886.879	17,4 %
	40036216-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL PINO, HUASCO	904.350	553.430	61,2 %
	40036892-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN	544.000	32.003	5,9 %
	40047809-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA	1.345.393	0	0,0 %
	40047913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR BASICO DE PUNTA NEGRA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN	90.334	57.496	63,6 %
	40049921-0 -ETAPA DISEÑO- INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CAVANCHA, VALLENAR	182.929	0	0,0 %
	40049923-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA	170.485	0	0,0 %
	40049927-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SSR CARRIZAL BAJO, COMUNA DE HUASCO, REGION DE ATACAMA	38.916	0	0,0 %
	40056233-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR SAN FÉLIX, REGIÓN DE ATACAMA	30.000	30.000	100,0 %
	40058081-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SSR EL TRÁNSITO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN (RES DOH N°1012/2023)	213.873	124.355	58,1 %
	40060062-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN QUEBRADA EL JILGUERO COMUNA DE VALLENAR	206.180	0	0,0 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025

Hora : 12:37

Página : 17

### PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40060639-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TATARA, COMUNA DE FREIRINA, REGIÓN DE ATACAMA	341.613	0	0,0 %
	40061810-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO COMUNA DE VALLENAR REGION DE ATACAMA	337.051	0	0,0 %
	40066263-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO FUENTE DE CAPTACIÓN SSR CONAY ALTO - MALAGUÍN REGIÓN DE ATACAMA	383.607	89.595	23,4 %
	40066271-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO FUENTES CAPTACIÓN SSR MARQUESAS COMUNA ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA	318.984	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	12.240.556	1.415.398	11,6 %
	30478246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA	330.000	198.170	60,1 %
	40021121-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR EL OLIVO, COMUNA DE OVALLE	670.066	367.397	54,8 %
	40027919-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	0	8.155	0,0 %
	40027919-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	196.348	3.167	1,6 %
	40042767-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI	1.199.010	41.763	3,5 %
	40057531-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR PUNTA AZUL, COMUNA DE VICUÑA	214.932	167.789	78,1 %
	40057651-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR LOS NOGALES, COMUNA DE OVALLE	74.411	59.778	80,3 %
	40057652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR LAS CAÑAS II, COMUNA DE ILLAPEL	30.000	12.265	40,9 %
	40060878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR PUNTA NUEVA, COMUNA DE SALAMANCA (RES DOH N°1012/2023)	411.939	185.769	45,1 %
	40060937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, LIMARÍ (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023)	500.000	0	0,0 %
	40061135-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023)	549.530	0	0,0 %
	40061256-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISITEMA APR VARILLAR, COMUNA DE VICUÑA (RES.DOH N°1012/2023)	485.976	0	0,0 %
	40061351-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, CHOAPA (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023)	520.000	82.460	15,9 %
	40061413-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR NUEVO FUTURO, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023)	211.840	165.051	77,9 %
	40061765-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIMARI, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023)	111.599	14.880	13,3 %
	40061795-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LA TORRE LA SOSA, OVALLE (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH. N°1012/2023)	500.000	0	0,0 %
	40062283-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA)	500.000	0	0,0 %
	40062363-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CHALINGA, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023)	102.974	102.853	99,9 %
	40063405-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TAHUINCO COMUNA DE SALAMANCA	378.336	0	0,0 %
	40063515-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA- MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI	817.939	0	0,0 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025

Hora : 12:37

Página : 17

### PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40063577-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR EL GUINDO, COMUNA DE OVALLE	116.755	5.838	5,0 %
	40063616-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO	140.070	63	0,0 %
	40064844-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TULAHUEN, COMUNA DE MONTE PATRIA	250.000	0	0,0 %
	40064931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA, COMUNA ILLAPEL	299.770	0	0,0 %
	40065450-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO SSR TAHUINCO, COMUNA DE SALAMANCA	100.000	0	0,0 %
	40065462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO Y OBRA DE HABILITACIÓN SSR MINCHA NORTE, COMUNA DE CANELA	150.000	0	0,0 %
	40065470-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TRANQUILLA, COMUNA DE SALAMANCA	172.577	0	0,0 %
	40065471-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO	524.990	0	0,0 %
	40065474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA)	400.000	0	0,0 %
	40066446-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CERRILOS DE TAMAYA, COMUNA DE OVALLE	438.000	0	0,0 %
	40066452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PAN DE AZUCAR, COMUNA DE COQUIMBO	248.499	0	0,0 %
	40066457-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR ISLON, COMUNA DE LA SERENA	318.892	0	0,0 %
	40066460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR TILAMA, COMUNA DE LOS VILOS	152.205	0	0,0 %
	40066476-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR EL DURAZNO, COMUNA DE COMBARBALA	168.251	0	0,0 %
	40066485-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO	75.000	0	0,0 %
	40066515-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SSR EL ESFUERZO, COMUNA DE LOS VILOS	102.149	0	0,0 %
	40068330-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO	194.710	0	0,0 %
	40068389-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO	477.630	0	0,0 %
	40068405-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO.	75.075	0	0,0 %
	40068435-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS CAÑAS 1, COMUNA DE ILLAPEL	31.083	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	19.735.766	3.265.299	16,5 %
	30069980-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO	1.235.661	0	0,0 %
	30098834-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SERVICIO SANITARIO RURAL SSR LOS MOLLES COMUNA DE QUILPUE	240.000	0	0,0 %
	30459832-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO	950.003	619.485	65,2 %
	30472935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA.	365.321	221.418	60,6 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025

Hora : 12:37

Página : 17

### PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40020297-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA, COMUNA DE LIMACHE	1.438.369	220.259	15,3 %
40027921-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE VALPARAÍSO, GLOSA 05 (PREFACT., FACT., DISEÑO)	88.679	0	0,0 %
40030068-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA INTERCONECTADODE ABASTECIMIENTO VARIOS SSR DE LA COMUNA DE OLMUÉ OLMUE	663.912	0	0,0 %
40033572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSÉ-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO	669	669	100,0 %
40033797-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARÍA	314.739	198.269	63,0 %
40033833-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ	2.412.022	374.621	15,5 %
40036181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO	2.151.358	0	0,0 %
40037912-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, PROVINCIA DE PETORCA	91.463	0	0,0 %
40037946-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO	1.331.227	674.000	50,6 %
40044803-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE	1.276.468	0	0,0 %
40051429-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA, COMUNA DE CATEMU	1.095.975	0	0,0 %
40057626-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE, COMUNA DE SAN ESTEBAN	1.730.941	524.609	30,3 %
40060295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO - PURUTÚN (RES DOH N°1012/2023)	1.027.120	400.519	39,0 %
40060303-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA COMUNAS DE CARTAGENA Y SAN ANTONIO	84.800	0	0,0 %
40060304-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL MOLINO LOS YUYOS AGUAS DEL MARGA MARGA Y CERRO LA VIRGEN PROVINCIAS DE MARGA MARGA Y QUILLOTA	154.230	0	0,0 %
40060306-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO BLANCO, RIECILLO Y RIO COLORADO COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN	181.660	0	0,0 %
40060307-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL COMUNA DE SAN ESTEBAN	77.400	0	0,0 %
40061269-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023)	793.546	0	0,0 %
40062230-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION SSR EL SAUCE, SSR EL ASIENTO, SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS	681.857	31.450	4,6 %
40063646-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PARADERO 4, GUAYACÁN Y EL CARMEN, COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA	1.216.875	0	0,0 %
40067342-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL RINCÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ	131.471	0	0,0 %
06 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	30.066.358	10.334.034	34,4 %
30240872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL BOSQUE SAN RAMÓN, RANCAGUA	400.000	0	0,0 %
30458777-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA	60.000	0	0,0 %
40012170-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL	550.000	0	0,0 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025

Hora : 12:37

Página : 17

### PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40019320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ	523.932	0	0,0 %
40020575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD	9.757.638	6.058.140	62,1 %
40024026-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA	1.158.366	240.153	20,7 %
40027775-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PULIN, LITUECHE	116.217	82.723	71,2 %
40028345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA	1.074.665	0	0,0 %
40029550-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT	427.607	0	0,0 %
40031343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA	337.702	0	0,0 %
40033934-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL	873.100	575.973	66,0 %
40034551-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI	1.626.931	0	0,0 %
40035712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVA FUENTE AGUA POTABLE S.S.R. ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA	4.800	0	0,0 %
40037100-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA INES SANTA CLARISA, LAS CABRAS	1.901	0	0,0 %
40041144-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR CAJÓN EL GUINDAL , COMUNA DE MACHALÍ	572.102	0	0,0 %
40045603-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO	1.052.359	182.450	17,3 %
40045627-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO DE CUEVAS, COLTAUCO	642.522	0	0,0 %
40048682-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO	1.287.579	741.174	57,6 %
40055038-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION NUEVA FUENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR LLALLAUQUÉN, LAS CABRAS	1.203.638	635.255	52,8 %
40058172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL HIJUELA EL MEDIO, COLTAUCO	307.300	0	0,0 %
40058451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL QUILLAY, EL CALVARIO, EL POTRERO, PAREDONES	300.000	0	0,0 %
40058538-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL TOCO, PICHIDEGUA	2.943.968	1.142.968	38,8 %
40058729-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL EL CORTIJO, PERALILLO	100.000	0	0,0 %
40059089-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR EL ROSARIO, LITUECHE	1.100.000	0	0,0 %
40059244-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RAPEL, NAVIDAD	706.524	256.147	36,3 %
40059529-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RINCONADA ALCONES,MARCHIGUE	100.000	0	0,0 %
40059923-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACIÓN, DISEÑO Y HABILITACIÓN FUENTE SSR LA ESTRELLA (RES. DOH	33.000	0	0,0 %
40060051-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR CUTEMU LA QUEBRADA, DE PAREDONES. (RES. DOH N°1012/2023)	221.590	0	0,0 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025

Hora : 12:37

Página : 17

### PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40060145-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR TRES PUENTES, DE CHIMBARONGO. (RES. DOH N°1012/2023)	192.066	96.497	50,2 %
40060149-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR LA PALOMA, COMUNA DE SAN FERNANDO. (RES. DOH N°1012/2023)	252.827	0	0,0 %
40060155-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR ISLA DEL GUINDO - CHOMEDAHUE, COMUNA DE SANTA CRUZ. (RES. DOH N°1012/2023)	117.077	111.559	95,3 %
40060157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR PIMPINELA, COMUNA DE REQUÍNOA. (RES. DOH N°1012/2023)	117.063	111.575	95,3 %
40060159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR RINCONADA DE ALCONES, COMUNA DE MARCHIGÜE. (RES. DOH N°1012/2023)	99.668	99.420	99,8 %
40060179-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA	919.550	0	0,0 %
40065408-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MARCHIGUE	149.000	0	0,0 %
40065566-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONSERVACIÓN SSR SAN JOSÉ LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO	129.000	0	0,0 %
40065569-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR SAN JOSÉ LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO	29.000	0	0,0 %
40065747-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SSR LA LLAVERÍA, COMUNA DE LAS CABRAS	34.000	0	0,0 %
40066289-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CASAS DE PEUCO - SANTA TERESA	314.504	0	0,0 %
40066392-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSERVACION SSR GUACARHUE , COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO	229.162	0	0,0 %
07 REGIÓN DEL MAULE	13.374.800	1.636.981	12,2 %
30096178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA	784.613	477.735	60,9 %
30135625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR COLBÚN ALTO - LA GUARDIA, COLBÚN	1.525.190	0	0,0 %
40011683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE	627.049	24.518	3,9 %
40016653-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES	340.414	332.668	97,7 %
40027925-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO)	75.437	0	0,0 %
40036076-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES	61.956	22.852	36,9 %
40045115-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOS GANSOS - LA PUNTIAGUDA, CHANCO	74.462	74.356	99,9 %
40052531-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CRISTALES, LONGAVÍ	2.088.112	618.485	29,6 %
40056827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER	150.765	0	0,0 %
40056832-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PELLINES	17.565	0	0,0 %
40056833-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PLACILLA, COMUNA DE LICANTEN	12.740	0	0,0 %
40058387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR HUERTA DE MAULE, SAN JAVIER (RES. DOH N° 1012-2023)	120.699	0	0,0 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025

Hora : 12:37

Página : 17

### PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40058392-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SSR SANTA CECILIA GABRIELA MISTRAL, SAN JAVIER (RES. DOH N° 1012-2023)	173.183	0	0,0 %
	40058705-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CHACARILLAS CAIVÁN, MAULE, REGIÓN DEL MAULE (RES. DOH N° 1012-2023)	175.322	0	0,0 %
	40058709-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR SANTA ANA DE PETEROA, SAGRADA FAMILIA (RES. DOH N° 1012-2023)	416.120	0	0,0 %
	40059266-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR MARIPOSAS, SAN CLEMENTE	775.403	43.839	5,7 %
	40059569-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA SSR LLANCANAO, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023)	180.841	0	0,0 %
	40059826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA SSR LAS ENCINAS, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023)	3.249	2.933	90,3 %
	40061104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TUTUQUÉN BAJO, CURICÓ (RES. DOH N° 1012-2023)	193.568	13.563	7,0 %
	40062545-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR VILLA REINA	1.000.000	0	0,0 %
	40063252-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LLANO BLANCO, YERBAS BUENAS	26.041	26.032	100,0 %
	40063578-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PALMA ROSA-LA FLORIDA, PARRAL	100.000	0	0,0 %
	40063581-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR PASO ANCHO, RÍO CLARO	100.000	0	0,0 %
	40063660-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR CORINTO, PENCAHUE	100.000	0	0,0 %
	40064728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR PALMIRA HACIA PUERTAS NEGRAS Y ALTO LAS CRUCES, TALCA	1.577.106	0	0,0 %
	40064788-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR VICHUQUÉN, VICHUQUEN (RES. DOH N°1012-2023)	157.176	0	0,0 %
	40064793-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR HUALEMU LO VALDIVIA, SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE	368.667	0	0,0 %
	40067423-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR VENTANA DEL BAJO, TENO	90.268	0	0,0 %
	40067438-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PASO CUÑAO HACIA ALTO LLOLLINCO, LONGAVÍ	1.470.249	0	0,0 %
	40067482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PICHINGAL, MOLINA	332.987	0	0,0 %
	40068462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR MIRAFLORES, LONGAVI	205.394	0	0,0 %
	40068475-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR EL JORDÁN, LINARES	50.224	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	28.718.108	4.807.369	16,7 %
	40015137-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA LOS ÁNGELES	486.150	0	0,0 %
	40015142-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE UNIÓN BIO BIO - LA SUERTE, COMUNA LOS ÁNGELES	588.600	0	0,0 %
	40020364-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE	871.899	821.183	94,2 %
	40020367-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, SANTA JUANA	461.481	333.982	72,4 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025

Hora : 12:37

Página : 17

### PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40023573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL	65.345	22.168	33,9 %
40027929-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	954.818	180.933	18,9 %
40029298-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA, COMUNA DE CAÑETE	5.159	0	0,0 %
40029483-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE	3.806	0	0,0 %
40031108-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS	1.718.691	477.819	27,8 %
40036414-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARUA COMUNA DE	2.048.749	1.099.761	53,7 %
40036437-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. SANIT. RURAL DE HUALLERHUE, COMUNA DE SANTA JUANA RESOLN°1012	3.016.723	408.698	13,5 %
40038369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO	2.492.501	41	0,0 %
40042150-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE	4.873	0	0,0 %
40044635-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PLEGARIAS, COMUNA DE CURANILAHUE, REGIÓN DEL BIOBÍO	440.005	388.389	88,3 %
40045638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE	331.637	35.607	10,7 %
40050447-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAUTARO ANTIQUINA COMUNA DE CAÑETE	368.677	0	0,0 %
40050584-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE	1.602.050	0	0,0 %
40050585-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA	959.000	0	0,0 %
40057474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023)	2.040.217	0	0,0 %
40060056-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023)	4.799.822	0	0,0 %
40060141-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA	956.812	470.515	49,2 %
40062296-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO	1.331.159	494.220	37,1 %
40062398-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PTAS SERVICIO SANITARI RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA	330.201	0	0,0 %
40063050-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO	652.100	56.339	8,6 %
40064683-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA	367.513	0	0,0 %
40065449-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES CHAIMÁVIDA; COLIUMO; LA CAPILLA; EL ROSAL VILLA ALEGRE; VARIOS SANTA JUANA	408.266	0	0,0 %
40066256-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL BIOBÍO	558.616	0	0,0 %
40066377-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA	118.616	0	0,0 %
40066410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHILLO, COMUNA DE ARAUCO Y SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES	422.777	17.714	4,2 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025

Hora : 12:37

Página : 17

### PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40067305-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL AROMO, LOS ANGELES	311.845	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	30.401.117	8.020.423	26,4 %
	30082374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE	2.495.361	874.567	35,0 %
	30094237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO	886	0	0,0 %
	30130132-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO	1.259.050	494.714	39,3 %
	30136983-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA	1.163.486	675.470	58,1 %
	30463626-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY	876.672	326.143	37,2 %
	30463675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY	516.435	0	0,0 %
	40006345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA APR LLAULLAU Y AMPLIACIÓN HACIA EL SECTOR EL PIRAO, VILLARRICA	1.057.982	818.347	77,3 %
	40008481-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY	1.246.858	324.170	26,0 %
	40026698-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARCIAL SAPR IMPERIALITO Y AMPLIACION HACIA LOLOCURA, NVA. IMPERIAL	1.307.390	681.332	52,1 %
	40027952-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	786.682	226.233	28,8 %
	40027952-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	4.771.052	295.157	6,2 %
	40030969-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN	291.529	0	0,0 %
	40031094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS	655.000	0	0,0 %
	40032007-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE	260.400	0	0,0 %
	40032011-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SANITARIO RURAL PUA, VICTORIA, COM. DE MALLECO, REG DE LA ARAUCANIA	67.151	0	0,0 %
	40032580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES	344.042	0	0,0 %
	40034871-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY	978.000	692.522	70,8 %
	40035350-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS	1.402.303	444.825	31,7 %
	40039403-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VENTRENCO, VILCUN	517.409	191.527	37,0 %
	40051415-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN DE SONDAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA	726.855	440.917	60,7 %
	40054401-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO	124.747	0	0,0 %
	40057708-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	352.909	141.013	40,0 %
	40059387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR VILLA LOS BOLDOS, COMUNA DE TOLTÉN, REGION DE LA ARAUCANIA	485.982	0	0,0 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025

Hora : 12:37

Página : 17

### PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40060031-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR ÑANCUL, VILLARRICA (RES.DOH	16.021	0	0,0 %
40060083-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA	333.305	4.385	1,3 %
40060085-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR RAPAHUE, CHOL CHOL	104.292	0	0,0 %
40060088-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR COMUY, PITRUFQUÉN (RES. DOH	854.472	0	0,0 %
40060090-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA	255.497	0	0,0 %
40060092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO	125.865	0	0,0 %
40060094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR RADAL, FREIRE (RES. DOH N°1012/2023)	1.271.239	213.964	16,8 %
40060096-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA	338.741	0	0,0 %
40060097-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS	253.102	0	0,0 %
40060098-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN	1.322.925	667.586	50,5 %
40060099-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PURÉN	450.769	0	0,0 %
40060101-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS	1.173.418	507.551	43,3 %
40061077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR RARIRUCA COMUNA DE CURACAUTIN, PROVINCIA DE MALLECO, REGION DE LA ARAUCANIA	295.067	0	0,0 %
40062692-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA APR CHIHUIMPILLI, FREIRE, PROV. CUATIN, REG. DE LA ARAUCANIA	636.249	0	0,0 %
40063516-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR ILLAF PADRE LAS CASAS	147.294	0	0,0 %
40063859-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR SAN RAMÓN, PADRE LAS CASAS, PROV. CAUTÍN, REG. ARAUCANÍA	40	0	0,0 %
40064437-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN	93.877	0	0,0 %
40066508-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CUSACO NUEVA IMPERIAL	307.540	0	0,0 %
40066710-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO VILLARRICA	109.140	0	0,0 %
40066766-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR NUEVA QUEULE COMUNA DE TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN ARAUCANÍA	255.582	0	0,0 %
40067281-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR VILLA CAPRICO GALVARINO	278.941	0	0,0 %
40067301-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO COLLIPULLI	89.560	0	0,0 %
10 REGIÓN DE LOS LAGOS	17.219.255	1.479.281	8,6 %
40017344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE HUILLINCO, COMUNA DE OSORNO	398.028	0	0,0 %
40019118-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN	105.316	0	0,0 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025

Hora : 12:37

Página : 17

### PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40025344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA	1.255.633	457.210	36,4 %
	40027928-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	484.508	34.843	7,2 %
	40033639-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO	601.056	228.247	38,0 %
	40033646-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SSR DE AGUA POTABLE COQUIAO, COMUNA DE ANCUD	1.891.777	643.208	34,0 %
	40033650-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE RIACHUELO, COMUNA DE RIO NEGRO	2.749.128	0	0,0 %
	40060209-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COM SAN JUAN DE LA COSTA (RES DOH N°1012/2023)	2.180.000	0	0,0 %
	40061294-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR POLLOICO, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023)	381.047	0	0,0 %
	40061946-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SSR DE AGUA POTABLE HUELECO, QUILEN, TRECAIMO Y PUFAYO, COMUNA DE SAN PABLO.	30.950	71	0,2 %
	40062419-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ESTANQUE SSR LAS QUEMAS BAJAS, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023)	642.395	0	0,0 %
	40063550-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION G2-2024 SSR DE TEUPA, COINCO ALTO Y TRINCAO, PROVINCIA DE CHILOE. (RES. DOH 1012/2023)	305.877	0	0,0 %
	40063626-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR COYAM, COMUNA DE MAULLIN	349.030	0	0,0 %
	40063854-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR PUNTA QUIHUA, COMUNA DE CALBUCO (RES. DOH 1012/2023)	668.517	0	0,0 %
	40064742-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL AYACARA, COMUNA DE CHAITÉN	3.121.986	0	0,0 %
	40065179-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GRUPO 1 2024 SSR QUILAR, COMUNA DE ANCUD Y PUREO, COMUNA DE QUEILEN	132.712	115.702	87,2 %
	40065561-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE, PROVINCIA DE CHILOE	442.763	0	0,0 %
	40066682-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL AUCHAC, COMUNA DE QUELLON	60.000	0	0,0 %
	40066742-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA QUINCHAO, COMUNA DE QUINCHAO	60.000	0	0,0 %
	40066826-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PICHICOLO, COMUNA DE HUALAIHUE	24.990	0	0,0 %
	40067254-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN G3-2024 SSR CURAMO, COMUNA DE ANCUD Y SSR LLIUCO, COMUNA DE QUEMCHI	220.043	0	0,0 %
	40067929-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAPTACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PID PID, COMUNA CASTRO	167.643	0	0,0 %
	40067937-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	25.350	0	0,0 %
	40067950-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE SSR TRUMAO, COMUNA DE SAN PABLO	690.401	0	0,0 %
	40068499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAYUN, COMUNA CALBUCO	230.105	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	14.477.380	1.178.379	8,1 %
	40029138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAMPA BAHAMONDE	590.000	0	0,0 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025

Hora : 12:37

Página : 17

### PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40031161-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO LOS PALOS, COMUNA DE AYSÉN	1.348.471	159.952	11,9 %
	40031165-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBAÑEZ	2.975.570	784.662	26,4 %
	40039032-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE, COMUNA DE COCHRANE	623.199	0	0,0 %
	40048303-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS, COMUNA DE COYHAIQUE	369.681	0	0,0 %
	40054071-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, RES N°1012/2023	2.732.150	0	0,0 %
	40054082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023	1.365.658	0	0,0 %
	40057227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA	233.860	233.689	99,9 %
	40058116-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA	342.014	0	0,0 %
	40059708-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES N°1012/2023	470.233	76	0,0 %
	40059709-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023	605.395	0	0,0 %
	40059762-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE. RES N°1012/2023	2.821.149	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	3.832.790	524.451	13,7 %
	40030557-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO TORO, COMUNA CABO DE HORNOS	413.062	391.764	94,8 %
	40049655-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL AGUAS FRESCA, COMUNA DE PUNTA ARENAS	565.867	132.607	23,4 %
	40049658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES	2.486.456	80	0,0 %
	40059169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y LEV. DE SIST. DE RECOLECCIÓN Y TTO DE A. S. EN LA REG. DE MAGALLANES	367.405	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	23.864.523	4.122.449	17,3 %
	40006910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN APR EL TACO COMUNA DE LAMPA	1.615.211	230.871	14,3 %
	40022913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA	17.559	0	0,0 %
	40024575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA	2.275.937	157.390	6,9 %
	40027401-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR EL LABRADOR, TALAGANTE	84.201	0	0,0 %
	40027523-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS CANTERAS, COLINA	52.045	0	0,0 %
	40028324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NUEVO PORVENIR DE LA COMUNA DE LAMPA	205.555	135.638	66,0 %
	40029230-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR MIRAFLORES, COMUNA CURACAVI	2.020.423	830.865	41,1 %
	40031792-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO	1.113.371	175.790	15,8 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025

Hora : 12:37

Página : 17

### PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40036018-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR MARIA PINTO	1.589.000	42.525	2,7 %
	40036376-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO	2.088.007	233.414	11,2 %
	40036961-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI	1.941.607	273.809	14,1 %
	40043109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LO ESPINO, LAMPA	1.929.500	354.433	18,4 %
	40046137-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN SONDAJE E IMPULSIÓN CON REGULACIÓN SAN PEDRO SUR - ETAPA II	2.368.745	0	0,0 %
	40048673-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL CHILE NUEVO, COMUNA DE LAMPA	1.475.500	257.315	17,4 %
	40060109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DOMINGO ORTÍZ DE ROZAS, COMUNA DE ALHUÉ, GLOSA 13	1.786.924	353.009	19,8 %
	40060177-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR RANGUE LOS HORNOS, COMUNA DE PAINE	1.655.188	535.272	32,3 %
	40062282-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN ALFONSO SAN JOSE DE MAIPO	1.645.750	542.118	32,9 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	39.577.375	8.769.356	22,2 %
	40027926-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	915.664	164.647	18,0 %
	40029728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN	97.800	97.799	100,0 %
	40033597-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA	701.366	699.833	99,8 %
	40036418-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA	670.074	2.504	0,4 %
	40037193-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO	303.716	57.422	18,9 %
	40039315-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS	463.218	284.149	61,3 %
	40039344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MANTILHUE, RÍO BUENO, LOS RÍOS	150	138	92,0 %
	40043789-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL	1.293	1.293	100,0 %
	40045181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO DE APR DE ISLA MANCERA, CORRAL	434.431	0	0,0 %
	40046082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO	686.555	249.183	36,3 %
	40046526-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO	237.805	69.319	29,1 %
	40048239-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI	2.171.226	500.158	23,0 %
	40048250-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION	367.035	340.112	92,7 %
	40049005-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA	1.274.411	506.663	39,8 %
	40049008-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO	872.131	310.346	35,6 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025

Hora : 12:37

Página : 17

### PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40049773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS	1.325.031	449.901	34,0 %
40049780-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO	387.220	286.845	74,1 %
40049790-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL DE TRINGLO B LAGO RANCO	1.865.304	161.388	8,7 %
40049805-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION	844.372	651.642	77,2 %
40050504-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO DE APR DE EL LLOLLY, PAILLACO	395.966	287.097	72,5 %
40051838-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO	2.446.105	542.262	22,2 %
40052374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS	1.117.505	333.982	29,9 %
40052444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA	1.191.548	83.872	7,0 %
40052620-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SSSR PITRIUCO COMUNA DE LAGO RANCO	2.109.155	518.436	24,6 %
40054050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS	1.726.486	632.038	36,6 %
40054694-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SSSR MORRO GONZALO COMUNA DE CORRAL	3.313.501	0	0,0 %
40055025-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR IMULFUDI - PILFE - TRANA, LANCO	1.239.625	557.511	45,0 %
40060067-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TRUMAO COMUNA DE LA UNIÓN	451.564	245.590	54,4 %
40060068-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR LLIFEN (RES DOH N°1012/2023)	338.718	1.268	0,4 %
40060069-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR LAS GAVIOTAS (RES DOH N°1012/2023)	285.009	99.627	35,0 %
40060071-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR HUIPEL MUCUN COMUNA DE LANCO	255.434	50.001	19,6 %
40060072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR PUYEHUE (RES DOH N°1012/2023)	192.191	0	0,0 %
40060073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR CAYURRUCA (RES DOH N°1012/2023)	322.891	4.129	1,3 %
40060258-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR BOQUIAL Y TICAHUE (RES DOH N°1012/2023)	203.330	79.743	39,2 %
40060259-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR HUAPE COMUNA DE CORRAL	349.166	221.483	63,4 %
40060264-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LA PARRILLA COMUNA DE RIO BUENO	158.372	41.793	26,4 %
40060269-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PANGUILELFUN COMUNA DE PANGUIPULLI	136.589	0	0,0 %
40060270-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR TRES ESPINOS COMUNA DE VALDIVIA	493.284	134.058	27,2 %
40060272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LINGUENTO NANIHUE COMUNA DE MARIQUINA	311.675	0	0,0 %
40060645-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR HUILLINCO COMUNA DE LA UNION	277.987	83.003	29,9 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025

Hora : 12:37

Página : 17

### PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40060654-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR PISHUINCO (RES DOH N°1012/2023)	213.354	20.121	9,4 %
	40065006-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR TRES ESPINOS, VALDIVIA	10.000	0	0,0 %
	40065288-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CERRILLOS, FUTRONO (AGUA POTABLE)	442.222	0	0,0 %
	40065312-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL CUESTA SOTO- FILUN, VALDIVIA (AGUA POTABLE)	77.942	0	0,0 %
	40065346-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR ESTACION MARIQUINA, MARIQUINA	150.250	0	0,0 %
	40066092-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLASCAHUE, LOS LAGOS	15.630	0	0,0 %
	40066098-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ALTO LAS QUEMAS, FUTRONO	15.630	0	0,0 %
	40066177-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RINCON DE LA PIEDRA, VALDIVIA (AGUA POTABLE)	1.399.326	0	0,0 %
	40068357-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL KO WINKUL PUCURA, COMUNA PANGUIPULLI	78.151	0	0,0 %
	40068428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR PAMPA NEGRON, LA UNION	693.278	0	0,0 %
	40068446-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CALCURRUPE BAJO, LAGO RANCO	539.727	0	0,0 %
	40068452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHOSHUENCO, PANGUIPULLI	1.818.000	0	0,0 %
	40068474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CRUCERO, RIO BUENO	2.050.000	0	0,0 %
	40068484-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE RUNCA LINGUENTO	1.138.962	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	9.634.800	2.306.422	23,9 %
	40020282-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA - MOLINO - SORA, REGIÓN XV	815.084	0	0,0 %
	40020289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA, COMUNA DE ARICA	186.592	175.154	93,9 %
	40028428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA	1.098.918	877.663	79,9 %
	40028433-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR REGIÓN XV	657.110	150.543	22,9 %
	40028434-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CODPA, COMUNA DE CAMARONES	2.865.414	452.943	15,8 %
	40028448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA	953.462	323.859	34,0 %
	40038041-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE SOBROYA (RESOL.DOH N°1012/2023)	2.217.604	0	0,0 %
	40064909-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL DE LLUTA COMUNA DE ARICA	840.616	326.260	38,8 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	11.813.292	3.066.032	26,0 %
	40003295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS	257.569	135.006	52,4 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025

Hora : 12:37

Página : 17

### PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40017220-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)	39.607	10.155	25,6 %
40022320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARÁN - EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS	4.682	0	0,0 %
40022597-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LUIS DE ARIZONA, COMUNA DE SAN CARLOS	10.019	0	0,0 %
40022600-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON	265.769	0	0,0 %
40027927-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	321.034	34.464	10,7 %
40036987-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES	697.959	0	0,0 %
40036988-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES	156.246	0	0,0 %
40037864-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE	129.790	55.757	43,0 %
40041178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO	820.641	324.606	39,6 %
40044476-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLAN	60.000	0	0,0 %
40045584-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR CHACAYAL DE CATO, COMUNA DE COIHUECO	543.590	0	0,0 %
40045587-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR BAJO LOS AMIGOS, COMUNA DE COIHUECO	1.291.784	1.127.744	87,3 %
40045588-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR SAN MIGUEL, COMUNA DE SAN IGNACIO	1.693.339	457.965	27,0 %
40045589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR BULI CASERIO - TIUQUILEMU, COMUNA DE ÑIQUEN	907.658	433.034	47,7 %
40061373-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLÁN VIEJO (RES DOH N°1012/2023)	219.059	0	0,0 %
40061374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR EL TOLLO, COMUNA DE COBQUECURA (RES DOH N°1012/2023)	35.205	25.914	73,6 %
40061375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR SAN MARTÍN LOS COLIHUES, COM. CHILLÁN VIEJO (RES DOH N°1012/2023)	138.877	125.002	90,0 %
40061376-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR LA QUEBRADA LA HERRADURA, COMUNA DE QUILLÓN, (RES DOH N°1012/2023)	55.049	0	0,0 %
40061377-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR LOS PUQUIOS, COMUNA DE SAN FABIÁN (RES DOH N°1012/2023)	142.564	0	0,0 %
40061378-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR SANTA CRUZ DE CUCA, COMUNA DE CHILLÁN (RES DOH N°1012/2023)	118.921	42.881	36,1 %
40061379-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR BUSTAMANTE NIBLINTO, COMUNA DE COIHUECO (RES DOH N°1012/2023)	12.452	0	0,0 %
40061380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023)	8.941	0	0,0 %
40061381-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR PTAS CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023)	142.927	136.402	95,4 %
40061383-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR PTAS RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU (RES DOH N°1012/2023)	152.487	136.874	89,8 %
40061384-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR PTAS VILLA ILLINOIS, COMUNA DE SAN CARLOS (RES DOH N°1012/2023)	21.469	20.228	94,2 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025

Hora : 12:37

Página : 17

## PROGRAMA: 120212 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40061385-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SSR SAN MIGUEL DE ITATA, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023)	173.753	0	0,0 %
	40063596-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR COCHARCAS NUEVA ESPERANZA, COMUNA DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE	178.990	0	0,0 %
	40063618-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR COIPIN, COMUNA DE SAN NICOLAS, REGIÓN DE ÑUBLE	163.728	0	0,0 %
	40063667-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA COMUNA DE ÑIQUÉN	1.445.314	0	0,0 %
	40064719-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR COLVINDO COMUNA DE ÑIQUEN Y MIRAFLORES COMUNA DE COIHUECO COMUNA DE ÑIQUEN Y COMUNA DE COIHUECO	388.256	0	0,0 %
	40064796-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR NUEVA ALDEA DE RÁNQUIL, EL CULBÉN DE QUILLÓN Y SAN MIGUEL ALTO DE PEMUCO COMUNAS DE RÁNQUIL, QUILLÓN Y PEMUCO	562.281	0	0,0 %
	40064845-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR HEROES DE LA CONCEPCION COMUNA DE COIHUECO	638.100	0	0,0 %
	40067449-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PORTAL DE LUNA DE SAN NICOLAS, GENERAL CRUZ Y SAN MIGUEL PEMUCO Y SAN NICOLÁS	15.232	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	5.420.083	213.687	3,9 %
	27000007-0 -ETAPA EJECUCIÓN- PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL	212.889	0	0,0 %
	40045971-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PUBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS	142.166	123.194	86,7 %
	40056357-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL	4.215.659	90.493	2,1 %
	40058602-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PÚBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS IR	849.369	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
<b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b>		<b>284.110.512</b>	<b>55.560.524</b>	<b>19,6 %</b>