

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Fecha : 30/05/2025

Hora : 12:37

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	35.025.206	16.193.346	46,2 %
	30073603-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION EDIFICIO INSTITUCIONAL MINVU-SERVIU, REGION DE LA ARAUCANIA	94.591	0	0,0 %
	30095104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO GESTION VIAL AV. OHIGGINS Y DILLMAN BULLOCK, ANGOL	2.789.381	1.288.644	46,2 %
	30274622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO PASADA URBANA GUACOLDA LAUTARO COMUNA LAUTARO - ETAPA 1	809.693	250.943	31,0 %
	30389722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA JORGE TEILLIER, LAUTARO	100.000	0	0,0 %
	30438575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE SANTA LUCÍA, COLLIPULLI	272.774	67.064	24,6 %
	30463925-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA BARROS ARANA, COMUNA DE TEODORO SCHMIDT	857.928	171.416	20,0 %
	30484483-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN PLAZA ACCESO PRINCIPAL, PERQUENCO (2023)	18.025	13.700	76,0 %
	30485126-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS TUTELADAS, NUEVA IMPERIAL	803.521	645.505	80,3 %
	40003729-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL NORTE PONIENTE, TEMUCO	87.780	0	0,0 %
	40005516-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BANDEJONES AVDA. SCHLEYER, TRAMO AVDA. LYNCH Y CAMALEZ NORTE, FREIRE	906.478	435.226	48,0 %
	40005723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. PABLO NERUDA Y SIMON BOLIVAR / IMPERIAL, TEMUCO	5.508.137	3.576.492	64,9 %
	40005756-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO AVENIDA O'HIGGINS, GORBEA	1.162.310	485.816	41,8 %
	40005798-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AV. BARROS ARANA ENTRE LIMITE URBANO NORTE Y BALMACEDA, TEMUCO	176.388	12.800	7,3 %
	40019575-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESO VILLA HUMBERTO TORO, QUEPE, FREIRE	28.000	0	0,0 %
	40019588-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ACCESO VILLA VERDE, CAPITÁN PASTENE	1.387.944	567.697	40,9 %
	40019596-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ACCESO CAPITAN PASTENE, LUMACO	137.544	0	0,0 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Fecha : 30/05/2025

Hora : 12:37

Página : 3

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40021288-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS PEATONALES REGION DE LA ARAUCANÍA	2.044.645	949.158	46,4 %
40023967-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL PEDRO DE VALDIVIA NORTE, TEMUCO	307.458	5.400	1,8 %
40024421-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BAJO TRAIQUEN, COMUNA DE VICTORIA	284.990	152.945	53,7 %
40024540-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ALTO CARAHUE 1, COMUNA DE CARAHUE	525.044	0	0,0 %
40024541-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO PABLO NERUDA, COMUNA DE COLLIPULLI	626.736	105.521	16,8 %
40027574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. GABRIELA MISTRAL ENTRE AV. ANDES Y PABLO NERUDA, TEMUCO	1.050.381	231.630	22,1 %
40027936-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO URBANO EJE MAC-IVER, COMUNA DE PADRE LAS CASAS (2023)	32.250	0	0,0 %
40028891-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE SANTA LUCÍA COLLIPULLI	919.800	489.070	53,2 %
40031493-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN PUENTE PUYEHUE, LASTARRIA, COMUNA DE GORBEA	90.029	27.880	31,0 %
40032131-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN ORIENTE TEMUCO – PADRE LAS CASAS (QUINTO PUENTE TCO-PLC)	221.275	5.800	2,6 %
40032335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y MONITORIZACIÓN PUENTE TRENG TRENG Y KAY KAY	361.353	76.578	21,2 %
40039235-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN MUROS DE CONTENCIÓN PASAJE EL ARADO, VILLA PLAZAS DE CHIVILCÁN, TEMUCO	347.140	190.382	54,8 %
40039772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 32° PROCESO, REGION DE LA ARAUCANIA	2.152.949	1.232.087	57,2 %
40039879-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS RENAICO	5.895	0	0,0 %
40041291-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN MUROS DE CONTENCIÓN VILLA ESPERANZA Y VILLA LA COSTANERA, SAAVEDRA	48.301	7.600	15,7 %
40047310-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CICLOVIAS AV BALMACEDA, AV. LAS ENCINAS Y AV. CAUPOLICÁN, TEMUCO	1.693.892	316.604	18,7 %
40048258-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO NUEVA LOS SAUCES COMUNA DE LOS SAUCES	689.198	127.725	18,5 %
40048914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE PARQUES URBANOS MALLECO 2024-2025	376.815	280.843	74,5 %
40051592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 33° PROCESO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	4.851.326	3.647.937	75,2 %
40051598-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS 2024-2025 (AD)	499.087	346.209	69,4 %
40052499-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES PROVINCIA DE MALLECO, LA ARAUCANIA 2024	201.912	0	0,0 %
40052510-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SECTOR CERRO ÑIELOL, TEMUCO	118.300	0	0,0 %
40053059-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO ESCALERAS QUEULE, TOLTÉN	20.632	0	0,0 %
40053451-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS PLAZA CHILE, COMUNA DE CARAHUE	71.898	0	0,0 %
40053490-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 34 PROCESO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	1.030.216	0	0,0 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025

Hora : 12:37

Página : 3

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40054177-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA MARTA GONZALEZ, COLLIPULLI.	233.683	88.371	37,8 %
40057731-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE SAAVEDRA	44.246	42.310	95,6 %
40059332-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE ISLA CAUTÍN, TEMUCO	225.000	0	0,0 %
40059860-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN COSTANERA AMANECER, ENTRE CALLE LAS QUILAS Y AV. SAN SEBASTIÁN, TEMUCO	32.700	0	0,0 %
40060093-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ELECTRICA PARQUE COSTANERA, COMUNA DE SAAVEDRA	401.441	353.993	88,2 %
40063246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CICLOVÍAS VARIAS COMUNAS ARAUCANÍA 2025-2026	113.130	0	0,0 %
40063248-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2025	59.832	0	0,0 %
40063268-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE HISTORICO FUERTE PUREN , PUREN	20.000	0	0,0 %
40063270-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE PULMAHUE, PADRE LAS CASAS	20.000	0	0,0 %
40063275-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZA EL BOSQUE, PUREN	20.000	0	0,0 %
40063327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION 40 VIVIENDAS TUTELADAS DEL ADULTO MAYOR, ANGOL	68.772	0	0,0 %
40063331-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDA SERVIU ADULTO MAYOR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2025	34.386	0	0,0 %
40068159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PLAZA PLAZA WASHINGTON, NUEVA TOLTÉN, COMUNA DE TOLTÉN	20.000	0	0,0 %
40068500-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN AREA DE JUEGOS INFANTILES ZONA ACCESO CERRO ÑIELOL, TEMUCO	20.000	0	0,0 %
10 REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14 REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16 REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98 INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99 INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
<b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b>	<b>35.025.206</b>	<b>16.193.346</b>	<b>46,2 %</b>